CONSORCIO D-R COSTANERA

CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCIÓN, SEGUNDA ETAPA Y CONEXIÓN (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL Nº 9

REGULARIZACIÓN DE REAJUSTE

CERTIFICADO Nº 35 - MARZO 2019

CERTIFICADO						
CERTIFICADO		MONTO				
Nº	MES / AÑO	CERTIFICADO [1]	MONTO ANTERIOR PAGADO [2]	REGULARIZADO A PAGAR [3]	REGULARIZACION DEL REAJUSTE [4]=[3]-[2]	BOLETIN MOPC UTILIZADO
01	mayo 2016	4,555,847,013		56,897,224	56,897,224	Nº 98 - mayo/2016
02	junio 2016	3,305,100,988		–	–	Nº 99 - junio/2016
03	julio 2016	4,658,837,159		27,514,127	27,514,127	Nº 100 - julio/2016
04	agosto 2016	5,393,672,088		88,313,398	88,313,398	Nº 101 - agosto/2016
05	septiembre 2016	2,558,441,045		57,145,845	57,145,845	Nº 102 - setiembre/2016
06	octubre 2016	3,483,847,724		83,202,935	83,202,935	Nº 103 - octubre/2016
07	noviembre 2016	3,019,193,710	229,870,594	98,708,461	(131,162,133)	Nº 104 - noviembre/2016
08	diciembre 2016	6,885,420,044		361,902,177	361,902,177	Nº 105 - diciembre/2016
09	enero 2017	3,710,360,918		200,375,703	200,375,703	Nº 106 - enero/2017
10	febrero 2017	7,424,920,479	544,922,508	359,736,194	(185,186,314)	Nº 107 - febrero/2017
11	marzo 2017	6,444,208,531	200,638,645	254,051,654	53,413,009	Nº 108 - marzo/2017
12	abril 2017	7,835,054,098	359,736,194	296,736,176	(63,000,018)	Nº 109 - abril/2017
13	mayo 2017	4,715,701,151	253,481,502	204,361,989	(49,119,513)	Nº 110 - mayo/2017
14	junio 2017	6,257,177,103	296,736,176	295,136,438	(1,599,738)	Nº 111 - junio/2017
15	julio 2017	7,742,956,541	203,924,306	399,662,892	195,738,586	Nº 112 - julio/2017
16	agosto 2017	10,700,833,865	294,132,683	519,212,910	225,080,227	Nº 113 - agosto/2017
17	setiembre 2017	10,776,406,214		472,358,418	472,358,418	Nº 114 - setiembre/2017
18	octubre 2017	8,113,793,754		443,728,549	443,728,549	Nº 115 - octubre/2017
19	noviembre 2017	12,343,353,436		594,096,324	594,096,324	Nº 116 - noviembre/2017
20	diciembre 2017	14,548,084,113		716,444,512	716,444,512	Nº 117 - diciembre/2017
21	enero 2018	10,597,514,638		652,611,468	652,611,468	Nº 118 - enero/2018
22	febrero 2018	6,022,048,207	2,886,676,448	416,234,309	(2,470,442,139)	Nº 119 - febrero/2018
23	marzo 2018	9,844,127,393		628,620,388	628,620,388	Nº 120 - marzo/2018
24	abril 2018	13,385,342,192		733,456,175	733,456,175	Nº 121 - abril/2018
25	mayo 2018	13,039,695,045		727,793,610	727,793,610	Nº 122 - mayo/2018
26	junio 2018	7,730,626,668	3,528,619,430	559,313,778	(2,969,305,652)	Nº 123 - junio/2018
27	julio 2018	5,298,318,447		476,586,259	476,586,259	Nº 124 - julio/2018
28	agosto 2018	3,560,494,682		334,465,589	334,465,589	Nº 125 - Agosto/2018
29	setiembre 2018	3,883,960,393		275,268,139	275,268,139	Nº 126 - Septiembre/2018
30	octubre 2018	4,783,218,098		485,257,471	485,257,471	Nº 127 - Octubre/2018
31	noviembre 2018	4,721,350,829		542,584,350	542,584,350	Nº 128 - Noviembre/2018
32	diciembre 2018	5,620,074,114		694,690,472	694,690,472	Nº 129 - Diciembre/2018
33	enero 2019	2,575,150,220		247,002,323	247,002,323	Nº 129 - Diciembre/2018
34	febrero 2019	2,989,596,083		323,529,759	323,529,759	Nº 129 - Diciembre/2018
				–	–	
	TOTAL		8,798,738,486	12,627,000,016	3,828,261,530	

CONSORCIO D-R COSTANERA
ING. René GÓMEZ
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Miguel Angel ESPÍNOLA
Ing. Residente - Consorcio ETH

M.O.P.C.
ING. Cristóbal COHENE
Director de Obra

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 22372/2020

TITULAR:
CONSORCIO D-R COSTANERA

NOMBRE Y APELLIDO.
CHRISTIAN GOMEZ

TELEFONO:
0994 606 651

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO DE CERTIFICADO Nº 49 MAYO/2020 IVA INCLUIDO FONDO EXTERNO - LLAMADO MOPC Nº 52/2015

FACTURA: Nro **Monto: GS.**
482 12.775.297.228

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

EXPEDIA 05/06/2020 13:33:09

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes".

CERT. 49 FONDO EXTERNO

154 (ciento cincuenta y cuatro)

CONSORCIO D-R COSTANERA
Empresa Constructora

Avidadores del Chaco Nº 3802 c/ Juez Pino | Asunción - Paraguay
Teléfono: (021) 440 192 | cddsa@cddsa.com

TIMBRADO Nº 13867472
Inicio Vigencia 22/01/2020
Fin Vigencia 31/01/2021
R.U.C.: 80091509-7

FACTURA

001-001-0000488

Nº 001-001- 0000488

Fecha	11 DE JUNIO	de 202	20
Señor(es):	M.O.P.C.-MINIST.OBRAS PUBL.Y COMUNICACI.	RUC:	80004239-5
Dirección:	OLIVA Y ALBERDI CENTRO	Teléfono:	X
Condición de Venta:	**CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☐ X		
Nota de Remisión Nº:		Fecha:	

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	CONTRATO S.G. MINISTRO N°351/2015 LLAMADO MOPC N°52/2015 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE - ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVENIDA PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N°9. CERTIFICADO N°49 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020		0,00	0,00	2.652.525.184,00
	FONDO EXTERNO Gs.				
	Monto por los trabajos con IVA 8.026.773.083				
	Monto de ajustes con I.V.A. 280.363.122				
	Regularizacio de reajuste 5.639.413.848				
	Sub Total con IVA 13.866.550.053				
	Devolucion de anticipo -802.677.809				
	Retencion de Garantia -411.357.060				
	Total con IVA 12.652.525.184				
SUB TOTALES			0,00	0,00	2.652.525.184,00

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: 2.652.525.184,00

VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5%: 0,00 *10%:* 1.150.229.562,00 *TOTAL IVA:* 1.150.229.562,00

COD. 28092020

CONTRATISTA
CONSORCIO D-R COSTANERA

URUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO
Tel: 021-440-192
Email: cddsa@cddsa.com

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
UEP FOCEM
CONTRATO S.G. MINISTRO N° 351/2015

FISCALIZACIÓN: MOPC
Tel:

OBRA: CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N° 9
Longitud Total: 11,050 Km

CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
Certificado N°: 49
Mes/Año: Mayo/2020

RESOL. MINISTERIAL N°: /
FECHA DE CONTRATO: 20/11/2015
MONTO ORIGINAL(Con IVA): Gs 361.575.154.613
MONTO C.M. 2 (Con IVA): Gs 420.602.749.412

FECHA PRESENTACION DE OFERTA:
ORDEN DE INICIO: 27/05/2016
PLAZO ORIGINAL: 30 Meses
PLAZO C.M. 2: 48 Meses
FECHA DE TERMINACIÓN: 27/05/2020

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	4,86 %	89,77 %
Avance ejecutado	2,71 %	87,13 %
Teórico	2,71 %	87,13 %

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	U/M	Cantidad		Cantidades certificadas			% Ejec.	Precio Unitario (Gs.)	MONTO DE CERTIFICACIÓN EN GUARANIES		
		Contractual	C.M. 2	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO			ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
VIMIENTO DE SUELOS											
rraplén por refulado	m3	2.259.605,00	2.722.635,80	2.568.019,03	–	2.568.019,03	94,32 %	19.848	50.970.041.709	–	50.970.041.709
enes verticales prefabricados	ml	377.732,00	704.478,34	590.507,00	–	590.507,00	83,82 %	5.312	3.136.773.184	–	3.136.773.184
npastado con semillas sobre suelo orgánico	m2	171.381,00	131.201,71	64.980,45	18.627,00	83.607,45	63,72 %	3.592	233.409.789	66.908.184	300.317.973
otección permanente colchón reno (17 cm)	m2	180.000,00	174.737,81	158.332,90	–	158.332,90	90,61 %	155.280	24.585.933.159	–	24.585.933.159
strumentación y control geotécnico - ímetro	und	9,00	0,00	–	–	–	0,00 %	4.720.468	–	–	–
strumentación y control geotécnico - ímetro de placa inferior	und	60,00	65,00	53,00	–	53,00	81,54 %	4.720.468	250.184.804	–	250.184.804
strumentación y control geotécnico - metro de tubo abierto	und	9,00	39,00	–	–	–	0,00 %	4.720.468	–	–	–
strumentación y control geotécnico - ores de presión de poros	und	10,00	0,00	–	–	–	0,00 %	9.440.935	–	–	–
strumentación y control geotécnico - ores de presión de poros eléctricos	und	7,00	0,00	–	–	–	0,00 %	16.858.813	–	–	–
nstrumentación y control geotécnico - ímetro a pie de talud, eléctrico	und	50,00	0,00	–	–	–	0,00 %	7.417.878	–	–	–
'edraplén al pie del talud	m3	16.000,00	419,80	396,94	–	396,94	94,55 %	229.213	90.983.809	–	90.983.809
'edraplén berma, para paseo y ciclovía	m3	190.000,00	0,00	–	–	–	0,00 %	188.984	–	–	–
'rotección de margenes con muro de gaviones	m3	5.640,00	2.760,00	2.174,02	–	2.174,02	78,77 %	598.383	1.300.896.610	–	1.300.896.610
TOTAL PROGRAMADO MOVIMIENTO DE SUELOS SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											119.321.912.541
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									80.568.223.064	66.908.184	80.635.131.248
VIMIENTO DE SUELO											81,39 %

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

›iso de H°A° alisado mecánico c/ endurecedor :ial, espesor 0,12 mts., antideslizante de › a detalle	m2	8.868,60	8.868,60	--	--	--	0,00 %	171.024	--	--	--
TOTAL PROGRAMADO CICLOVIA Y VEREDA SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											6.362.653.204
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									0	0	0
›SLADO PORTICO EXISTENTE JARDIN BOTANICO											0,00 %
›slado de Pórtico	gl	1,00	1,00	--	--	--	0,00 %	364.150.351	--	--	--
TOTAL PROGRAMADO TRASLADO PORTICO EXISTENTE JARDIN BOTANICO SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											364.150.351
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									0	0	0
TOTAL GENERAL (SIN IVA)									277.948.358.080	8.922.976.555	286.871.334.635
IVA (10%)									27.794.835.808	892.297.656	28.687.133.464
TOTAL GENERAL (CON IVA)									305.743.193.888	9.815.274.211	315.558.468.099

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSORCIO D-R COSTANERA CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	Tel:	**Certificado N°:** 49 **Mes/Año:** Mayo/2020

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015	A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
ORDEN DE INICIO:	27/05/2016	A. Prog. Modif.	4,86 %	89,77 %
PLAZO ORIGINAL:	30 Meses	Avance ejecutado	2,71 %	87,13 %
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 361.575.154.613	Teórico	2,71 %	87,13 %
PLAZO C.M. 2:	48 Meses			
MONTO C.M. 2 (Con IVA):	Gs 361.575.154.613			

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	287.833.363.555	48.212.088.395
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	278.018.089.344	46.568.029.965
	3. Monto de los trabajos del mes	9.815.274.211	1.644.058.430
	4. Trabajos por administración (IVA incluido)	0	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	-173.498.736	-29.061.038
	6. Certificado del mes	9.641.775.475	1.614.997.392

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	9.641.775.475	1.614.997.392
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	240.676.423	40.313.301
	3. Regularización de reajuste ()	6.774.076.694	1.134.657.846
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	16.656.528.592	2.789.968.539
	5. Devolución de anticipo (10%)	-964.177.548	-161.499.739
	6. Retención de garantía (5%)	-494.122.595	-82.765.535
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	15.692.351.044	2.628.468.800
	9. Son guaranies: Dos mil seiscientos veintiocho millones cuatrocientos sesenta y ocho mil ochocientos		

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSORCIO D-R COSTANERA CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	Tel:	**Certificado N°:** 49 **Mes/Año:** Mayo/2020

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015	A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
ORDEN DE INICIO:	27/05/2016	A. Prog. Modif.	4,86 %	89,77 %
PLAZO ORIGINAL:	30 Meses	Avance ejecutado	2,71 %	87,13 %
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 361.575.154.613	Teórico	2,71 %	87,13 %
PLAZO C.M. 2:	48 Meses			
MONTO C.M. 2 (Con IVA):	Gs 361.575.154.613			

ESTADISTICOS

	ANTICIPO	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)
I	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. Incluido)	36.157.515.461	6.056.383.840
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	28.229.015.465	4.728.360.090
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	964.177.548	161.499.739
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	29.193.193.013	4.889.859.830
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	6.964.322.448	1.166.524.010
	TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
II	1. Monto del mes	-173.498.736	-29.061.038
	2. Monto acumulado anterior	4.272.065.294	715.570.937
	3. Monto acumulado	4.098.566.558	686.509.898
	RETENCIONES	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
III	1. Retenciones del mes	494.122.595	82.765.535
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	14.507.433.403	2.429.995.095
	3. Devolución de retenciones	0	0
	4. Retenciones acumuladas	15.001.555.998	2.512.760.630
	AJUSTES	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
IV	1. Ajustes del mes	240.676.423	40.313.301
	2. Regularizacion de reajuste	6.774.076.694	1.134.657.846
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	12.627.000.016	2.115.022.503
	4. Ajustes acumulados	19.641.753.133	3.289.993.650
	PENALIZACION	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
V	1. Penalización del mes	0	0
	2. Devolución de penalizaciones del mes	0	0
	3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0	0
	4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0	0
	5. Penalizaciones acumuladas	0	0
	RESUMEN	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
VI	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	287.833.363.555	48.212.088.395
	2. Trabajos por administración	0	0
	3. Acopio de material	4.098.566.558	686.509.898
	4. Saldo del anticipo	6.964.322.448	1.166.524.010
	5. Ajustes acumulados	19.641.753.133	3.289.993.650
	6. Retenciones acumuladas	15.001.555.998	2.512.760.630
	7. Penalizaciones acumuladas	0	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	303.536.449.696	50.842.355.323

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSORCIO D-R COSTANERA CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	Tel:	**Certificado N°:** 49 **Mes/Año:** Mayo/2020

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015	A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
ORDEN DE INICIO:	27/05/2016	A. Prog. Modif.	4,86 %	89,77 %
PLAZO ORIGINAL:	30 Meses	Avance ejecutado	2,71 %	87,13 %
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 361.575.154.613	Teórico	2,71 %	87,13 %
PLAZO C.M. 2:	48 Meses			
MONTO C.M. 2 (Con IVA):	Gs 361.575.154.613			

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	287.833.363.554	239.621.275.159
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	278.018.089.343	231.450.059.378
	3. Monto de los trabajos del mes	9.815.274.211	8.171.215.781
	4. Trabajos por administración (IVA incluido)	0	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	-173.498.736	-144.437.698
	6. Certificado del mes	9.641.775.475	8.026.778.083

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	9.641.775.475	8.026.778.083
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	240.676.423	200.363.122
	3. Regularización de reajuste (marzo 2019 a abril 2020)	6.774.076.694	5.639.418.848
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	16.656.528.592	13.866.560.053
	5. Devolución de anticipo (10%)	-964.177.548	-802.677.809
	6. Retención de garantía (5%)	-494.122.595	-411.357.060
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	15.198.228.449	12.652.525.184
	9. Son guaranies: Doce mil seiscientos cincuenta y dos millones quinientos veinticinco mil ciento ochenta y cuatro		

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

CONSORCIO D-R COSTANERA
CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO
Tel: 021-440-192
Email: cddsa@cddsa.com

Tel:

CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
Certificado N°: 49
Mes/Año: Mayo/2020

FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015
ORDEN DE INICIO:	27/05/2016
PLAZO ORIGINAL:	30 Meses
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 361.575.154.613
PLAZO C.M. 2:	48 Meses
MONTO C.M. 2 (Con IVA):	Gs 361.575.154.613

AVANCES (%)	**Del mes:**	**Acumulado**
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	4,86 %	89,77 %
Avance ejecutado	2,71 %	87,13 %
Teórico	2,71 %	87,13 %

ESTADISTICOS

	ANTICIPO	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)
I	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. Incluido)	36.157.515.461	30.101.131.622
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	28.229.015.465	23.500.655.375
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	964.177.548	802.677.809
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	29.193.193.013	24.303.333.183
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	6.964.322.448	5.797.798.438
	TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)**
II	1. Monto del mes	-173.498.736	-144.437.698
	2. Monto acumulado anterior	4.272.065.294	3.556.494.357
	3. Monto acumulado	4.098.566.558	3.412.056.660
	RETENCIONES	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)**
III	1. Retenciones del mes	494.122.595	411.357.060
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	14.745.857.735	12.275.926.564
	3. Devolución de retenciones	0	0
	4. Retenciones acumuladas	15.239.980.330	12.687.283.625
	AJUSTES	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)**
IV	1. Ajustes del mes	240.676.423	200.363.122
	2. Regularizacion de reajuste	6.774.076.694	5.639.418.848
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	12.627.000.016	10.511.977.513
	4. Ajustes acumulados	19.641.753.133	16.351.759.483
	PENALIZACION	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)**
V	1. Penalización del mes	0	0
	2. Devolución de penalizaciones del mes	0	0
	3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0	0
	4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0	0
	5. Penalizaciones acumuladas	0	0
	RESUMEN	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)**
VI	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	287.833.363.554	239.621.275.159
	2. Trabajos por administración	0	0
	3. Acopio de material	4.098.566.558	3.412.056.660
	4. Saldo del anticipo	6.964.322.448	5.797.798.438
	5. Ajustes acumulados	19.641.753.133	16.351.759.483
	6. Retenciones acumuladas	15.239.980.330	12.687.283.625
	7. Penalizaciones acumuladas	0	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	303.298.025.363	252.495.606.115

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCIÓN, SEGUNDA ETAPA Y CONEXIÓN (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL Nº 9

REGULARIZACIÓN DE REAJUSTE

CERTIFICADO N° 49 - MAYO 2020

CERTIFICADO		MONTO			
Nº	MES / AÑO	CORRESPONDIENTE PAGADO ANTERIOR [2]	REGULARIZADO A PAGAR [3]	REGULARIZACION DEL REAJUSTE [4]=[3]-[2]	BOLETIN MOPC UTILIZADO
01	mayo 2016	56,897,224	57,409,243	512,019	Nº 98 - mayo/2016
02	junio 2016	–	–	–	Nº 99 - junio/2016
03	julio 2016	27,514,127	27,733,023	218,896	Nº 100 - julio/2016
04	agosto 2016	88,313,398	88,728,439	415,041	Nº 101 - agosto/2016
05	septiembre 2016	57,145,845	56,199,458	(946,387)	Nº 102 - setiembre/2016
06	octubre 2016	83,202,935	84,270,620	1,067,685	Nº 103 - octubre/2016
07	noviembre 2016	98,708,461	99,109,705	401,244	Nº 104 - noviembre/2016
08	diciembre 2016	361,902,177	365,117,410	3,215,233	Nº 105 - diciembre/2016
09	enero 2017	200,375,703	200,729,572	353,869	Nº 106 - enero/2017
10	febrero 2017	359,736,194	359,543,529	(192,665)	Nº 107 - febrero/2017
11	marzo 2017	254,051,654	253,668,075	(383,579)	Nº 108 - marzo/2017
12	abril 2017	296,736,176	296,645,227	(90,949)	Nº 109 - abril/2017
13	mayo 2017	204,361,989	205,002,593	640,604	Nº 110 - mayo/2017
14	junio 2017	295,136,438	294,525,102	(611,336)	Nº 111 - junio/2017
15	julio 2017	399,662,892	400,228,813	565,921	Nº 112 - julio/2017
16	agosto 2017	519,212,910	521,137,786	1,924,876	Nº 113 - agosto/2017
17	setiembre 2017	472,358,418	488,262,559	15,904,141	Nº 114 - setiembre/2017
18	octubre 2017	443,728,549	444,623,360	894,811	Nº 115 - octubre/2017
19	noviembre 2017	594,096,324	594,147,834	51,510	Nº 116 - noviembre/2017
20	diciembre 2017	716,444,512	717,241,541	797,029	Nº 117 - diciembre/2017
21	enero 2018	652,611,468	652,914,418	302,950	Nº 118 - enero/2018
22	febrero 2018	416,234,309	415,724,861	(509,448)	Nº 119 - febrero/2018
23	marzo 2018	628,620,388	628,947,151	326,763	Nº 120 - marzo/2018
24	abril 2018	733,456,175	735,767,603	2,311,428	Nº 121 - abril/2018
25	mayo 2018	727,793,610	727,346,163	(447,447)	Nº 122 - mayo/2018
26	junio 2018	559,313,778	559,771,438	457,660	Nº 123 - junio/2018
27	julio 2018	476,586,259	477,121,620	535,361	Nº 124 - julio/2018
28	agosto 2018	334,465,589	333,831,501	(634,088)	Nº 125 - Agosto/2018
29	setiembre 2018	275,268,139	394,451,532	119,183,393	Nº 126 - Septiembre/2018
30	octubre 2018	485,257,471	568,357,718	83,100,247	Nº 127 - Octubre/2018
31	noviembre 2018	542,584,350	543,757,278	1,172,928	Nº 128 - Noviembre/2018
32	diciembre 2018	694,690,472	717,444,858	22,754,386	Nº 129 - Diciembre/2018
33	enero 2019	247,002,323	314,903,507	67,901,184	Nº 130 - Enero/2019
34	febrero 2019	323,529,759	390,061,439	66,531,680	Nº 131 - Febrero/2019

35	marzo 2019		–	484,269,495	484,269,495		Nº 132 - Marzo/2019
36	abril 2019		–	106,376,880	106,376,880		Nº 133 - Abril/2019
37	mayo 2019		–	133,295,199	133,295,199		Nº 134 - Mayo/2019
38	junio 2019		–	137,323,985	137,323,985		Nº 135 - Junio/2019
39	julio 2019		–	183,698,881	183,698,881		Nº 136 - Julio/2019
40	agosto 2019		–	116,572,180	116,572,180		Nº 137 - Agosto/2019
41	septiembre 2019		–	331,557,632	331,557,632		Nº 138 - Setiembre/2019
42	octubre 2019		–	476,755,840	476,755,840		Nº 139 - Octubre/2019
43	noviembre 2019		–	669,772,606	669,772,606		Nº 140 - Noviembre/2019
44	diciembre 2019		–	590,801,321	590,801,321		Nº 140 - Noviembre/2019
45	enero 2020		–	595,720,884	595,720,884		Nº 140 - Noviembre/2019
46	febrero 2020		–	690,285,994	690,285,994		Nº 140 - Noviembre/2019
47	marzo 2020		–	818,632,227	818,632,227		Nº 140 - Noviembre/2019
48	abril 2020		–	1,051,288,610	1,051,288,610		Nº 140 - Noviembre/2019
				–	–		
				–	–		
	TOTAL	₲	12,627,000,016	₲ 19,401,076,710	₲ 6,774,076,694		

CONSORCIO D-R COSTANERA

M.O.P.C.

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 26850/2020

TITULAR:
CONSORCIO D R COSTANERA

NOMBRE Y APELLIDO:
DIMA CACERES

TELEFONO:
0971 47 55 16

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO DE CERTIFICADO N° 50 FONDO EXTERNO IVA INCLUIDO LLAMADO MOPC N° 52/2015

FACTURA: Nro 493 Monto: GS. 7.825.061.695

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

EAYALA 03/07/2020 12:43:25

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

ICAS CIONES — GOBIERNO NACIONAL

Ref.: Contrato Costanera Nor Presidente) co PROVENIENTE ESTRUCTURAL

Asunto: Certifi

ado Nº 50, correspondiente al mes de JUN

Guaraníes: 1.664.669.693 (SON GUARA s.-) IVA incluido.

licitud de Pago - Certificado	
ONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA COSTAN	
APA Y CONEXIÓN(AVDA. PRIMER PRESI	
NSORCIO D-R COSTANERA	
1,664,669,693	
NDO LOCAL	
Avance Físico Financiero Actual	2.32%
Fecha de Contrato	20/11/2015
Resolución de Adjudicación	Resolución Ministerial Nº 1804/2015(MOPC)
Plazo de Ejecución Original	30 meses
Orden de Inicio	27/5/2016

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 26849/202

TITULAR:
CONSORCIO D-R COSTANERA

NOMBRE Y APELLIDO:
DIMA CACERES

TELEFONO:
0971 47 55 16

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO DE CERTIFICADO N° 50 JUNIO/2020 IVA INCLUIDO FONDO LOCAL - LLAMADO MOPC N° 52/2015

FACTURA: Nro. 494 Monto: GS. 1.664.669.693

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

EAYALA 03/07/2020 12:40:33

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

Manifiesto, en carácter de Declaración Jurada, que de conformidad a las cláusulas contracturales y los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio de Obras Públicas y Consorcio D-R Costanera y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y reflejan el avance Físico real de la obra de Referencia.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo que forman parte de la presente Nota, debidamente foliadas.

Hacemos propia la oportunidad para saludarlo atentamente.

Ing. Cristobal Cohene
Coordinación Fiscalización CFT

CONSORCIO D-R COSTANERA
Empresa Constructora
Avidadores del Chaco Nº 3802 c/ Juez Pino | Asunción - Paraguay
Teléfono: (021) 440 192 | cddsa@cddsa.com

TIMBRADO Nº 13887472
Inicio Vigencia 22/01/2020
Fin Vigencia 31/01/2021
R.U.C.: 80091509-7
FACTURA
001-001-0000493
Nº 001-001- 0000493

Fecha 02 DE JULIO de 202 20
Señor(es): M.O.P.C.-MINIST.OBRAS PUBL.Y COMUNICACI. RUC: 80004239-5
Dirección: OLIVA Y ALBERDI CENTRO Teléfono: X
Condición de Venta: **CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☐ X
Nota de Remisión Nº: Fecha:

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	CONTRATO S.G. MINISTRO N°351/2015 LLAMADO MOPC N°52/2015 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE - ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVENIDA PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N°9. CERTIFICADO N°50 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		0,00	0.00	7.825.061.695,00
	FONDO EXTERNO Gs.				
	Monto por los trabajos con IVA 6.982.459.095				
	Monto de ajustes con I.V.A 925.223.957				
	Regularizacion de reajuste 1.064.239.691				
	Sub Total con IVA 8.971.902.742				
	Devolucion de anticipo -698.245.910				
	Retencion de Garantia -448.595.137				
	Total con IVA 7.825.061.695				
SUB TOTALES			0,00	0,00	7.825.061.695,00

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SESENTA Y UN MIL 7.825.061.695,00

COD. 32362020

CONTRATISTA
CONSORCIO D-R COSTANERA

CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO
Tel: 021-440-192
Email: cddsa@cddsa.com

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
UEP FOCEM
CONTRATO S.G. MINISTRO N° 351/2015

FISCALIZACIÓN: MOPC
Tel:

OBRA: CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N° 9
Longitud Total: 11,050 Km

CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
Certificado N°: 50
Mes/Año: Junio/2020

RESOL. MINISTERIAL N°: /
FECHA DE CONTRATO: 20/11/2015
MONTO ORIGINAL(Con IVA): Gs 361.575.154.613
MONTO C.M. 3 (Con IVA): Gs 420.602.749.412

FECHA PRESENTACION DE OFERTA:
ORDEN DE INICIO: 27/05/2016
PLAZO ORIGINAL: 30 Meses
PLAZO C.M. 3: 58 Meses
FECHA DE TERMINACIÓN: 27/03/2021

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	4,59 %	94,36 %
Avance ejecutado	2,32 %	89,45 %
Teórico	2,32 %	89,45 %

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	U/M	Cantidad		Cantidades certificadas			% Ejec.	Precio Unitario (Gs.)	MONTO DE CERTIFICACIÓN EN GUARANIES		
		Contractual	C.M. 3	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO			ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
VIMIENTO DE SUELOS											67,58 %
rraplén por refulado	m3	2.259.605,00	2.722.635,80	2.568.019,03	–	2.568.019,03	94,32 %	19.848	50.970.041.709	–	50.970.041.709
renes verticales prefabricados	ml	377.732,00	704.478,34	590.507,00	–	590.507,00	83,82 %	5.312	3.136.773.184	–	3.136.773.184
mpastado con semillas sobre suelo orgánico	m2	171.381,00	131.201,71	83.607,45	–	83.607,45	63,72 %	3.592	300.317.973	–	300.317.973
otección permanente colchón reno (17 cm)	m2	180.000,00	174.737,81	158.332,90	–	158.332,90	90,61 %	155.280	24.585.933.159	–	24.585.933.159
strumentación y control geotécnico - ímetro	und	9,00	0,00	–	–	–	0,00 %	4.720.468	–	–	–
strumentación y control geotécnico - ímetro de placa inferior	und	60,00	65,00	53,00	–	53,00	81,54 %	4.720.468	250.184.804	–	250.184.804
strumentación y control geotécnico - metro de tubo abierto	und	9,00	39,00	–	–	–	0,00 %	4.720.468	–	–	–
strumentación y control geotécnico - lores de presión de poros	und	10,00	0,00	–	–	–	0,00 %	9.440.935	–	–	–
strumentación y control geotécnico - lores de presión de poros eléctricos	und	7,00	0,00	–	–	–	0,00 %	16.858.813	–	–	–
nstrumentación y control geotécnico - ómetro a pie de talud, eléctrico	und	50,00	0,00	–	–	–	0,00 %	7.417.878	–	–	–
edraplén al pie del talud	m3	16.000,00	419,80	396,94	–	396,94	94,55 %	229.213	90.983.809	–	90.983.809
edraplén berma, para paseo y ciclovía	m3	190.000,00	0,00	–	–	–	0,00 %	188.984	–	–	–
rotección de margenes con muro de gaviones	m3	5.640,00	2.760,00	2.174,02	–	2.174,02	78,77 %	598.383	1.300.896.610	–	1.300.896.610
						TOTAL PROGRAMADO MOVIMIENTO DE SUELOS SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES					119.321.912.541
VIMIENTO DE SUELO						TOTAL EJECUTADO ACUMULADO			80.635.131.248	0	80.635.131.248
											81,39 %

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

l Piso de H°A° alisado mecánico c/ endurecedor ficial, espesor 0,12 mts., antideslizante de do a detalle	m2	8.868,60	8.868,60	–	–	–	0,00 %	171.024	–	–	–
TOTAL PROGRAMADO CICLOVIA Y VEREDA SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											6.362.653.204
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									0	0	0
RASLADO PORTICO EXISTENTE JARDIN BOTANICO											0,00 %
Traslado de Pórtico	gl	1,00	1,00	–	–	–	0,00 %	364.150.351	–	–	–
TOTAL PROGRAMADO TRASLADO PORTICO EXISTENTE JARDIN BOTANICO SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											364.150.351
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									0	0	0
TOTAL GENERAL (SIN IVA)									286.871.334.635	7.624.852.956	294.496.187.592
IVA (10%)									28.687.133.464	762.485.296	29.449.618.759
TOTAL GENERAL (CON IVA)									315.558.468.099	8.387.338.252	323.945.806.351

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURION
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSORCIO D-R COSTANERA CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	Tel:	**Certificado N°:** 50 **Mes/Año:** Junio/2020

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015	A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
ORDEN DE INICIO:	27/05/2016	A. Prog. Modif.	4,59 %	94,36 %
PLAZO ORIGINAL:	30 Meses	Avance ejecutado	2,32 %	89,45 %
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 361.575.154.613	Teórico	2,32 %	89,45 %
PLAZO C.M. 3:	58 Meses			
MONTO C.M. 3 (Con IVA):	Gs 361.575.154.613			

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	296.220.701.807	49.616.967.553
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	287.833.363.555	48.212.088.395
	3. Monto de los trabajos del mes	8.387.338.252	1.404.879.157
	4. Trabajos por administración (IVA incluido)	0	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	0	0
	6. Certificado del mes	8.387.338.252	1.404.879.157

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	8.387.338.252	1.404.879.157
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	1.111.380.128	186.156.171
	3. Regularización de reajuste (Certificado Nº:49 - Mayo/2020)	1.278.341.971	214.122.280
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	10.777.060.351	1.805.157.608
	5. Devolución de anticipo (10%)	-838.733.825	-140.487.916
	6. Retención de garantía (5%)	-538.853.018	-90.257.881
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0	0
	8. Subtotal de la factura (IVA incluido)	9.938.326.526	1.664.669.692
	9. Ajuste por redondeo		1
	10. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	9.938.326.526	1.664.669.693
	11. Son guaranies: Mil seiscientos sesenta y cuatro millones seiscientos sesenta y nueve mil seiscientos noventa y tres		

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSORCIO D-R COSTANERA CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	Tel:	**Certificado N°:** 50 **Mes/Año:** Junio/2020

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015	A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
ORDEN DE INICIO:	27/05/2016	A. Prog. Modif.	4,59 %	94,36 %
PLAZO ORIGINAL:	30 Meses	Avance ejecutado	2,32 %	89,45 %
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 361.575.154.613	Teórico	2,32 %	89,45 %
PLAZO C.M. 3:	58 Meses			
MONTO C.M. 3 (Con IVA):	Gs 361.575.154.613			

ESTADISTICOS

		TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)
I	**ANTICIPO**		
	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. Incluido)	36.157.515.461	6.056.383.840
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	29.193.193.013	4.889.859.830
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	838.733.825	140.487.916
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	30.031.926.838	5.030.347.745
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	6.125.588.623	1.026.036.094
II	**TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS**	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
	1. Monto del mes	0	0
	2. Monto acumulado anterior	4.098.566.558	686.509.898
	3. Monto acumulado	4.098.566.558	686.509.898
III	**RETENCIONES**	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
	1. Retenciones del mes	538.853.018	90.257.881
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	15.340.259.833	2.569.493.522
	4. Devolución de retenciones	0	0
	5. Retenciones acumuladas	15.879.112.851	2.659.751.403
IV	**AJUSTES**	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
	1. Ajustes del mes	1.111.380.128	186.156.171
	2. Regularizacion de reajuste	1.278.341.971	214.122.280
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	19.641.753.133	3.289.993.650
	4. Ajustes acumulados	22.031.475.232	3.690.272.101
V	**PENALIZACION**	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
	1. Penalización del mes	0	0
	2. Devolución de penalizaciones del mes	0	0
	3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0	0
	4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0	0
	5. Penalizaciones acumuladas	0	0
VI	**RESUMEN**	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	296.220.701.807	49.616.967.553
	2. Trabajos por administración	0	0
	3. Acopio de material	4.098.566.558	686.509.898
	4. Saldo del anticipo	6.125.588.623	1.026.036.094
	5. Ajustes acumulados	22.031.475.232	3.690.272.101
	6. Retenciones acumuladas	15.879.112.851	2.659.751.403
	7. Penalizaciones acumuladas	0	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	312.597.219.369	52.360.034.243

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSORCIO D-R COSTANERA CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	Tel:	**Certificado N°:** 50 **Mes/Año:** Junio/2020

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015	A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
ORDEN DE INICIO:	27/05/2016	A. Prog. Modif.	4,59 %	94,36 %
PLAZO ORIGINAL:	30 Meses	Avance ejecutado	2,32 %	89,45 %
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 361.575.154.613	Teórico	2,32 %	89,45 %
PLAZO C.M. 3:	58 Meses			
MONTO C.M. 3 (Con IVA):	Gs 361.575.154.613			

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	296.220.701.806	246.603.734.253
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	287.833.363.554	239.621.275.159
	3. Monto de los trabajos del mes	8.387.338.252	6.982.459.095
	4. Trabajos por administración (IVA incluido)	0	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	0	0
	6. Certificado del mes	8.387.338.252	6.982.459.095

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	8.387.338.252	6.982.459.095
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	1.111.380.128	925.223.957
	3. Regularización de reajuste (Certificado Nº:49 - Mayo/2020)	1.278.341.971	1.064.219.691
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	10.777.060.351	8.971.902.743
	5. Devolución de anticipo (10%)	-838.733.825	-698.245.909
	6. Retención de garantía (5%)	-538.853.018	-448.595.137
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0	0
	8. Subtotal de la factura (IVA incluido)	9.399.473.508	7.825.061.697
	9. Ajuste por redondeo		-2
	10. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	9.399.473.508	7.825.061.695
	11. Son guaranies: Siete mil ochocientos veinticinco millones sesenta y un mil seiscientos noventa y cinco		

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURION
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSORCIO D-R COSTANERA CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	Tel:	Certificado N°: 50 Mes/Año: Junio/2020

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015	A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
ORDEN DE INICIO:	27/05/2016	A. Prog. Modif.	4,59 %	94,36 %
PLAZO ORIGINAL:	30 Meses	Avance ejecutado	2,32 %	89,45 %
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 361.575.154.613	Teórico	2,32 %	89,45 %
PLAZO C.M. 3:	58 Meses			
MONTO C.M. 3 (Con IVA):	Gs 361.575.154.613			

ESTADISTICOS

	ANTICIPO	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)
I	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	36.157.515.461	30.101.131.622
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	29.193.193.013	24.303.333.183
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	838.733.825	698.245.909
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	30.031.926.838	25.001.579.093
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	6.125.588.623	5.099.552.529
II	**TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS**	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)**
	1. Monto del mes	0	0
	2. Monto acumulado anterior	4.098.566.558	3.412.056.660
	3. Monto acumulado	4.098.566.558	3.412.056.660
III	**RETENCIONES**	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)**
	1. Retenciones del mes	538.853.018	448.595.137
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	15.578.684.165	12.969.254.567
	4. Devolución de retenciones	0	0
	5. Retenciones acumuladas	16.117.537.183	13.417.849.705
IV	**AJUSTES**	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)**
	1. Ajustes del mes	1.111.380.128	925.223.957
	2. Regularizacion de reajuste	1.278.341.971	1.064.219.691
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	19.641.753.133	16.351.759.483
	4. Ajustes acumulados	22.031.475.232	18.341.203.131
V	**PENALIZACION**	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)**
	1. Penalización del mes	0	0
	2. Devolución de penalizaciones del mes	0	0
	3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0	0
	4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0	0
	5. Penalizaciones acumuladas	0	0
VI	**RESUMEN**	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)**
	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	296.220.701.806	246.603.734.253
	2. Trabajos por administración	0	0
	3. Acopio de material	4.098.566.558	3.412.056.660
	4. Saldo del anticipo	6.125.588.623	5.099.552.529
	5. Ajustes acumulados	22.031.475.232	18.341.203.131
	6. Retenciones acumuladas	16.117.537.183	13.417.849.705
	7. Penalizaciones acumuladas	0	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	312.358.795.036	260.038.696.868

ING. CRISTOBAL COHENE GENTURION
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

GOBIERNO NACIONAL

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 31952/2020

TITULAR:
CONSORCIO D-R COSTANERA

NOMBRE Y APELLIDO:
LARISSA ORTIZ

TELEFONO:
0984 11 99 01

CORREO ELECTRONICO:
AUTORIZADO MU

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO Nº 51 JUL/2020. FONDO LOCAL. LLAMADO MOPC Nº 62/2015

FACTURA: Nro. 503 Monto: GS. 1.198.207.195

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
SARDIAN 05/08/2020 13:03:04

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

Ref.: Contra
Costanera N
Presidente)
PROVENIEN
ESTRUCTUR

Asunto: Cer

51, co pondiente al mes de .

es: 1.198.207.195 (SON GUA

de Pago - Certificado
JCCIÓN DE LA AVENIDA COST.
CONEXIÓN(AVDA. PRIMER PR
CIO D-R COSTANERA
207,195
OCAL a ser pagado con FOND

15
n Ministerial Nº 1804/2015(MOPC)
5

d a las clásulas contracturales y los Términos de Referencia
se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio de Obras Públicas y
han s debidamente verificados y reflejan el avance Físico real de la

de la presente Nota, debidamente foliadas.

Ing. Cristobal Cohene
Coordinación Fiscalización CFT

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 31954/2020

TITULAR:
CONSORCIO D-R COSTANERA

NOMBRE Y APELLIDO:
LARISSA ORTIZ

TELEFONO:
0984 11 99 01

CORREO ELECTRONICO:
AUTORIZADO MU

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO Nº 51 JUL/2020. FONDO EXTERNO FOCEN. LLAMADO MOPC Nº 62/2015

FACTURA: Nro. 501 Monto: GS. 5.955.268.598

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
SARDIAN 05/08/2020 13:06:58

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

JUL
SUAF
STANI
PRESI
5(MO

ales y los Términos de Referencia debidamente
Ministerio de Obras Públicas y Consorcio D-R
flejan el avance Físico real de la obra de

a, debidamente foliadas.

Ing. Cristobal Cohene
Coordinación Fiscalización CFT

136 (ciento treinta y seis)

CONSORCIO D-R COSTANERA

Empresa Constructora

Aviadores del Chaco Nº 3802 e/ Juez Pino | Asunción - Paraguay
Teléfono: (021) 673 175 | cddsa@cddsa.com

TIMBRADO Nº 14215853
Inicio Vigencia 22/07/2020
Fin Vigencia 31/07/2021
R.U.C.: 80091509 - 7

FACTURA
001-001-0000501 –
Nº 001-001-0000501

echa 05 DE AGOSTO de 20 20

eñor(es): M.O.P.C.-MINIST.OBRAS PUBL.Y COMUNICACI. RUC: 80004239-5

irección: OLIVA Y ALBERDI CENTRO Teléfono: X

ondición de Venta: **CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☑

lota de Remisión Nº: Fecha:

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	CONTRATO S.G. MINISTRO N°351/2015 LLAMADO MOPC N°32/2015 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE - ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVENIDA PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N°9. CERTIFICADO N°51 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		0,00	0,00	5.955.268.598,00
	FONDO EXTERNO Gs.				
	Monto por los trabajos con IVA 5.913.465.376				
	Monto de ajustes 977.708.450				
	Otros ajustes				
	Sub Total con IVA 6.891.173.826				
	Devolucion de anticipo -591.346.537				
	Retencion de Garantia -344.358.691				
	Total con IVA 5.955.268.598				
UB TOTALES			0,00	0,00	5.955.268.598,00

OTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS.....5.955.268.598,00
SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO

IQUIDACIÓN DEL IVA: 5%: 0,00 *10%:* 541.388.954,00 *TOTAL IVA:* 541.388.954,00

HAB. Nº 1006 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1882046 - 7 e-mail:graficamelar@gmail.com

ORIGINAL (Blanco): Cliente - 1ª COPIA (Celeste): Archivo Tributario - 2ª COPIA (Rosado): Cta. Cte.

COD. 37112020

CONTRATISTA
CONSORCIO D-R COSTANERA

CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO
Tel: 021-440-192
Email: cddsa@cddsa.com

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
UEP FOCEM
CONTRATO S.G. MINISTRO N° 351/2015

FISCALIZACIÓN: MOPC
Tel:

OBRA: CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N° 9
Longitud Total: 11,050 Km

CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
Certificado N°: 51
Mes/Año: Julio/2020

RESOL. MINISTERIAL N°: /
FECHA DE CONTRATO: 20/11/2015
MONTO ORIGINAL(Con IVA): Gs 361.575.154.613
MONTO C.M. 4 (Con IVA): Gs 420.602.749.412

FECHA PRESENTACION DE OFERTA:
ORDEN DE INICIO: 27/05/2016
PLAZO ORIGINAL: 30 Meses
PLAZO C.M. 4: 58 Meses

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	2,97 %	90,01 %
Avance ejecutado	2,43 %	91,88 %
Teórico	2,43 %	91,88 %

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	U/M	Cantidad		Cantidades certificadas			% Ejec.	Precio Unitario (Gs.)	MONTO DE CERTIFICACIÓN EN GUARANIES		
		Contractual	C.M. 4	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO			ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1 MOVIMIENTO DE SUELOS											67,58 %
1.1 Terraplén por refulado	m3	2.259.605,00	2.722.635,80	2.568.019,03	–	2.568.019,03	94,32 %	19.848	50.970.041.709	–	50.970.041.709
1.2 Drenes verticales prefabricados	ml	377.732,00	704.478,34	590.507,00	–	590.507,00	83,82 %	5.312	3.136.773.184	–	3.136.773.184
1.3 Empastado con semillas sobre suelo orgánico	m2	171.381,00	131.201,71	83.607,45	–	83.607,45	63,72 %	3.592	300.317.973	–	300.317.973
1.4 Protección permanente colchón reno (17 cm)	m2	180.000,00	174.737,81	158.332,90	–	158.332,90	90,61 %	155.280	24.585.933.159	–	24.585.933.159
1.5 Instrumentación y control geotécnico - Acentímetro	und	9,00	0,00	–	–	–	0,00 %	4.720.468	–	–	–
1.6 Instrumentación y control geotécnico - Acentímetro de placa inferior	und	60,00	65,00	53,00	–	53,00	81,54 %	4.720.468	250.184.804	–	250.184.804
1.7 Instrumentación y control geotécnico - Piezómetro de tubo abierto	und	9,00	39,00	–	–	–	0,00 %	4.720.468	–	–	–
1.8 Instrumentación y control geotécnico - Medidores de presión de poros	und	10,00	0,00	–	–	–	0,00 %	9.440.935	–	–	–
1.9 Instrumentación y control geotécnico - Medidores de presión de poros eléctricos	und	7,00	0,00	–	–	–	0,00 %	16.858.813	–	–	–
1.10 Instrumentación y control geotécnico - Inclinómetro a pie de talud, eléctrico	und	50,00	0,00	–	–	–	0,00 %	7.417.878	–	–	–
1.11 Pedraplén al pie del talud	m3	16.000,00	419,80	396,94	–	396,94	94,55 %	229.213	90.983.809	–	90.983.809
1.12 Pedraplén berma, para paseo y ciclovía	m3	190.000,00	0,00	–	–	–	0,00 %	188.984	–	–	–
1.13 Protección de margenes con muro de gaviones	m3	5.640,00	2.760,00	2.174,02	–	2.174,02	78,77 %	598.383	1.300.896.610	–	1.300.896.610
TOTAL PROGRAMADO MOVIMIENTO DE SUELOS SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											119.321.912.541
2 MOVIMIENTO DE SUELO								**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	80.635.131.248	0	80.635.131.248
											81,39 %

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

COD. 37112020

CONTRATISTA **CONSORCIO D-R COSTANERA** CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES** **DIRECCIÓN DE VIALIDAD** **CONTRATO S.G. MINISTRO N° 351/2015**	**FISCALIZACIÓN:** Tel:
	OBRA: CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N° 9 **Longitud Total: 11,050 Km**	**Certificado N°:** 51 **Mes/Año:** Julio/2020
	RESOL. MINISTERIAL N°: / **FECHA DE CONTRATO:** 20/11/2015 **MONTO ORIGINAL(Con IVA):** Gs 361.575.154.613 **MONTO C.M. 4 (Con IVA):** Gs 422.682.951.234 **FECHA PRESENTACION DE OFERTA:** **ORDEN DE INICIO:** 27/05/2016 **PLAZO ORIGINAL:** 30 Meses **PLAZO C.M. 4:** Meses **FECHA DE TERMINACIÓN:** 27/03/2021	**AVANCES (%)** — **Del mes:** — **Acumulado** A. Proyectado — 0.00 % — 0.00 % A. Prog. Modif. — 2.97 % — 90.01 % Avance ejecutado — 2.43 % — 91.88 % Teórico — 2.43 % — 91.88 %

ACOPIO DE MATERIALES

Insumo	U/M	Precio	Cantidades			Montos		
			Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
ALCANTARILLA CELULAR DOBLE 2,00 M X 2,00 M	un	2.581.108	-170,00	-209,00	-379,00	-438.788.382	-539.451.572	-978.239.954
ALCANTARILLA CELULAR PREFABRICADA DOBLE	ml	6.576.690	81,00	-88,73	-7,73	532.711.890	-583.549.704	-50.837.814
ALCANTARILLA CELULAR SIMPLE 1,00 M X 1,00 M	un	992.498	47,00	-216,00	-169,00	46.647.406	-214.379.568	-167.732.162
ALCANTARILLA CELULAR SIMPLE 1,50 M X 1,50 M	un	1.334.196	-25,00	-172,00	-197,00	-33.354.900	-229.481.712	-262.836.612
ALCANTARILLA CELULAR SIMPLE 2,00 M X 2,00 M	un	1.223.986	248,00	-100,00	148,00	303.548.528	-122.398.600	181.149.928
ALCANTARILLA TUBULAR SIMPLE D = 1,00 M.	un	558.542	0,00	0,00	0,00	0	0	0
MURO DE TIERRA ARMADA	m2	487.356	-1.111,30	0,00	-1.111,30	-541.598.723	0	-541.598.723
TOTALES			**-930,30**	**-785,73**	**-1.716,03**	**-130.834.181**	**-1.689.261.156**	**-1.820.095.337**
TOTAL ACOPIO (SIN IVA)						**-118.940.165**	**-1.535.691.960**	**-1.654.632.125**
IVA (10%)						**-11.894.016**	**-153.569.196**	**-165.463.212**
TOTAL ACOPIO (CON IVA)						**-130.834.181**	**-1.689.261.156**	**-1.820.095.337**

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISOR/A DE OBRA

CONSORCIO D-R COSTANERA CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	Tel:	**CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS** **Certificado N°:** 51 **Mes/Año:** Julio/2020

FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015
ORDEN DE INICIO:	27/05/2016
PLAZO ORIGINAL:	30 Meses
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 361.575.154.613
PLAZO C.M. 4:	58 Meses
MONTO C.M. 4 (Con IVA):	Gs 361.575.154.613

AVANCES (%)	**Del mes:**	**Acumulado**
A. Proyectado	0, 00 %	0, 00 %
A. Prog. Modif.	2, 97 %	90, 01 %
Avance ejecutado	2, 43 %	91, 88 %
Teórico	2, 43 %	91, 88 %

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)**
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	305.013.224.675	253.923.509.542
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	296.220.701.806	246.603.734.253
	3. Monto de los trabajos del mes	8.792.522.869	7.319.775.288
	4. Trabajos por administración (IVA incluido)	0	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	-1.689.261.156	-1.406.309.912
	6. Certificado del mes	7.103.261.713	5.913.465.376

	DETALLE DE LA FACTURA	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)**
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	7.103.261.713	5.913.465.376
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	1.174.424.565	977.708.450
	3. Regularización de reajuste ()	0	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	8.277.686.278	6.891.173.826
	5. Devolución de anticipo (10%)	-710.326.171	-591.346.537
	6. Retención de garantía (5%)	-413.884.314	-344.558.691
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	7.153.475.793	5.955.268.598
	9. Son guaranies: Cinco mil novecientos cincuenta y cinco millones doscientos sesenta y ocho mil quinientos noventa y ocho		

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURION
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSORCIO D-R COSTANERA CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	Tel:	Certificado N°: 51 Mes/Año: Julio/2020

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015	A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
ORDEN DE INICIO:	27/05/2016	A. Prog. Modif.	2,97 %	90,01 %
PLAZO ORIGINAL:	30 Meses	Avance ejecutado	2,43 %	91,88 %
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 361.575.154.613	Teórico	2,43 %	91,88 %
PLAZO C.M. 4:	58 Meses			
MONTO C.M. 4 (Con IVA):	Gs 361.575.154.613			

ESTADISTICOS

	ANTICIPO	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)
I	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	36.157.515.461	30.101.131.622
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	30.031.926.838	25.001.579.093
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	710.326.171	591.346.537
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	30.742.253.009	25.592.925.630
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	5.415.262.452	4.508.205.991
	TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)**
II	1. Monto del mes	-1.689.261.156	-1.406.309.912
	2. Monto acumulado anterior	4.098.566.558	3.412.056.660
	3. Monto acumulado	2.409.305.402	2.005.746.747
	RETENCIONES	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)**
III	1. Retenciones del mes	413.884.314	344.558.691
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	16.117.537.183	13.417.849.705
	4. Devolución de retenciones	0	0
	5. Retenciones acumuladas	16.531.421.497	13.762.408.396
	AJUSTES	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)**
IV	1. Ajustes del mes	1.174.424.565	977.708.450
	2. Regularizacion de reajuste	0	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	22.031.475.232	18.341.203.131
	4. Ajustes acumulados	23.205.899.797	19.318.911.581
	PENALIZACION	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)**
V	1. Penalización del mes	0	0
	2. Devolución de penalizaciones del mes	0	0
	3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0	0
	4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0	0
	5. Penalizaciones acumuladas	0	0
	RESUMEN	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)**
VI	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	305.013.224.675	253.923.509.542
	2. Trabajos por administración	0	0
	3. Acopio de material	2.409.305.402	2.005.746.747
	4. Saldo del anticipo	5.415.262.452	4.508.205.991
	5. Ajustes acumulados	23.205.899.797	19.318.911.581
	6. Retenciones acumuladas	16.531.421.497	13.762.408.396
	7. Penalizaciones acumuladas	0	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	319.512.270.829	265.993.965.465

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

CONSORCIO D-R COSTANERA CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	Tel:	**CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS** **Certificado N°:** 51 **Mes/Año:** Julio/2020

FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015	**AVANCES (%)**	**Del mes:**	**Acumulado**
ORDEN DE INICIO:	27/05/2016	A. Proyectado	0, 00 %	0, 00 %
PLAZO ORIGINAL:	30 Meses	A. Prog. Modif.	2, 97 %	90, 01 %
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 361.575.154.613	Avance ejecutado	2, 43 %	91, 88 %
PLAZO C.M. 4:	58 Meses	Teórico	2, 43 %	91, 88 %
MONTO C.M. 4 (Con IVA):	Gs 361.575.154.613			

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	305.013.224.676	51.089.715.133
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	296.220.701.807	49.616.967.553
	3. Monto de los trabajos del mes	8.792.522.869	1.472.747.581
	4. Trabajos por administración (IVA incluido)	0	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	-1.689.261.156	-282.951.244
	6. Certificado del mes	7.103.261.713	1.189.796.337

	DETALLE DE LA FACTURA	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	7.103.261.713	1.189.796.337
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	1.174.424.565	196.716.115
	3. Regularización de reajuste ()	0	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	8.277.686.278	1.386.512.452
	5. Devolución de anticipo (10%)	-710.326.171	-118.979.634
	6. Retención de garantía (5%)	-413.884.314	-69.325.623
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	7.567.360.107	1.267.532.818
	9. Son guaraníes: Mil doscientos sesenta y siete millones quinientos treinta y dos mil ochocientos dieciocho		

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURION
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

CONSORCIO D-R COSTANERA
CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO
Tel: 021-440-192
Email: cddsa@cddsa.com

Tel:

CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS

Certificado N°: 51
Mes/Año: Julio/2020

FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015
ORDEN DE INICIO:	27/05/2016
PLAZO ORIGINAL:	30 Meses
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 361.575.154.613
PLAZO C.M. 4:	58 Meses
MONTO C.M. 4 (Con IVA):	Gs 361.575.154.613

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	2,97 %	90,01 %
Avance ejecutado	2,43 %	91,88 %
Teórico	2,43 %	91,88 %

ESTADISTICOS

I	**ANTICIPO**	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. Incluido)	36.157.515.461	6.056.383.840
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	30.031.926.838	5.030.347.745
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	710.326.171	118.979.634
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	30.742.253.009	5.149.327.379
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	5.415.262.452	907.056.461
II	**TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS**	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
	1. Monto del mes	-1.689.261.156	-282.951.244
	2. Monto acumulado anterior	4.098.566.558	686.509.898
	3. Monto acumulado	2.409.305.402	403.558.655
III	**RETENCIONES**	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
	1. Retenciones del mes	413.884.314	69.325.523
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	15.879.112.851	2.659.751.403
	4. Devolución de retenciones	0	0
	5. Retenciones acumuladas	16.292.997.165	2.729.077.025
IV	**AJUSTES**	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
	1. Ajustes del mes	1.174.424.565	196.716.115
	2. Regularizacion de reajuste	0	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	22.031.475.232	3.690.272.101
	4. Ajustes acumulados	23.205.899.797	3.886.988.216
V	**PENALIZACION**	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
	1. Penalización del mes	0	0
	2. Devolución de penalizaciones del mes	0	0
	3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0	0
	4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0	0
	5. Penalizaciones acumuladas	0	0
VI	**RESUMEN**	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	305.013.224.676	51.089.715.133
	2. Trabajos por administración	0	0
	3. Acopio de material	2.409.305.402	403.558.655
	4. Saldo del anticipo	5.415.262.452	907.056.461
	5. Ajustes acumulados	23.205.899.797	3.886.988.216
	6. Retenciones acumuladas	16.292.997.165	2.729.077.025
	7. Penalizaciones acumuladas	0	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	319.750.695.162	53.558.241.440

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

COD. 37112020

CONTRATISTA
CONSORCIO D-R COSTANERA

CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO
Tel: 021-440-192
Email: cddsa@cddsa.com

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
UEP FOCEM
CONTRATO S.G. MINISTRO N° 351/2015

FISCALIZACIÓN: MOPC
Tel:

OBRA: CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N° 9
Longitud Total: 11,050 Km

CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
Certificado N°: 51
Mes/Año: Julio/2020

RESOL. MINISTERIAL N°: /
FECHA DE CONTRATO: 20/11/2015
MONTO ORIGINAL(Con IVA): Gs 361.575.154.613
MONTO C.M. 4 (Con IVA): Gs 420.602.749.412

FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 27/05/2016
ORDEN DE INICIO: 30 Meses
PLAZO ORIGINAL: 58 Meses
PLAZO C.M. 4: 58 Meses

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	2,97 %	90,01 %
Avance ejecutado	2,43 %	91,88 %
Teórico	2,43 %	91,88 %

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	U/M	Cantidad		Cantidades certificadas			% Ejec.	Precio Unitario (Gs.)	MONTO DE CERTIFICACIÓN EN GUARANIES		
		Contractual	C.M. 4	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO			ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1 MOVIMIENTO DE SUELOS											67,58 %
1.1 Terraplén por refulado	m3	2.259.605,00	2.722.635,80	2.568.019,03	–	2.568.019,03	94,32 %	19.848	50.970.041.709	–	50.970.041.709
1.2 Drenes verticales prefabricados	ml	377.732,00	704.478,34	590.507,00	–	590.507,00	83,82 %	5.312	3.136.773.184	–	3.136.773.184
1.3 Empastado con semillas sobre suelo orgánico	m2	171.381,00	131.201,71	83.607,45	–	83.607,45	63,72 %	3.592	300.317.973	–	300.317.973
1.4 Protección permanente colchón reno (17 cm)	m2	180.000,00	174.737,81	158.332,90	–	158.332,90	90,61 %	155.280	24.585.933.159	–	24.585.933.159
1.5 Instrumentación y control geotécnico - Acentímetro	und	9,00	0,00	–	–	–	0,00 %	4.720.468	–	–	–
1.6 Instrumentación y control geotécnico - Acentímetro de placa inferior	und	60,00	65,00	53,00	–	53,00	81,54 %	4.720.468	250.184.804	–	250.184.804
1.7 Instrumentación y control geotécnico - Piezómetro de tubo abierto	und	9,00	39,00	–	–	–	0,00 %	4.720.468	–	–	–
1.8 Instrumentación y control geotécnico - Medidores de presión de poros	und	10,00	0,00	–	–	–	0,00 %	9.440.935	–	–	–
1.9 Instrumentación y control geotécnico - Medidores de presión de poros eléctricos	und	7,00	0,00	–	–	–	0,00 %	16.858.813	–	–	–
1.10 Instrumentación y control geotécnico - Inclinómetro a pie de talud, eléctrico	und	50,00	0,00	–	–	–	0,00 %	7.417.878	–	–	–
1.11 Pedraplén al pie del talud	m3	16.000,00	419,80	396,94	–	396,94	94,55 %	229.213	90.983.809	–	90.983.809
1.12 Pedraplén berma, para paseo y ciclovía	m3	190.000,00	0,00	–	–	–	0,00 %	188.984	–	–	–
1.13 Protección de margenes con muro de gaviones	m3	5.640,00	2.760,00	2.174,02	–	2.174,02	78,77 %	598.383	1.300.896.610	–	1.300.896.610
TOTAL PROGRAMADO MOVIMIENTO DE SUELOS SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											119.321.912.541
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									80.635.131.248	0	80.635.131.248
2 MOVIMIENTO DE SUELO											81,39 %

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

17.2.1 Piso de H°A° alisado mecánico c/ endurecedor superficial, espesor 0,12 mts., antideslizante de acuerdo a detalle	m2	8.868,60	8.868,60	–	1.656,00	1.656,00	18.67 %	171.024	–	283.215.744	283.215.74
TOTAL PROGRAMADO CICLOVIA Y VEREDA SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											6.362.653.20
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									0	283.215.744	283.215.74
18 TRASLADO PORTICO EXISTENTE JARDIN BOTANICO											0,00
18.1 Traslado de Pórtico	gl	1,00	1,00	–	–	–	0,00 %	364.150.351	–	–	
TOTAL PROGRAMADO TRASLADO PORTICO EXISTENTE JARDIN BOTANICO SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											364.150.35
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									0	0	
TOTAL GENERAL (SIN IVA)									294.496.187.592	7.993.202.608	302.489.390.20
IVA (10%)									29.449.618.759	799.320.261	30.248.939.02
TOTAL GENERAL (CON IVA)									323.945.806.351	8.792.522.869	332.738.329.22

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

COD. 37112020

CONTRATISTA **CONSORCIO D-R COSTANERA** CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES** **DIRECCIÓN DE VIALIDAD** **CONTRATO S.G. MINISTRO N° 351/2015**	**FISCALIZACIÓN:** Tel:
	OBRA: CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N° 9 **Longitud Total: 11,050 Km**	**Certificado N°:** 51 **Mes/Año:** Julio/2020
	RESOL. MINISTERIAL N°: / **FECHA DE CONTRATO:** 20/11/2015 **MONTO ORIGINAL(Con IVA):** Gs 361.575.154.613 **MONTO C.M. 4 (Con IVA):** Gs 422.682.951.234 **FECHA PRESENTACION DE OFERTA:** **ORDEN DE INICIO:** 27/05/2016 **PLAZO ORIGINAL:** 30 Meses **PLAZO C.M. 4:** Meses **FECHA DE TERMINACIÓN:** 27/03/2021	**AVANCES (%)** — **Del mes:** — **Acumulado** A. Proyectado — 0,00 % — 0,00 % A. Prog. Modif. — 2,97 % — 90,01 % Avance ejecutado — 2,43 % — 91,88 % Teórico — 2,43 % — 91,88 %

ACOPIO DE MATERIALES

Insumo	U/M	Precio	Cantidades			Montos		
			Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
ALCANTARILLA CELULAR DOBLE 2,00 M X 2,00 M	un	2.581.108	-170,00	-209,00	-379,00	-438.788.382	-539.451.572	-978.239.954
ALCANTARILLA CELULAR PREFABRICADA DOBLE	ml	6.576.690	81,00	-88,73	-7,73	532.711.890	-583.549.704	-50.837.814
ALCANTARILLA CELULAR SIMPLE 1,00 M X 1,00 M	un	992.498	47,00	-216,00	-169,00	46.647.406	-214.379.568	-167.732.162
ALCANTARILLA CELULAR SIMPLE 1,50 M X 1,50 M	un	1.334.196	-25,00	-172,00	-197,00	-33.354.900	-229.481.712	-262.836.612
ALCANTARILLA CELULAR SIMPLE 2,00 M X 2,00 M	un	1.223.986	248,00	-100,00	148,00	303.548.528	-122.398.600	181.149.928
ALCANTARILLA TUBULAR SIMPLE D = 1,00 M.	un	558.542	0,00	0,00	0,00	0	0	0
MURO DE TIERRA ARMADA	m2	487.356	-1.111,30	0,00	-1.111,30	-541.598.723	0	-541.598.723
TOTALES			**-930,30**	**-785,73**	**-1.716,03**	**-130.834.181**	**-1.689.261.156**	**-1.820.095.337**
TOTAL ACOPIO (SIN IVA)						**-118.940.165**	**-1.535.691.960**	**-1.654.632.125**
IVA (10%)						**-11.894.016**	**-153.569.196**	**-165.463.212**
TOTAL ACOPIO (CON IVA)						**-130.834.181**	**-1.689.261.156**	**-1.820.095.337**

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO

ING. CRISTOBAL COHENS CENTURIÓN
SUPERVISOR/A DE OBRA

CONSORCIO D-R COSTANERA CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	Tel:	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS Certificado N°: 51 Mes/Año: Julio/2020

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015	A. Proyectado	0, 00 %	0, 00 %
ORDEN DE INICIO:	27/05/2016	A. Prog. Modif.	2, 97 %	90, 01 %
PLAZO ORIGINAL:	30 Meses	Avance ejecutado	2, 43 %	91, 88 %
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 361.575.154.613	Teórico	2, 43 %	91, 88 %
PLAZO C.M. 4:	58 Meses			
MONTO C.M. 4 (Con IVA):	Gs 361.575.154.613			

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	305.013.224.675	253.923.509.542
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	296.220.701.806	246.603.734.253
	3. Monto de los trabajos del mes	8.792.522.869	7.319.775.288
	4. Trabajos por administración (IVA incluido)	0	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	-1.689.261.156	-1.406.309.912
	6. Certificado del mes	7.103.261.713	5.913.465.376

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	7.103.261.713	5.913.465.376
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	1.174.424.565	977.708.450
	3. Regularización de reajuste ()	0	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	8.277.686.278	6.891.173.826
	5. Devolución de anticipo (10%)	-710.326.171	-591.346.537
	6. Retención de garantía (5%)	-413.884.314	-344.558.691
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	7.153.475.793	5.955.268.598
	9. Son guaranies: Cinco mil novecientos cincuenta y cinco millones doscientos sesenta y ocho mil quinientos noventa y ocho		

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURION
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSORCIO D-R COSTANERA CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	Tel:	**Certificado N°:** 51 **Mes/Año:** Julio/2020

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015	A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
ORDEN DE INICIO:	27/05/2016	A. Prog. Modif.	2,97 %	90,01 %
PLAZO ORIGINAL:	30 Meses	Avance ejecutado	2,43 %	91,88 %
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 361.575.154.613	Teórico	2,43 %	91,88 %
PLAZO C.M. 4:	58 Meses			
MONTO C.M. 4 (Con IVA):	Gs 361.575.154.613			

ESTADISTICOS

	ANTICIPO	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)
I	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	36.157.515.461	30.101.131.622
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	30.031.926.838	25.001.579.093
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	710.326.171	591.346.537
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	30.742.253.009	25.592.925.630
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	5.415.262.452	4.508.205.991
	TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)**
II	1. Monto del mes	-1.689.261.156	-1.406.309.912
	2. Monto acumulado anterior	4.098.566.558	3.412.056.660
	3. Monto acumulado	2.409.305.402	2.005.746.747
	RETENCIONES	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)**
III	1. Retenciones del mes	413.884.314	344.558.691
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	16.117.537.183	13.417.849.705
	4. Devolución de retenciones	0	0
	5. Retenciones acumuladas	16.531.421.497	13.762.408.396
	AJUSTES	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)**
IV	1. Ajustes del mes	1.174.424.565	977.708.450
	2. Regularizacion de reajuste	0	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	22.031.475.232	18.341.203.131
	4. Ajustes acumulados	23.205.899.797	19.318.911.581
	PENALIZACION	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)**
V	1. Penalización del mes	0	0
	2. Devolución de penalizaciones del mes	0	0
	3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0	0
	4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0	0
	5. Penalizaciones acumuladas	0	0
	RESUMEN	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 83.25% (Gs)**
VI	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	305.013.224.675	253.923.509.542
	2. Trabajos por administración	0	0
	3. Acopio de material	2.409.305.402	2.005.746.747
	4. Saldo del anticipo	5.415.262.452	4.508.205.991
	5. Ajustes acumulados	23.205.899.797	19.318.911.581
	6. Retenciones acumuladas	16.531.421.497	13.762.408.396
	7. Penalizaciones acumuladas	0	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	319.512.270.829	265.993.965.465

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

CONSORCIO D-R COSTANERA CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	Tel:	**CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS** **Certificado N°:** 51 **Mes/Año:** Julio/2020

FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015
ORDEN DE INICIO:	27/05/2016
PLAZO ORIGINAL:	30 Meses
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 361.575.154.613
PLAZO C.M. 4:	58 Meses
MONTO C.M. 4 (Con IVA):	Gs 361.575.154.613

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Proyectado	0, 00 %	0, 00 %
A. Prog. Modif.	2, 97 %	90, 01 %
Avance ejecutado	2, 43 %	91, 88 %
Teórico	2, 43 %	91, 88 %

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	305.013.224.676	51.089.715.133
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	296.220.701.807	49.616.967.553
	3. Monto de los trabajos del mes	8.792.522.869	1.472.747.581
	4. Trabajos por administración (IVA incluido)	0	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	-1.689.261.156	-282.951.244
	6. Certificado del mes	7.103.261.713	1.189.796.337

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	7.103.261.713	1.189.796.337
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	1.174.424.565	196.716.115
	3. Regularización de reajuste ()	0	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	8.277.686.278	1.386.512.452
	5. Devolución de anticipo (10%)	-710.326.171	-118.979.634
	6. Retención de garantía (5%)	-413.884.314	-69.325.623
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	7.567.360.107	1.267.532.818
	9. Son guaranies: Mil doscientos sesenta y siete millones quinientos treinta y dos mil ochocientos dieciocho		

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURION
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

CONSORCIO D-R COSTANERA CURUPAYTY N° 312 C/ 25 DE MAYO Tel: 021-440-192 Email: cddsa@cddsa.com	Tel:	CERTIFICADO DE MONTOS DE OBRAS Certificado N°: 51 Mes/Año: Julio/2020

FECHA DE CONTRATO:	20/11/2015	AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
ORDEN DE INICIO:	27/05/2016	A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
PLAZO ORIGINAL:	30 Meses	A. Prog. Modif.	2,97 %	90,01 %
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 361.575.154.613	Avance ejecutado	2,43 %	91,88 %
PLAZO C.M. 4:	58 Meses	Teórico	2,43 %	91,88 %
MONTO C.M. 4 (Con IVA):	Gs 361.575.154.613			

ESTADISTICOS

		TOTAL GS.	MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)
I	**ANTICIPO**		
	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. Incluido)	36.157.515.461	6.056.383.840
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA Inc.)	0.031.926.838	5.030.347.745
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA Inc.)	710.326.171	118.979.634
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA Inc.)	30.742.253.009	5.149.327.379
	5. Saldo del Anticipo (IVA Inc.)	5.415.262.452	907.056.461
II	**TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS**	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
	1. Monto del mes	-1.689.261.156	-282.951.244
	2. Monto acumulado anterior	4.098.566.558	686.509.898
	3. Monto acumulado	2.409.305.402	403.558.655
III	**RETENCIONES**	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
	1. Retenciones del mes	413.884.314	69.325.623
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	15.879.112.851	2.659.751.403
	4. Devolución de retenciones	0	0
	5. Retenciones acumuladas	16.292.997.165	2.729.077.025
IV	**AJUSTES**	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
	1. Ajustes del mes	1.174.424.565	196.716.115
	2. Regularizacion de reajuste	0	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	22.031.475.232	3.690.272.101
	4. Ajustes acumulados	23.205.899.797	3.886.988.216
V	**PENALIZACION**	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
	1. Penalización del mes	0	0
	2. Devolución de penalizaciones del mes	0	0
	3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0	0
	4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0	0
	5. Penalizaciones acumuladas	0	0
VI	**RESUMEN**	**TOTAL GS.**	**MONTO EN GUARANIES 16.75% (Gs)**
	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	305.013.224.676	51.089.715.133
	2. Trabajos por administración	0	0
	3. Acopio de material	2.409.305.402	403.558.655
	4. Saldo del anticipo	5.415.262.452	907.056.461
	5. Ajustes acumulados	23.205.899.797	3.886.988.216
	6. Retenciones acumuladas	16.292.997.165	2.729.077.025
	7. Penalizaciones acumuladas	0	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	319.750.695.162	53.558.241.440

ING. CRISTOBAL COHENE CENTURIÓN
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FERNANDO ANTONA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CONSORCIO D-R COSTANERA

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 37772/2020

TITULAR:
CONSORCIO D R COSTANERA

NOMBRE Y APELLIDO:
CHRISTIAN GOMEZ

TELEFONO:
0994606661

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO DE CERTIFICADO Nº 2 LLAMADO MOPC Nº 52/2015 FONDO EXTERNO IVA INCLUIDO

FACTURA: Nro. 506 Monto: GS. 6.604.490.609

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO :
GIANCARLOD 14/09/2020 15:15:37

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 37769/2020

TITULAR:
CONSORCIO D R COSTANERA

NOMBRE Y APELLIDO:
CHRISTIAN GOMEZ

TELEFONO:
0994606661

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO DE CERTIFICADO N 52 LLAMADO MOPC Nº 52/2020 FONDO LOCAL IVA INCLUIDO

FACTURA: Nro. 507 Monto: GS 1.137.650.222

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
GIANCARLOD 14/09/2020 15:12:53

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

CONSORCIO D-R COSTANERA
Empresa Constructora
Aviadores del Chaco Nº 3802 e/ Juez Pino | Asunción - Paraguay
Teléfono: (021) 673 175 | cddsa@cddsa.com

TIMBRADO Nº 14215853
Inicio Vigencia 22/07/2020
Fin Vigencia 31/07/2021
R.U.C.: 80091509 - 7
FACTURA
001-001-0000506
Nº 001-001-0000506

echa 08 DE SETIEMBRE de 20 20
eñor(es): OBRA CONSORCIO D-R COSTANERA RUC: 80091509-7
Irección: CURUPAYTY N°312 C25 DE MAYO Teléfono: 440192
ondición de Venta: **CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☑
ota de Remisión Nº: Fecha:

ANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	CONTRATO S.G. MINISTRO N°351/2015 LLAMADO MOPC N°52/2015 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE - ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVENIDA PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N°9. CERTIFICADO N°52 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		0,00	0,00	5.604.490.509,00
	FONDO EXTERNO Gs.				
	Monto por los trabajos con IVA 5.490.763.896				
	Monto de ajustes c/ I.V.A 877.167.312				
	Regularización de reajuste 109.507.633				
	Sub Total con IVA 6.477.438.841				
	Devolucion de anticipo -549.076.390				
	Retencion de Garancia -323.871.942				
	Total con IVA 5.604.490.509				
IB TOTALES			0,00	0,00	5.604.490.509,00

OTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA 5.604.490.509,00