93 (noventa y tres)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
PARAGUAY

PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
MOTENONDE-HA

SECRETARIA GENERAL - MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE MEU Nº **54712/2024** **FECHA / HORA** 26/12/2024 15:32:29

Datos del Documento

TITULAR: CONSORCIO BAJO CHACO

Nombre y Apellido	Número Telefónico	Correo electrónico
Verónica Jara Fanego	021602926	

Referencia
PRÓRROGA DEL PLAZO DE OBRA DEBIDO A INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS DURANTE EL PERIODO DE ABRIL/2024 A NOV/2024. NOTA CPF Nº332/2024.

Se remite a:
GABINETE DEL VICEMINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Procesado por: RALVAREZ
Fecha: 26/12/2024
Hora: 15:32:29

Arq. Diego Mora
Jefe/a Encargado
Dpto. Mesa de Entrada Unica

22 (veintidos)

16 (Dieciseis)

Consorcio Bajo Chaco

Asunción, 23 de diciembre de 2024

Ing. Alfredo Sánchez, Coordinador Interino
UEP FONPLATA - DV
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Nota Nº: 76/2024
Ref.: LLAMADO MOPC Nº 01/2020 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN PARA OBRA DE REHABILITACIÓN Y DUPLICACIÓN DEL TRAMO REMANSO RUTA Nº 9 (VISTA ALEGRE) – PUERTO FALCÓN. AD REFERERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN - ID Nº 359.640
Objeto: Prórroga del plazo de Obra debido a inclemencias climáticas durante el periodo de Abril/2024 a Noviembre/2024. Nota CPF Nº332/2024.

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a usted con relación a la Nota CPF Nº332/2024, cuya copia se adjunta, a través de la cual el Consorcio Contratista solicita prórroga del plazo de terminación de la obra de la referencia, conforme a lo establecido en la cláusula CGC 19.2 de las Condiciones Especiales del PBC de Obra.

Al respecto, este Consorcio Consultor encargado de la Fiscalización de la Obra, ha realizado primeramente la verificación correspondiente de los días de lluvias y sus incidencias acaecidas durante el periodo Abril/2024 a Octubre/2024 en zona de obras, encontrando que corresponde otorgar **15 (quince) días de prórroga**, conforme se visualiza en la siguiente tabla:

PERIODO	INCLEMENCIA CLIMÁTICA (DÍAS)	PRÓRROGA (DÍAS)
01/04/2024 hasta 30/04/2024	14	6
01/05/2024 hasta 31/05/2024	13	5
01/06/2024 hasta 30/06/2024	11	3
01/07/2024 hasta 31/07/2024	9	1
01/08/2024 hasta 31/08/2024	8	-
01/09/2024 hasta 30/09/2024	2	-
01/10/2024 hasta 31/10/2024	7	-
01/11/2024 hasta 01/11/2024	0	-
TOTAL DÍAS DE PRÓRROGA:		***15***

Además, recordando que según CMNº02 de Obra (Contrato SG MINISTRO Nº17/2024), la finalización del plazo de obras estaba estipulado para el **01/11/2024**, consideramos en virtud a la cláusula mencionada más arriba, que posterior a esa fecha por cada día de inclemencia climática corresponde otorgar un día de prórroga (1x1), teniéndose así:

CONSORCIO
BAJO CHACO

21 (veintiuno)

15(QUINCE)

Consorcio
Bajo Chaco

PERIODO	INCLEMENCIA CLIMÁTICA (DÍAS)	PRÓRROGA (DÍAS)
02/11/2024 hasta 30/11/2024	12	12
TOTAL DÍAS DE PRÓRROGA:		**12**

Dando un total de días de prórroga ***15 + 12 = 27 días*** considerando las lluvias y sus consecuencias durante el periodo de Abril/2024 a Noviembre/2024.

Por otra parte, debido a que actualmente está en vigencia la prórroga por lluvias y sus consecuencias durante el periodo de Noviembre/2021 a Marzo/2024 (Nota DV N°4140/2024), se tiene entonces el siguiente escenario de finalización del plazo de las obras:

- *Finalización del plazo de las obras (Prórroga por lluvias y sus consecuencias durante el periodo de Noviembre/2021 a Marzo/2024): 05 de enero del 2025.*

- *Finalización del plazo de las obras (Prórroga por lluvias y sus consecuencias durante el periodo de Abril/2024 a Noviembre/2024):* ***01 de febrero del 2025.***

En virtud a lo expuesto, se eleva a consideración del MOPC la solicitud de prórroga del plazo de finalización de las obras (01/02/2025) para la aprobación correspondiente, salvo mejor parecer.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlo.

Atentamente

Ing. Raúl Sofer
Director de Fiscalización
CONSORCIO BAJO CHACO

CONSORCIO
BAJO CHACO