Luque, 20 de mayo del 2.021.-

Dr. Armando Maldonado

Director de la Unidad Operativa de Contrataciones

PRESENTE.

Me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda en representación de la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES** a objeto de solicitar una **PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN** por **6 (SEIS)** días, para el siguiente **CONTRATO DE OBRA**, firmado entre la **MUNICIPALIDAD DE LUQUE** y la empresa contratista **COG EMPRENDIMIENTOS S.A.**

- **CONTRATO DE OBRA N° 10/2021 derivado de la CD N° 01/2021 – "MEJORAMIENTO DE LA PLAZA YVAPOVO, DE LA CIUDAD DE LUQUE, CON ID N° 389.031"**

Dicho pedido se realiza en consideración a la solicitud presentada por la empresa contratista, la cual es remitida por la fiscalización adjunta al **MEMORANDUM N° 232/2021**, donde se solicita dar lugar al pedido de ampliación, debido a trabajos interrumpidos por días de lluvia.

Sin otro particular y dejando la solicitud a consideración, me despido muy atentamente.-

SE ADJUNTA: COPIA DEL MEMORANDUM N° 232/2021, NOTA DE SOLICITUD PRESENTADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA, REGISTRO DE PRECIPITANCIÓN DIARIA EXPEDIDO POR LA DINAC, COPIA DE ORDEN DE INICIO.-

Arq. Ángel Tito Aranda Charruff.
Director de Obras Públicas.
MUNICIPALIDAD DE LUQUE.

20 - 05 - 2021
10:22.

MEMORANDUM Nº 232/2.021

A: **Arq. Ángel Tito Aranda Charruff.**
Director de Obras Públicas Municipales.

De: **Arq. Vanessa Benítez Mendoza.**
Fiscalizadora

Arq. Vanessa Benítez
Fiscal de Obras

Ref.: ***CONTRATO DE OBRA Nº 10/2021 "MEJORAMIENTO DE LA PLAZA YVAPOVO, DE LA CIUDAD DE LUQUE.-***

Fecha: **19/05/2021.-**

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda en relación al **CONTRATO DE OBRA Nº 10/2021**, derivado del proceso de llamado a **LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 01/2021 – MEJORAMIENTO DE LA PLAZA YVAPOVO, DE LA CIUDAD DE LUQUE**, a fin solicitar que se dé inicio a los trámites administrativos para dar curso a la solicitud de **PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN** por un periodo de **6 (SEIS)** días corridos, según fueron requeridos por la empresa contratista **COG EMPRENDIMIENTOS S.A.** encargada de la ejecución de los trabajos en el marco del contrato detallado anteriormente en el marco de la **LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**

Dicha solicitud fue presentada por mesa de entrada bajo el **EXP. Nº 5520/2021** de fecha **18/05/2021**, donde la empresa solicita prorroga de plazo de ejecución de la obra, según se detalla a continuación, en concepto de días de trabajos interrumpidos por lluvias (**LA EMPRESA PRESENTA REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA ADJUNTA A LA SOLICITUD**):

FECHA ORDEN DE INICIO	PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL + PRORROGA DE PLAZO 1	DIAS SOLICITADOS PARA NUEVA PRORROGA DE PLAZO	NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN
27/2/2021	97 días corridos	6 días corridos	103 días corridos

SE ADJUNTA: NOTA DE SOLICITUD PRESENTADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA.

Sin otro particular, cumpliendo en informar y dejando la solicitud a consideración salvo mejor parecer, me despido muy atentamente.

COG
EMPRENDIMIENTOS S.A.

San Lorenzo, 17 de Mayo de 2021

Nota PY N° 006-2021

Señor
Abog. Carlos Echeverría Estigarribia
Intendente
Municipalidad de Luque
Presente

Referencia: Contrato N° 01/2021 "MEJORAMIENTO DE LA PLAZA YVAPOVO, DE LA CIUDAD DE LUQUE." ID: 389.031

Asunto: Solicitud de prorroga de plazo por lluvia.

Me es grato dirigirme a Usted por este medio, por su intermedio y a donde corresponda en nombre y representación de la Empresa C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A. a los efectos de solicitar una prórroga de plazo por lluvias de 6 dias a lo cual se adjunta el registro de lluvias de la DINAC del mes de Abril a esta nota.

Sin otro particular me despido muy atentamente.

.....
Lic. Cesar Alejandro Ortiz Gaona
Representante Legal
C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1

Exp. 5520 / 2021
Fecha: 12:32
(2 HOJAS)

Clemente Romero N° 107 c/ Libertad, San Lorenzo - Paraguay
Celular: (0985) 568.114
E-mail: cog.emprendimientos.sa@gmail.com

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1				0,0								
2				0,0								
3				0,0								
4				0,0								
5				30,5								
6				0,0								
7				0,0								
8				0,0								
9				0,0								
10				0,0								
11				0,4								
12				0,0								
13				0,0								
14				0,0								
15				43,9								
16				T								
17				0,0								
18				0,0								
19				0,0								
20				0,0								
21				0,0								
22				1,9								
23				28,1								
24				42,4								
25				0,0								
26				0,0								
27				0,0								
28				0,0								
29				0,0								
30				0,0								
31												
Total				147,2								
Máx. 24h				43,9								
Día Máx.				15								

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE.-

GUILLERMINA SAMANIEGO de GARCIA - ESCRIBANO PUBLICO - Reg. N° 25 - Tel. 497-366 - Asunción - Paraguay - Local 5 c/ Eligio Ayala

Diana Gómez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay