10 (diez)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORANDUM

A: **ING. OSVALDO LÓPEZ, Jefe**
Departamento de Ejecución

DE: **ING. PAOLA CANIZA, Fiscal de Obra.**

REF.: **Ampliación de plazo por Lluvias y sus Consecuencias**
Llamado MOPC N° 188/2019. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYÚ, CAAZAPÁ, PARAGUARÍ Y ÑEEMBUCÚ. ID: 373.116
Contrato SG Ministro N° 114/2020

Empresa Contratista: Consorcio Vial San Pedro

FECHA: 14 de setiembre de 2022

Me dirijo a usted en relación a la Nota de MEU EXPEDIENTE N° 41046/2022, remitida por el Consorcio Vial San Pedro, referente a la solicitud de prórroga por lluvias y sus consecuencias del contrato de la referencia.

Al respecto del pedido de prórroga solicitado, se presenta el Registro de lluvias del Libro de Obras y los registros de precipitaciones de la DINAC, ocurridos en el periodo comprendido entre los meses de julio 2022 a agosto 2022 y en base a éstos solicita una prórroga de 24 (veinticuatro) días a partir del último plazo aprobado.

Teniendo en cuenta que la obra ya se encuentra en proceso de terminación y sólo quedan pendientes trabajos de señalización principalmente; considero apropiado tener en cuenta todos los días en los cuales la contratista no pudo ejecutar sus trabajos en zona de obras.

Esta Fiscalización luego de la verificación del expediente presentado y teniendo en cuenta lo que se establece en las Condiciones Generales del Contrato CGC clausula N° 22.1 Sección I – Datos de la Licitación, encuentra respaldos justificativos para otorgar una prórroga de 24 (veinticuatro) días por lluvias y humedad excesiva.

Lluvias Ocurridas

Mes	Cantidad de días de lluvia y sus consecuencias	Prórroga por mes
Julio 2022	12	12
Agosto 2022	12	12
Total, días de prórroga		**24 días**

09(nueve)

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

En atención a lo señalado más arriba, esta fiscalización sugiere otorgar prórroga por 24 (veinticuatro) días a partir del 19/09/2022, con lo cual la nueva fecha de terminación de la Obra queda para **el 13 de Octubre de 2022**.

Atentamente.

ING. PAOLA CANIZA
Fiscal de Obra - MOPC

A la DCV

Ing. Osvaldo López
Jefe Dpto. Ejecución
DCV - MOPC

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Paraguay de la gente

08 (Ocho)

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 41046/2022

TITULAR:
CONSORCIO VIAL SAN PEDRO

NOMBRE Y APELLIDO:
EDGAR AHRENS

TELEFONO:
021 331 383

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
1 FJ. ID N° 373.116. REF: SOLICITUD DE PRORROGA DE PLAZOS POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS.

M.O.P.C. - V.M.O.P
Exp. Nº 15048
Fecha 12 SEP 2022 hora 9:10
Firma

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:

GFDUARTE 12/09/2022 08:50:54

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO
Jef. Gabinete ____ DIPE
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I.
Secretaria Privada ____ U.O.C.
D.Comunicaciones ____ DAPSAN
Patrulla Caminera ____ DGESA
C.RR.II. ____ DTyA
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pile.
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec.
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ.
D.Contaduría ____ D.Bienes y S.
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P.
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

M.O.P.C. G.V.M.O.P.C. Fecha: 13 SEP 2022
☐ VMAF ☐ DV ☑ DCV ☐ DOP
☐ C. TEC. ☐ DPV ☐ DBI ☐ CNRP
☐ COAF ☐ RU/BTR ☐ UGPAS ☐ SG
☐ CAPE ☐ DAJ ☐ CDTV ☐ UEP IP
☐ UOC ☐ JGM
Ing. Rubén Andino Lezcano
Encargado de Despacho
Vice Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

RECIBIDO
Fecha 13/09/22 12:00
Firma

ANTONIO RICARDO MARTINEZ GONZALEZ

Firmado digitalmente por ANTONIO RICARDO MARTINEZ GONZALEZ
Fecha: 2022.09.12 08:52:22 -04'00'

MOPC DCV Fecha: 14 SEP 2022
☐ VMOP ☐ VMAF ☐ DAJ ☐ DEPOA
☐ DGSA ☐ DRH ☐ DPP ☐ UEP/CAF
☐ DOP ☐ DByS ☐ UAC ☐ CA
☐ DAI ☐ DV ☑ DE ☐ DO
☐ UOC ☐ SG ☐ CM ☐ UEP/BID
Ing. César Núñez Yeger
Director Interino
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.

07 (Siete)

Asunción, 6 de Septiembre de 2.022.-

Señor

Sr. César Gustavo Núñez Yeger
Dirección de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Presente

Ref.: *LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI y ÑEEMBUCU – LOTE 2. ID: 373.116"*

Asunto: Consideración de eventos compensables.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, con relación al llamado de referencia, con el objeto de solicitar la prórroga de 0,80 meses de plazo del contrato, en virtud de las cláusulas de las Condiciones Generales del Contrato, por motivos de inclemencias climáticas:

Esta solicitud es en consideración de los días afectados por inclemencias climáticas, según se detalla en los documentos respaldatorios presentados.

Según CGC 22.1:

Mes	Dias de lluvia y sus consecuencias	Dias Adoptados
jul-22	12	12
ago-22	12	12
TOTAL	**24**	**24**
Dias Compensables	24	

Total de dia Compensables:

Por Lluvia y sus consecuencias:	24
Total de dias compensables:	**24**

0,80 Meses

Sin otro particular me despido atte.

CONSORCIO VIAL SAN PEDRO
RUC: [illegible]
Ing. Edgar Ahrens
REPRESENTANTE LEGAL

DPTO. EJECUCION D. C. V. MESA DE ENTRADA
Nº 848
As. 07 de 09 de 2022
Firma:

RECIBIDO
DCV - MOPC
06 SEP 2022
Fecha: Hora: 12:42
Firma:

MOPC
DCV Fecha: 06 SEP 2022
☐ VMOP ☐ VMAF ☐ DAJ ☐ DEPOA
☐ DGSA ☐ DRH ☐ DPP ☐ UEP/CAF
☐ DOP ☐ DBYC ☐ DPC ☐ CA
☐ DAI ☐ DV ☑ DE ☐ DO
☐ UOC ☐ SG ☐ DCM ☐ UEP/BID

Ing. César Núñez Yeger
Director Interino
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.