CONTRATISTA	CONTRATANTE	SUPERVISIÓN
INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. Avda. Santa Teresa 541 021 6671 005 80018457-2	**MOPC** **Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL RIO PILCOMAYO**	**MOPC** **CNRP**

ORDA. AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO

CERTIFICADO N°: 6 - MAYO 2019

LLAMADO N°: 53/2018	FECHA DEL CONTRATO	26/10/2018	a) AVANCE MENSUAL EJECUTADO	13,21%
CONTRATO N°: 309/2018	FECHA DE INICIO	17/12/2018	b) AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO	28,48%
RESOLUCIÓN N°: 1779/2018	PLAZO CONTRACTUAL	12 MESES	c) AVANCE ACUMULADO EJECUTADO	60,64%
MONTO DEL CONTRATO: Gs. 64.657.500.000	PLAZO MODIFICADO		d) ATAM (CORREGIO POR LLUVIA)	66,24%

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES					% de Avance Acumulado	PRECIO UNITARIO (Gs) IVA INCLUIDO	MONTOS		
			CONTRACTUAL	CMN° 01	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO			ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
	ORDA. AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO											
1	Excavación y remoción de sedimentos desde embocadura hasta progresiva 45+000	m³	1,00	1,00	1.615.514,54	370.200,00	1.985.714,54		17.800	28.756.158.812	6.589.560.000	35.345.718.812
2.1	Alteo de Terraplén	m³	1,00	1,00	41.800,00	49.610,01	91.410,01		39.319	1.643.534.200	1.950.615.983	3.594.150.183
3.1	Mejoramiento Muro de Proteccion - San Agustín	m³	1,00	1,00	270,00		270,00		46.788	12.632.760		12.632.760
4.2	Mejoramiento Muro de Protección - Pozo Hondo	m³	1,00	1,00	5.500,00		5.500,00		46.788	257.334.000		257.334.000
								TOTAL - IVA Incluido		30.669.659.772	8.540.175.983	39.209.835.755

Folio Nº: 008 (Ocho)

Folio Nº: 101 (Ciento Uno)

Ing. Julio A. Lesme V.
Representante Legal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Cuevas Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

ING. BLAS CRISTALDO
FISCAL DE OBRA
M.O.P.C.

ING. JULIO A. LESME V.
REPRESENTANTE LEGAL
T&C S.A.

CONTRATISTA	CONTRATANTE	SUPERVISIÓN
INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. Avda. Santa Teresa 541 021 6671 005 80018457-2	MOPC Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL RIO PILCOMAYO	MOPC CNRP

OBRA: AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO

CERTIFICADO Nº: 6 - MAYO 2019

LLAMADO Nº: 53/2018	FECHA DEL CONTRATO	26/10/2018	a) AVANCE MENSUAL EJECUTADO 13,21%
CONTRATO Nº: 309/2018	FECHA DE INICIO	17/12/2018	b) AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO 26,48%
RESOLUCIÓN Nº: 1779/2018	PLAZO CONTRACTUAL	12 MESES	c) AVANCE ACUMULADO EJECUTADO 60,64%
MONTO DEL CONTRATO: Gs. 64.657.500.000	PLAZO MODIFICADO	0	d) ATAM (CORREGIO POR LLUVIA) 66,24%

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO EXTERNO	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO LOCAL	MONTO TOTAL EN GUARANIES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	0	39.209.835.755	39.209.835.755
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	0	30.669.659.772	30.669.659.772
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	0	8.540.175.983	8.540.175.983
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACION - IVA INCLUIDO	0	0	0
5	ACOPIO DE MATERIAL - IVA INCLUIDO	0	0	0
6	CERTIFICADO DEL MES	0	8.540.175.983	8.540.175.983

OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES

B	DETALLE DE LA FACTURA	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO EXTERNO	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO LOCAL	MONTO TOTAL EN GUARANIES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES - IVA INCLUIDO	0	8.540.175.983	8.540.175.983
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO	0		0
3	TOTAL BASICO + AJUSTES - IVA INCLUIDO	0	8.540.175.983	8.540.175.983
4	DEVOLUCION DEL ANTICIPO (10%)	0	854.017.598	854.017.598
5	RETENCION DE GARANTIA (5%)	0	427.008.799	427.008.799
6	PENALIZACION	0	0	0
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA IVA INCLUIDO	0	7.686.158.385	7.686.158.385

SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Gracielo Barrios Sanchez
Notario Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Parma Nº 11 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

ING. BLÁS CRISTALDO
FISCAL DE OBRA
M.O.P.C.

ING. JULIO R. LESME V.
REPRESENTANTE LEGAL
T&C S.A.

Folio Nº: 049 (Noventa)

Folio Nº: 102 (Ciento Dos)

CONTRATISTA	CONTRATANTE	SUPERVISIÓN
INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. Avda. Santa Teresa 541 021 6671 005 80018457-2	MOPC Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL RIO PILCOMAYO	MOPC CNRP

OBRA: AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO

CERTIFICADO N°: 6 - MAYO 2019

LLAMADO N°: 63/2018
CONTRATO N°: 309/2018
RESOLUCIÓN N°: 1779/2018
MONTO DEL CONTRATO: Gs. 64.557.500.000

FECHA DEL CONTRATO 26/10/2018
FECHA DE INICIO 17/12/2018
PLAZO CONTRACTUAL 12 MESES
PLAZO MODIFICADO 0

a) AVANCE MENSUAL EJECUTADO 13,21%
b) AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO 26,48%
c) AVANCE ACUMULADO EJECUTADO 60,64%
d) ATAM (CORREGIO POR LLUVIA) 56,24%

A	DESCRIPCION DE VALORES ESTADISTICOS	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO EXTERNO	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO LOCAL	MONTO TOTAL EN GUARANIES (Gs)
	I. ANTICIPO	0	6.465.750.000	6.465.750.000
1	ANTICIPO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA	0	3.066.965.977	3.066.965.977
2	DEVOLUCION DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR	0	854.017.598	854.017.598
3	DEVOLUCION DEL ANTICIPO DEL MES	0	3.920.983.575	3.920.983.575
4	DEVOLUCION DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES	0	2.544.766.425	2.544.766.425
5	SALDO DEL ANTICIPO			
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS	0	0	0
1	MONTO DEL MES	0	0	0
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	0	0	0
3	MONTO ACUMULADO			
	III. RETENCIONES	0	427.008.799	427.008.799
1	RETENCIONES DEL MES	0	1.533.482.989	1.533.482.989
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR	0	1.960.491.788	1.960.491.788
3	RETENCIONES ACUMULADAS			
	IV. AJUSTES	0	0	0
1	AJUSTES DEL MES	0	0	0
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	0	0	0
3	AJUSTES ACUMULADOS			
	V. PENALIZACION	0	0	0
1	PENALIZACION DEL MES	0	0	0
2	PENALIZACION ACUMULADA HASTA EL MES ANTERIOR	0	0	0
3	PENALIZACION ACUMULADA			
	VI. RESUMEN	0	30.669.659.772	30.669.659.772
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA EL MES ANTERIOR	0	8.540.175.983	8.540.175.983
1.1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS EN EL PRESENTE MES	0	39.209.835.755	39.209.835.755
1.2	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA	0	0	0
2	TRABAJOS POR ADMINISTRACION	0	0	0
3	ACOPIO DE MATERIAL	0	2.544.766.425	2.544.766.425
4	SALDO DEL ANTICIPO	0	0	0
5	AJUSTES ACUMULADOS	0	1.960.491.788	1.960.491.788
6	RETENCIONES ACUMULADAS	0	0	0
7	PENALIZACION ACUMULADAS	0	39.794.110.392	39.794.110.392
8	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA			

Folio Nº: 103 (Ciento Tres)

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. DOY FE.-
Gracielita Benítez Sanchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 974
Padre D'Parmet Nº 114 Teléfax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

ING. BLÁS CRISTALDO
FISCAL DE OBRA
M.O.P.C.

ING. JULIO R. LESME V.
REPRESENTANTE LEGAL
T&C S.A.

CONSTRUCCIONES CIVILES, VIALES E INDUSTRIALES
CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS Y DRAGADOS
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

Avda. Santa Teresa Nº 541 c/ Julio Cesar Franco
Tel.: (021) 671-005 - Fax 671-006
E-mail: itcsa@itcsa.com.py

T&C

INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA
Y CAMINOS S.A.

Asunción, 10 de JULIO de 2019

Señores
Ing. Miguel Torres
Representante Legal de la Fiscalización de Obra
Compañía de Ingenieros Asociados S.A. – CIA S.A.
P r e s e n t e:

Recibido por: Bianca Fernandez

DIA	MES	AÑO	HORA
16	07	2019	14:10

REF.: LLAMADO MOPC Nº 53/2018 SBE EJECUCION DE OBRAS P/AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO - Resolución de Adjudicación Nº: 1779/2018 – Contrato S.G. Ministro Nº 309/2018

PEDIDO DE PAGO del Certificado de Obra Nº: 07 (SIETE) – JUNIO 2019 - FONDO LOCAL

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del **Certificado Nº: 07 (SIETE), correspondiente al periodo: JUNIO 2019**

El monto a ser pagado con Fondos Locales, es de **Gs. 16.456.064.022 (Guaraníes dieciséis mil cuatrocientos cincuenta y seis millones sesenta y cuatro mil veintidós)** I.V.A. incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de Pago del Certificado de Obra Nº: 07 (SIETE) – JUNIO 2019 - FONDO LOCAL
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	**OBRAS P/AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO - LOTE 1**
CONTRATISTA:	Ingeniería de Topografía y Caminos S.A. (T&C S.A.)
SUPERVISIÓN:	M.O.P.C.
MONTO:	**Gs. 16.456.064.022 (Guaraníes dieciséis mil cuatrocientos cincuenta y seis millones sesenta y cuatro mil veintidós)** I.V.A. incluido
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Local
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	Resolución Nº: 1779 / 2018 del 8/10/18
FECHA DE CONTRATO:	26/10/18 – (SG Ministro Nº: 309/2018)
ORDEN DE INICIO:	17-12-18
% AVANCE FISICO FINANCIERO ACUMULADO:	88,92%
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO:	12 meses
MONTO DEL CONTRATO MODIFICADO:	Gs. 64.857.500.000

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA CONSTE.-
Graciela Garrios Sanchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora / Paraguay

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a los Convenios Modificatorios suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago, se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y esta Contratista, y que los datos y valores han sido debidamente verificados, asumiendo toda la responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el párrafo 001 que se forman parte de la presente nota, en originales y copias respectivas, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

ING. BENJAMIN CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

Ing. Julio R. Lesme Vache
Representante Legal
SOCIO Nº 003 (tres)

59 anyuda

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 35905/2019

RECURRENTE:
T & C S. A. INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A.

NOMBRE Y APELLIDO:
ERNESTO BAEZ

TELEFONO:
021 602926

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO DE OBRA Nº 7 FACTURA Nº 1730 GS. 14.741.396.362 IVA INCLUIDO FONDO LOCAL - LLAMADO MOPC Nº 53/2018

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
CRIVEROS/ 19/07/2019 13:49:09

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 174
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

68 [illegible] y otro

Folio Nº: 105 (Ciento Cinco)

CIA
COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS

ANEXO 001 – A
Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 19 de julio de 2019

Señor:
Arnoldo Wiens Duersken
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente:

Nota Nº: 10/19

Referencia: Contrato S.G. Ministro Nº 309/2018 EJECUCIÓN DE OBRAS P/AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RÍO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I- EMBOCADURA-SAN ANTONIO-RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN Nº 1779/2018- ID Nº 342.874

Asunto: Solicitud de pago de Certificado Nº 7 - junio/2019. T&C S.A

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Normal Nº 7, correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de junio/2019, presentado por la Contratista T&C S.A

El monto a ser pagado correspondiente al Fondo Local es de Gs. 13.922.428.953 (Trece Mil Novecientos Veintidos Millones Cuatrocientos Veintiocho Mil Novecientos Cincuenta y Tres Guaranies), I.V.A. Incluido.-

(*) El monto de la Factura correspondiente al Fondo Local es de Gs 14.741.395.362 (Catorce Mil Setecientos Cuarenta y Un Millones Trescientos Noventa y Cinco Mil Trescientos Sesenta y Dos Guaranies), I.V.A. Incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	PEDIDO DE PAGO
CONTRATISTA:	T&C S.A
RESOLUCION DE ADJUDICACION:	N° 1.779/16
ID DEL CONTRATO:	ID N° 342.874. Contrato: S.G. MINISTRO N° 309/2018
FECHA DE CONTRATO:	26/10/2018
ORDEN DE INICIO:	21/12/2018
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RÍO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL. LOTE I- EMBOCADURA-SAN ANTONIO
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	65,67%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	12 MESES
MONTO DE CONTRATO (Modificado)	Gs. 84.657.500.000.- I.V.A. incluido.
(*) MONTO DE LA FACTURA:	Gs. 14.741.395.362.- I.V.A. Incluido.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Local

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmados entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, y constituyen el avance fisico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

(*) El contratista ha presentado la factura del presente certificado de conformidad a la Circular Nº 12/2011.
El presente Certificado tiene carácter provisorio, cualquier error u omisión podrá ser subsanado en las siguientes certificaciones.

Se adjuntan las documentaciones correspondientes debidamente foliadas citadas en el anexo que forma parte de la presente nota.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
MOPC

Ing. Miguel Angel Torres
Fiscalización
CIA S.A.
Compañía de Ingenieros Asociados S.A.

Ing. Julio [illegible]. Lesme V.
Representante Legal

Folio Nº: 106 (Ciento Seis)

DECLARACIÓN

Referencia: Documento adjunto al Certificado Nº 7 - junio/2019.

Empresa T&C S.A , Contratista para la Ampliación y Profundización del Canal de Toma de Aguas del Río Pilcomayo, Limpieza e Interconexión de Cañadas para la Conducción de las Aguas que ingresan al Territorio Nacional. Lote I: Embocadura-San Antonio.

Conforme a lo estipulado en la Sección 5. Términos de Referencia, "Funciones y Obligaciones", punto 14, para la Fiscalización de las Obras de Ampliación y Profundización del Canal de Toma de Aguas del Río Pilcomayo, Limpieza e Interconexión de Cañadas para la Conducción de las Aguas que ingresan al Territorio Nacional, Lote I: Embocadura-San Antonio; Lote II: San Antonio-Gral. Díaz; Lote III: Gral. Díaz-Estero Patiño", la Fiscalización certifica cuanto sigue:

a-) Que existe un Cronograma y Plan de Trabajo, actualizado y vigente, preparado por el Contratista y aprobado por la CNRP-MOPC, el cual permitirá cumplir satisfactoriamente con el Plazo contractual de terminación de obras.

b-) En el presente periodo, el avance parcial del mes es de 25,33%, superior al avance parcial previsto en el Avance Programado para ese mes que es de 11,03%, asimismo, el avance acumulado ejecutado de 85,97% es superior al avance acumulado programado que es de 37,51%, por lo que el mismo viene siendo cumplido hasta el mes correspondiente al presente certificado, circunstancia reflejada en el certificado de obras respectivo.

c-) Que el equipo y personal puesto en obra por el Contratista, en el mes del certificado de trabajo, cumple satisfactoriamente lo comprometido en el Cronograma y Plan de Trabajo vigente.

d.) Que el Contratista ha presentado el documento que acredite el pago de las cargas sociales del personal.

e-) Que las medidas de mitigación de los impactos ambientales directos establecidos en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAGs) que son parte integrante de los Pliegos de Bases y Condiciones, así como las Medidas de Mitigación de Impactos Ambientales Indirectos incluidas en el Plan de Gestión Ambiental Genérico (PGAG) correspondiente al establecido por la Secretaría del Ambiente (SEAM) mediante Resolución SEAM 88/2015; son cumplidas parcialmente por el Contratista de acuerdo a los Cronogramas correspondientes vigentes y aprobados por la Supervisión de la Dirección de Gestión Socio Ambiental-DGSA/MOPC.

Ing. Miguel Ángel Torres
Fiscalización
CIA S.A.
Compañía de Ingenieros Asociados S.A.

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Parma Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

Folio Nº: 107 (Ciento Siete)

ANEXO 001 - B

PRESENTACIÓN DE PEDIDO DE PAGO

Certificado N°		Mes/Año: JUNIO 2019	% Avance Físico: 25,39%
Descripción de la Obra:	LLAMADO MOPC N° 53/2018 SBE EJECUCION DE OBRAS P/AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO - Resolución de Adjudicación Nº: 1779/2018– Contrato S.G. Ministro N° 309/2018		
Empresa Contratista:	INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. (T & C S.A.)		
Monto Solicitado:	Gs. 14.741.395.362	Son Guaraníes catorce mil setecientos cuarenta y un millones trescientos noventa y cinco mil trescientos sesenta y dos	
Fuente de Financiamiento:	Fondo Local (Gs)		

	RECAUDOS REMITIDOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIÓN
1	ANEXO 001-A (Nota de la Fiscalización de Obra al MOPC, solicitando el pago del Certificado de Obra.)	X			Folio N° 001
2	ANEXO 001-B (Listado de Documentos presentados)	X			Folio N° 002
3	Nota del Contratista a la Fiscalización de Obra solicitando el pago del Certificado.	X			Folio N° 003
4	Factura Crédito - Fondo Local (Numerada)	X			Folio N° 004
5	Informe de la Fiscalziación sobre Avance de la Obra	X			Folios N° 005 al 006
6	Certificado de Obra Normal	X			Folios N° 007 al 010
7	Acta de Medición por ítems de Obra	X			Folios N° 011 al 012
8	Planilla de Medición, Cómputos y Hojas de Cálculos	X			Folios N° 013 al 062
8	Cronograma Físico Financiero - Avance Real	X			Folios N° 063 al 065
10	Resumen de Facturas, Cantidades y Montos certificados	X			Folios N° 066 al 069
11	Cronograma Físico Financiero - Vigente	X			Folios N° 070 al 071
12	Copia de la Nota de Presentación Informe Ambiental	X			Folios N° 072 al 073
13	Copia de Polizas vigentes	X			Folios N° 074 al 075
14	Certificado de Cumplimiento Tributario, emitido por la S.E.T.	X			Folios N° 076 al 077
15	Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social	X			Folios N° 078 al 079

Observaciones Generales:

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme Vache
Representante Legal
T&C S.A.

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Gracielo Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 874
Padre D'Penna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

Folio N°: 002 (dos)

Folio Nº: 108 (Ciento Ocho)

CONSTRUCCIONES CIVILES, VIALES E INDUSTRIALES
CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS Y DRAGADOS
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

Avda. Santa Teresa Nº 541 c/ Julio Cesar Franco
Tel.: (021) 671-005 - Fax 671-006
E-mail: itcsa@itcsa.com.py

T&C
INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A.

Asunción, 10 de JULIO de 2019

Señores
Ing. Miguel Torres
Representante Legal de la Fiscalización de Obra
Compañía de Ingenieros Asociados S.A. – CIA S.A.
Presente:

REF.: LLAMADO MOPC Nº 53/2018 SBE EJECUCION DE OBRAS P/AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO - Resolución de Adjudicación Nº: 1779/2018– Contrato S.G. Ministro Nº 309/2018
PEDIDO DE PAGO del Certificado de Obra Nº: 07 (SIETE) – JUNIO 2019 - FONDO LOCAL

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del **Certificado Nº: 07 (SIETE), correspondiente al periodo: JUNIO 2019**

El monto a ser pagado con Fondos Locales, es de **Gs. 14.741.395.362 (Guaraníes catorce mil setecientos cuarenta y un millones trescientos noventa y cinco mil trescientos sesenta y dos) I.V.A. incluido.**

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de Pago del Certificado de Obra Nº: 07 (SIETE) – JUNIO 2019 - FONDO LOCAL
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	OBRAS P/AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO - LOTE 1
CONTRATISTA:	Ingeniería de Topografía y Caminos S.A. (T&C S.A.)
SUPERVISIÓN:	M.O.P.C
MONTO:	**Gs. 14.741.395.362 (Guaraníes catorce mil setecientos cuarenta y un millones trescientos noventa y cinco mil trescientos sesenta y dos)** I.V.A. incluido
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Local
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	Resolución Nº: 1779 / 2018 del 3/10/18
FECHA DE CONTRATO:	26/10/18 – (SG Ministro Nº: 309/2018)
ORDEN DE INICIO:	17-12-18
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO ACUMULADO:	85,57%
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO:	12 meses
MONTO DEL CONTRATO MODIFICADO:	Gs. 84.657.500.000

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Ramírez Sánchez
Notaria y Escribana Pública
Reg. Nº 573
Padre D'Parma Nº 174 - Teléfono: (21) 954
Fndo. de la Mora - Pa

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a los Convenios Modificatorios suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago, se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y esta Contratista, y que los datos y valores han sido debidamente verificados, asumiendo toda la responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo 001 B que forman parte de la presente nota, en originales y copias respectivas, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme Vache
Representante Legal

Folio Nº: 109 (Ciento Nueve)

T & C S.A.

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A.

TOPOGRAFIA - TASACIONES - PROYECTOS
CONSTRUCCIONES CIVILES, INDUSTRIALES Y VIALES
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

OTROS ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA - COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS

Avda. Santa Teresa Nº 541 c/ Julio C. Franco
Tel.: (021) 671 005/6 - Fax: (021) 671 005
Fernando de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 13017613
Fecha Inicio Vigencia: 09/10/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2019
RUC: 80018457 - 2
FACTURA
Nº 001 - 001 0001730

Fecha de Emisión: Fernando de la Mora, 10 de julio de 2019 | Cond. De Venta: Contado: [ ] Crédito: [X]

Nombre ó Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) RUC: 80004239 - 5

Dirección: Oliva 411 esquina Alberdi Teléfono: 4149000

Nota Remisión Nº:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	LLAMADO MOPC Nº 53/2018 LPN-SBE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMAS DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL LOTE Nº 01 - ID Nº: 342.874 - CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 309/2018				
	CERTIFICADO Nº 07 (SIETE) correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de JUNIO 2019				
	Factura Ap - Cargo Fondo Local				
	Monto de Trabajos del mes c/IVA: 16.379.328.180				
	Monto de Trabajos corresp. al Fondo Local con IVA (100 %): 16.379.328.180				
	Monto de los Reajustes corresp. al Fondo Local c/IVA: 0				
	Total Certificado + Reajuste (c/IVA): 16.379.328.180				
	Devolución Anticipo (10%): -1.637.932.818				
	Penalizaciones: 0				
	Monto de la Factura con IVA : 14.741.395.362				14.741.395.362
	IVA = [(14.741.395.362) / 1,10] x 0,10 1.340.126.851				
	RETENCION FONDO DE REPARO 5% 818.966.409				
SUBTOTAL			0	0	14.741.395.362
TOTAL A PAGAR	Guaraníes Catorce Mil Setecientos Cuarenta y Un Millones Trescientos Noventa y Cinco Mil Trescientos Sesenta y Dos.-				14.741.395.362

Liquidación del IVA: (5%) (10%) Gs 1.340.126.851 TOTAL IVA: Gs 1.340.126.851

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

Editorial Continua S.R.
RUC: 80012713-7
José Berges Nº 276 c/ Eff. Ito. - Teléfono: (021) 516 000 - (021) 227 224
5 blocks 55x3 numerados de: 1524 / 1775 - 10/2018

ORIGINAL: BLANCO: Adm. Tributaria
DUPLICADO: BLANCO: Cliente
TRIPLICADO: BLANCO: No válido para Crédito Fiscal

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 574
Padre D'Parma Nº 114 - Telefax: 521 954
Fdo. de la Mora - Paraguay

53 cinco y tres

Folio Nº: 110 (Ciento Diez)

INFORME DE LA FISCALIZACIÓN SOBRE EL AVANCE DE OBRA

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

CERTIFICADO
BASICO
MENSUAL
DE OBRA
PROYECTO

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

CONTRATISTA	CONTRATANTE	SUPERVISIÓN
INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. Avda. Santa Teresa 541 021 6671 005 80018457-2	MOPC Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL RIO PILCOMAYO	MOPC - CNRP FISCALIZACIÓN CIA S.A.

OBRA: AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO

CERTIFICADO Nº: 7 - JUNIO 2019

LLAMADO Nº 53/2018	FECHA DEL CONTRATO	26/10/2018	a) AVANCE MENSUAL EJECUTADO 25,33%
CONTRATO Nº: 309/2018	FECHA DE INICIO	21/12/2018	b) AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO 37,51%
RESOLUCIÓN Nº. 1779/2018	PLAZO CONTRACTUAL	12 MESES	c) AVANCE ACUMULADO EJECUTADO 85,97%
MONTO DEL CONTRATO Gs. 64.657.500.000	PLAZO MODIFICADO		d) ATAM (CORRECIO POR LLUVIA) 91,58%

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES					% de Avance Acumulado	PRECIO UNITARIO (Gs) IVA INCLUIDO	MONTOS		
			CONTRACTUAL	CNRP 01	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO			ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
	[illegible]											
1	Excavación y remoción de sedimentos desde embocadura hasta progresiva 45+000	m³	1,00	1,00	1.985.714,54	881.988,00	2.867.702,54		17.600	35.245.718.812	15.899.388.400	51.045.105.212
2.1	Relleno de Terraplén	m³	1,00	1,00	91.410,01	13.140,00	104.550,01		39.319	3.594.150.183	516.651.660	4.110.801.843
3.1	Mejoramiento Muro de Protección - San Agustín	m³	1,00	1,00	270,00	3.490,00	3.760,00		49.788	12.632.760	163.290.120	175.922.880
4.2	Mejoramiento Muro de Protección - Pozo Hondo	m³	1,00	1,00	5.500,00		5.500,00		46.788	257.334.000		257.334.000
								TOTAL - IVA Incluido		38.209.835.755	16.379.328.180	55.589.163.935

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA Y CONSTE.-
Gracielo Gamarra Giménez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 174
Padre D'Perna Nº 114 Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

ING. JULIO R. LESME V.
REPRESENTANTE LEGAL
TDC S.A.

ING. MIGUEL JORGE
REPRESENTANTE LEGAL
CIA S.A.

ING. BLÁS CRISTALDO
M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Folio Nº: 113 (Ciento Trece)

CONTRATISTA	CONTRATANTE	SUPERVISIÓN
INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. Avda. Santa Teresa 541 021 6571 005 80018457-2	MOPC Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL RIO PILCOMAYO	MOPC - CNRP FISCALIZACIÓN CIA S.A.

OBRA: AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO

CERTIFICADO Nº: 7 - JUNIO 2019

LLAMADO Nº: 53/2018
CONTRATO Nº: 309/2018
RESOLUCIÓN Nº: 1779/2018
MONTO DEL CONTRATO: Gs. 61.657.500.000

FECHA DEL CONTRATO	26/10/2018	
FECHA DE INICIO	21/12/2018	
PLAZO CONTRACTUAL	12 MESES	
PLAZO MODIFICADO	0	

a) AVANCE MENSUAL EJECUTADO	25,33%
b) AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO	37,51%
c) AVANCE ACUMULADO EJECUTADO	85,97%
d) ATAM (CORREGIO POR LLUVIA)	91,68%

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO EXTERNO	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO LOCAL	MONTO TOTAL EN GUARANIES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	0	55.589.163.935	55.589.163.935
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	0	39.209.835.755	39.209.835.755
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	0	16.379.328.180	16.379.328.180
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACION - IVA INCLUIDO	0	0	0
5	ACOPIO DE MATERIAL - IVA INCLUIDO	0	0	0
6	CERTIFICADO DEL MES	0	16.379.328.180	16.379.328.180

DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA

COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: DONDE CONSTE.-
Gonzalo Sanchez Sandoval
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D. Fernando Nº 114 - Teléfono: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

	DETALLE DE LA FACTURA	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO EXTERNO	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO LOCAL	MONTO TOTAL EN GUARANIES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES - IVA INCLUIDO	0	16.379.328.180	16.379.328.180
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO	0		0
3	TOTAL BASICO + AJUSTES - IVA INCLUIDO	0	16.379.328.180	16.379.328.180
4	DEVOLUCION DEL ANTICIPO (10%)	0	1.637.932.818	1.637.932.818
5	RETENCION DE GARANTIA (5%)	0	818.966.409	818.966.409
6	PENALIZACION	0	0	0
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA IVA INCLUIDO	0	14.741.395.362	14.741.395.362

CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS

Folio Nº: 114 (Ciento Catorce)

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

ING. JULIO R. LESME V.
REPRESENTANTE LEGAL
T&C S.A.

ING. MIGUEL TORRES
REPRESENTANTE LEGAL
CIA S.A.

ING. BLÁS CRISTALDO
M.O.P.C.
ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

CONTRATISTA	CONTRATANTE	SUPERVISIÓN
INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. Avda. Santa Teresa 541 021 6671 005 80018457-2	MOPC Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL RIO PILCOMAYO	MOPC - CNRP FISCALIZACIÓN CIA S.A.

OBRA: AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO

CERTIFICADO N°: 7 - JUNIO 2019

LLAMADO N°: 53/2018	FECHA DEL CONTRATO 28/10/2018	a) AVANCE MENSUAL EJECUTADO	25,32%
CONTRATO N°: 309/2018	FECHA DE INICIO 21/12/2018	b) AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO	37,51%
RESOLUCIÓN N°: 1779/2018	PLAZO CONTRACTUAL 12 MESES	c) AVANCE ACUMULADO EJECUTADO	85,97%
MONTO DEL CONTRATO: Gs. 64.687.000.000	PLAZO MODIFICADO 0	d) ATAM (CORREGIO POR LLUVIA)	91,58%

A	DESCRIPCION DE VALORES ESTADISTICOS	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO EXTERNO	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO LOCAL	MONTO TOTAL EN GUARANIES (Gs)
	I. ANTICIPO			
1	ANTICIPO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA	0	6.465.750.000	6.465.750.000
2	DEVOLUCION DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR	0	3.920.983.575	3.920.983.575
3	DEVOLUCION DEL ANTICIPO DEL MES	0	1.637.932.818	1.637.932.818
4	DEVOLUCION DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES	0	5.558.916.393	5.558.916.393
5	SALDO DEL ANTICIPO	0	906.833.607	906.833.607
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS			
1	MONTO DEL MES	0	0	0
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	0	0	0
3	MONTO ACUMULADO	0	0	0
	III. RETENCIONES			
1	RETENCIONES DEL MES	0	318.966.409	318.966.409
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR	0	1.960.491.788	1.960.491.788
3	RETENCIONES ACUMULADAS	0	2.779.458.197	2.779.458.197
	IV. AJUSTES			
1	AJUSTES DEL MES	0	0	0
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	0	0	0
3	AJUSTES ACUMULADOS	0	0	0
	V. PENALIZACION			
1	PENALIZACION DEL MES	0	0	0
2	PENALIZACION ACUMULADA HASTA EL MES ANTERIOR	0	0	0
3	PENALIZACION ACUMULADA	0	0	0
	VI. RESUMEN			
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA EL MES ANTERIOR	0	39.209.835.755	39.209.835.755
1.1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS EN EL PRESENTE MES	0	16.379.328.180	16.379.328.180
1.2	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA	0	55.589.163.935	55.589.163.935
2	TRABAJOS POR ADMINISTRACION	0	0	0
3	ACOPIO DE MATERIAL	0	0	0
4	SALDO DEL ANTICIPO	0	906.833.607	906.833.607
5	AJUSTES ACUMULADOS	0	0	0
	RETENCIONES ACUMULADAS	0	2.779.458.197	2.779.458.197
	PENALIZACION ACUMULADAS	0	0	0
	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA	0	53.716.539.345	53.716.539.345

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. DOY FE.-
Graciela Beatriz Sanchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 374
Padre D'Parma Nº 114 - Telefax: 521 954
Fnda. de la Mora - Paraguay

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

Folio Nº: 115 (Ciento Quince)

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

ING. JULIO R. LESME V.
REPRESENTANTE LEGAL
T&C S.A.

ING. MIGUEL TORRES
REPRESENTANTE LEGAL
CIA S.A.

ING. BLAS CRISTALDO
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 52895/2019

RECURRENTE:
T Y C S.A.

NOMBRE Y APELLIDO:
CESAR CABALLERO

TELEFONO:
021 671006

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL SALDO DEL CERTIFICADO DE OBRA Nº 9 FACTURA Nº 1814 GS. 4.979.544.368 IVA INCLUIDO FONDO LOCAL -- LLAMADO MOPC Nº 53/2018.

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
CRIVEROS 11/10/2019 09:32:55

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Ramos Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Teletax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

47 autenticado

Folio Nº: 116 (Ciento DieciSeis)

ANEXO 001 – A
Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 20 de agosto de 2019

Señor:
Arnoldo Wiens Dursken
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Nota Nº: 14/19
Referencia: Contrato S.G. Ministro Nº 309/2018 EJECUCIÓN DE OBRAS P/AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RÍO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I- EMBOCADURA-SAN ANTONIO-RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN N° 1779/2018– ID Nº 342.874

Asunto: Solicitud de pago de Certificado Nº 8 - julio/2019. T&C S.A

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Normal Nº 8, correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de julio/2019, presentado por la Contratista T&C S.A

El monto a ser pagado correspondiente al Fondo Local es de Gs. 7.163.978.559 (Siete Mil Ciento Sesenta y Tres Millones Novecientos Setenta y Ocho Mil Quinientos Cincuenta y Nueve Guaranies), I.V.A. Incluido.-

(*) El monto de la Factura correspondiente al Fondo Local es de Gs. 7.585.389.062 (Siete Mil Quinientos Ochenta y Cinco Millones Trescientos Ochenta y Nueve Mil Sesenta y Dos Guaranies), I.V.A. Incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**PEDIDO DE PAGO**
CONTRATISTA:	T&C S.A
RESOLUCION DE ADJUDICACION:	N° 1.779/18
ID DEL CONTRATO:	ID N° 342.874. Contrato: S.G. MINISTRO N° 309/2018
FECHA DE CONTRATO:	26/10/2018
ORDEN DE INICIO:	21/12/2018
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL. LOTE I- EMBOCADURA-SAN ANTONIO
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	99,01%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	12 MESES
MONTO DE CONTRATO (Modificado)	Gs. 64.657.500.000.- I.V.A. incluido.
(*) MONTO DE LA FACTURA:	Gs. 7.585.389.062.- I.V.A. Incluido.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Local

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmados entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, y constituyen el avance fisico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

(*) El contratista ha presentado la factura del presente certificado de conformidad a la Circular Nº 12/2011.
El presente Certificado tiene carácter provisorio, cualquier error u omisión podrá ser subsanado en las siguientes certificaciones.

Se adjuntan las documentaciones correspondientes debidamente foliadas citadas en el anexo que forma parte de la presente nota.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Carlos Astigarribia
Jefe Interino
Unidad Técnica Operativa
CNRP - MOPC

Ing. Miguel Ángel Torres
Fiscalización
CIA S.A.
Compañía de Ingenieros Asociados S.A.

T & C S.A.

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A.

TOPOGRAFIA - TASACIONES - PROYECTOS
CONSTRUCCIONES CIVILES, INDUSTRIALES Y VIALES
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA - COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS

Avda. Santa Teresa Nº 541 c/ Julio C. Franco
Tel.: (021) 671 005/6 - Fax: (021) 671 005
Fernando de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 13017813
Fecha Inicio Vigencia: 09/10/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2019

RUC: 80018457 - 2

NOTA DE CREDITO

Nº 001 - 001 0000346

Fecha de Emisión: Fernando de la Mora, 30 de agosto de 2019 Comprobante de Venta: **Factura Crédito 001-001-0001757**

Nombre ó Razón Social: **Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones MOPC** RUC: 80004239-5

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
	LLAMADO MOPC N° 53/2018 LPN-SBE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMAS DE AGUAS DEL RÍO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL LOTE N° 01 - ID N°: 342.874 - **CONTRATO S.G. MINISTRO N° 309/2018**				
	CERTIFICADO N°: 08 (OCHO) correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de **JULIO 2019**				
	Factura Gs - Cargo Fondo Local				
	Monto Anulado Gs.	**1.170.998.474**			**1.170.998.474**
	IVA = [(1.170.998.474) / 1,10] x 0,10:	**106.454.407**			
	Ing. Julio R. Lesme V. *Representante Legal*				
SUBTOTAL			0	0	1.170.998.474
TOTAL A PAGAR	**Guaraníes Mil Ciento Setenta Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro.-**				1.170.998.474

Liquidación del IVA: (5%) Gs 0 (10%) Gs. 106.454.407 TOTAL IVA: Gs. 106.454.407

Editorial Continua s.a.
RUC: 80012713-7
José Berges Nº 274 c/ EE.UU - Teléfono: (021) 615 522 - (021) 227 224
1 block 50x3 301 al 350 - 10/2018

ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO BLANCO: Arch. Tributario
TRIPLICADO BLANCO: No valido para Crédito Fiscal

Ing. Carlos Estigarribia
Jefe Interino
Unidad Técnica Operativa
CNRP - MOPC

DECLARACIÓN

Referencia: Documento adjunto al Certificado Nº 8 - julio/2019.

Empresa T&C S.A , Contratista para la Ampliación y Profundización del Canal de Toma de Aguas del Río Pilcomayo, Limpieza e Interconexión de Cañadas para la Conducción de las Aguas que ingresan al Territorio Nacional. Lote I: Embocadura-San Antonio.

Conforme a lo estipulado en la Sección 5. Términos de Referencia, "Funciones y Obligaciones", punto 14, para la Fiscalización de las Obras de Ampliación y Profundización del Canal de Toma de Aguas del Río Pilcomayo, Limpieza e Interconexión de Cañadas para la Conducción de las Aguas que ingresan al Territorio Nacional, Lote I: Embocadura-San Antonio; Lote II: San Antonio-Gral. Díaz; Lote III: Gral. Díaz-Estero Patiño", la Fiscalización certifica cuanto sigue:

a-) Que existe un Cronograma y Plan de Trabajo, actualizado y vigente, preparado por el Contratista y aprobado por la CNRP-MOPC, el cual permitirá cumplir satisfactoriamente con el Plazo contractual de terminación de obras.

b-) En el presente periodo, el avance parcial del mes es de 13,04%, inferior al avance parcial previsto en el Avance Programado para ese mes que es de 14,71%, sin embargo, el avance acumulado ejecutado de 99,01% es superior al avance acumulado programado que es de 52,21%, por lo que el mismo viene siendo cumplido hasta el mes correspondiente al presente certificado, circunstancia reflejada en el certificado de obras respectivo.

c-) Que el equipo y personal puesto en obra por el Contratista, en el mes del certificado de trabajo, cumple satisfactoriamente lo comprometido en el Cronograma y Plan de Trabajo vigente.

d.) Que el Contratista ha presentado el documento que acredite el pago de las cargas sociales del personal.

e-) Que las medidas de mitigación de los impactos ambientales directos establecidos en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAGs) que son parte integrante de los Pliegos de Bases y Condiciones, así como las Medidas de Mitigación de Impactos Ambientales indirectos incluidas en el Plan de Gestión Ambiental Genérico (PGAG) correspondiente al establecido por la Secretaría del Ambiente (SEAM) mediante Resolución SEAM 88/2015; son cumplidas parcialmente por el Contratista de acuerdo a los Cronogramas correspondientes vigentes y aprobados por la Supervisión de la Dirección de Gestión Socio Ambiental-DGSA/MOPC.

Ing. Carlos Estigarribia
Jefe Interino
Unidad Técnica Operativa
CNRP - MOPC

Ing. Miguel Ángel Torres
Fiscalización
CIA S.A.
Compañía de Ingenieros Asociados S.A.

INFORME DE LA FISCALIZACIÓN SOBRE EL AVANCE DE OBRA

Ing. Carlos Estigarribia
Jefe Interino
Unidad Técnica Operativa
CNRP - MOPC

Obra: AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO – CONTRATO S.G. MINISTRO 309/2018

Contratista: INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. (T&C S.A.)

Comitente: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES – COMISIÓN NACIONAL DE APROVECHAMIENTO MÚLTIPLE DE LA CUENCA DEL RÍO PILCOMAYO.

Certificado N°: 8 **(SIETE)** -Periodo JULIO **2019**

INFORME DE LA SUPERVISIÓN

De conformidad con lo establecido en la Resolución Ministerial N° 2660/11 de fecha 22 de diciembre de 2011, referente al alcance de las funciones, esta Supervisión eleva la siguiente Constancia de Avance de Obras.

1- Plazo de Obra:

El Plazo contractual es de 12 meses conforme el Contrato S.G. Ministro N° 309/2018

2- Avances de la Obra:

De conformidad con el Cronograma Físico - Financiero Contractual, se tiene un Avance Programado Acumulado del 52,21% y la Obra presenta un Avance Ejecutado Acumulado del 99,01%.

3- Programa de Ejecución de los Trabajos:

Los trabajos previstos en el Cronograma de Avance para este mes, se desarrollaron sin inconvenientes, certificándose efectivamente los siguientes ítems:

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Excavación y remoción de sedimentos desde embocadura hasta progresiva 45+000	M^3	454.513,13
2.1	Alteo de Terraplén	M^3	8.593

4 - Condiciones climáticas:

En el presente mes se han registrado 2 días de lluvia que en general no afectaron el desarrollo normal de los trabajos.

5 - Conclusión:

En vista a los trabajos desarrollados y verificados por esta Supervisión, corresponde el pago del presente certificado.

Ing. Carlos Estigarribia
Jefe Interino
Unidad Técnica Operativa
CNRP - MOPC

.....
POR LA SUPERVISIÓN
Ing. Blás Cristaldo
M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ANEXO 001 - B

PRESENTACIÓN DE PEDIDO DE PAGO

Certificado N° 8 Mes/Año: JULIO 2010 % Avance Físico: 99,01%

Descripción de la Obra: **LLAMADO MOPC N° 53/2018 SBE EJECUCION DE OBRAS P/AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO - Resolución de Adjudicación N°: 1779/2018– Contrato S.G. Ministro N° 309/2018**

Empresa Contratista: INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. (T & C S.A.)

Monto Solicitado: **Gs. 7.585.389.062** **Son Guaraníes: Siete Mil Quinientos Ochenta y Cinco Millones Trescientos Ochenta y Nueve Mil Sesenta y Dos**

Fuente de Financiamiento: **Fondo Local (Gs)**

	RECAUDOS REMITIDOS		SI	NO	N/A	OBSERVACIÓN
1	**ANEXO 001-A**	(Nota de la Fiscalización de Obra al MOPC, solicitando el pago del Certificado de Obra.)	X			Folio N° 001
2	**ANEXO 001-B**	(Listado de Documentos presentados)	X			Folio N° 002
3	Nota del Contratista a la Fiscalización de Obra solicitando el pago del Certificado.		X			Folio N° 003
4	Factura Crédito - Fondo Local (Numerada)		X			Folio N° 004
5	Informe de la Fiscalización sobre Avance de la Obra		X			Folios N° 005 al 006
6	Certificado de Obra Normal		X			Folios N° 007 al 010
7	Acta de Medición por ítems de Obra		X			Folios N° 011 al 012
8	Planilla de Medición, Cómputos y Hojas de Cálculos		X			Folios N° 013 al 052
8	Cronograma Físico Financiero - Avance Real		X			Folios N° 053 al 055
10	Resumen de Facturas, Cantidades y Montos certificados		X			Folios N° 056 al 059
11	Cronograma Físico Financiero - Vigente		X			Folios N° 060 al 061
12	Copia de la Nota de Presentación Informe Ambiental		X			Folios N° 062 al 064
13	Copia de Pólizas vigentes		X			Folios N° 065 al 067
14	Certificado de Cumplimiento Tributario, emitido por la S.E.T.		X			Folios N° 068 al 069
15	Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social		X			Folios N° 070 al 071

Observaciones Generales:

Ing. Carlos Estigarribia
Jefe Interino
Unidad Técnica Operativa
CNRP - MOPC

Ing. Julio R. Lesme Vache
Representante Legal
T&C S.A.

CONSTRUCCIONES CIVILES, VIALES E INDUSTRIALES
CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS Y DRAGADOS
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

Avda. Santa Teresa Nº 541 c/ Julio Cesar Franco
Tel.: (021) 671-005 - Fax 671-006
E-mail: itcsa@itcsa.com.py

INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA
Y CAMINOS S.A.

Asunción, 13 de AGOSTO de 2019

Señores
Ing. Miguel Torres
Representante Legal de la Fiscalización de Obra
Compañía de Ingenieros Asociados S.A. – CIA S.A.
Presente:

REF.: LLAMADO MOPC N° 53/2018 SBE EJECUCION DE OBRAS P/AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO - Resolución de Adjudicación Nº: 1779/2018– Contrato S.G. Ministro Nº 309/2018
PEDIDO DE PAGO del Certificado de Obra Nº: 08 (OCHO) – JULIO 2019 - FONDO LOCAL

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del **Certificado Nº: 08 (OCHO), correspondiente al periodo: JULIO 2019**

El monto a ser pagado con **Fondos Locales,** es de **Gs. 7.585.389.062 (Guaraníes siete mil quinientos ochenta y cinco millones trescientos ochenta y nueve mil sesenta y dos) I.V.A. incluido.**

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de Pago del Certificado de Obra Nº: 08 () – JULIO 2019 - FONDO LOCAL
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	OBRAS P/**AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO** - LOTE 1
CONTRATISTA:	Ingeniería de Topografía y Caminos S.A. (T&C S.A.)
SUPERVISIÓN:	M.O.P.C.
MONTO:	**Gs. 7.585.389.062 (Guaraníes siete mil quinientos ochenta y cinco millones trescientos ochenta y nueve mil sesenta y dos)** I.V.A. incluido
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Local
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	Resolución Nº: 1779 / 2018 del 8/10/18
FECHA DE CONTRATO:	26/10/18 – (SG Ministro Nº: 309/2018)
ORDEN DE INICIO:	17-12-18
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO ACUMULADO:	99,01%
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO:	12 meses
MONTO DEL CONTRATO MODIFICADO:	Gs. 64.657.500 000

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a los Convenios Modificatorios suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago, se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y esta Contratista, y que los datos y valores han sido debidamente verificados, asumiendo toda la responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo 001 B que forman parte de la presente nota, en originales y copias respectivas, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Carlos Estigarribia
Jefe Interino
Unidad Técnica Operativa
CNRP - MOPC

Ing. Julio R. Lesme Vache
Representante Legal

FOLIO Nº 003 (tres)

T & C S.A.

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A.

TOPOGRAFIA - TASACIONES - PROYECTOS
CONSTRUCCIONES CIVILES, INDUSTRIALES Y VIALES
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA - COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS

Avda. Santa Teresa Nº 541 c/ Julio C. Franco
Tel.: (021) 671 005/6 - Fax: (021) 671 005
Fernando de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 13017813
Fecha Inicio Vigencia: 09/10/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2019

RUC: 80018457 - 2

FACTURA

Nº 001 - 001 0001757

Fecha de Emisión: Fernando de la Mora, 13 de agosto de 2019 | Cond. De Venta: Contado: [ ] Crédito: [X]

Nombre ó Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | RUC: 80004239 - 5

Dirección: Oliva 411 esquina Alberdi | Teléfono: 4149000

Nota Remisión Nº:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	LLAMADO MOPC N° 53/2018 LPN-SBE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMAS DE AGUAS DEL RÍO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL LOTE N° 01 - ID N°: 342.874 - **CONTRATO S.G. MINISTRO N° 309/2018**				
	CERTIFICADO Nº: 08 (OCHO) correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de **JULIO 2019**				
	Factura Gs - Cargo Fondo Local				
	Monto de Trabajos del mes c/IVA: 8.428.210.069				
	Monto de Trabajos corresp. al Fondo Local con IVA (100 %): 8.428.210.069				
	Monto de los Reajustes corresp. al Fondo Local c/IVA: 0				
	Total Certificado + Reajuste (c/IVA): 8.428.210.069				
	Devolución Anticipo (10%): -842.821.007				
	Penalizaciones: 0				
	Monto de la Factura con IVA : 7.585.389.062				7.585.389.062
	IVA = [(7.585.389.062) / 1,10] x 0,10: 689.580.824				
	RETENCION FONDO DE REPARO 5% 421.410.503				
SUBTOTAL			0	0	7.585.389.062
TOTAL A PAGAR	Guaranies Siete Mil Quinientos Ochenta y Cinco Millones Trescientos Ochenta y Nueve Mil Sesenta y Dos.-				7.585.389.062

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

Liquidación del IVA: (5%) (10%) Gs 689.580.824 TOTAL IVA: Gs 689.580.824

Editorial Continua s.a.
RUC: 80012713-7
José Berges Nº 274 c/ EE.UU. - Teléfono: (021) 615 522 - (021) 227 224
5 blocks 50x3 numerados del 1526 / 1775 - 10/2018

ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO BLANCO: Arch. Tributario
TRIPLICADO BLANCO: No valido para Crédito Fiscal

Ing. Carlos Estigarribia
Jefe Interino
Unidad Técnica Operativa
CNRP - MOPC

CERTIFICADO BASICO MENSUAL DE OBRA

Ing. Carlos Estigarribia
Jefe Interino
Unidad Técnica Operativa
CNRP - MOPC

CONTRATISTA	CONTRATANTE	SUPERVISIÓN
INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. Avda. Santa Teresa 541 021 6671 005 80018457-2	MOPC Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL RIO PILCOMAYO	MOPC - CNRP FISCALIZACIÓN CIA S.A.

OBRA: AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO

CERTIFICADO N°: 8 - JULIO 2019

LLAMADO N°: 53/2018	FECHA DEL CONTRATO	26/10/2018	a) AVANCE MENSUAL EJECUTADO	13,04%
CONTRATO N°: 309/2018	FECHA DE INICIO	21/12/2018	b) AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO	52,21%
RESOLUCIÓN N°: 1779/2018	PLAZO CONTRACTUAL	12 MESES	c) AVANCE ACUMULADO EJECUTADO	99,01%
MONTO DEL CONTRATO: Gs. 64.657.500.000	PLAZO MODIFICADO		d) ATAM (CORREGIO POR LLUVIA)	104,61%

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO (Gs) IVA INCLUIDO	MONTOS		
			CONTRACTUAL	CMN° 01	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
	AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO										
1	Excavación y remoción de sedimentos desde embocadura hasta progresiva 45+000	m³	1,00	1,00	2.867.702,54	454.513,59	3.322.216,13	17.800	51.045.105.212	8.090.341.902	59.135.447.114
2.1	Alteo de Terraplén	m³	1,00	1,00	104.550,01	8.593,00	113.143,01	39.319	4.110.801.843	337.868.167	4.448.670.010
3.1	Mejoramiento Muro de Protección - San Agustín	m³	1,00	1,00	3.760,00	---	3.760,00	46.788	175.922.880	---	175.922.880
4.2	Mejoramiento Muro de Protección - Pozo Hondo	m³	1,00	1,00	5.500,00	---	5.500,00	46.788	257.334.000	---	257.334.000
								TOTAL - IVA incluido	55.589.163.935	8.428.210.069	64.017.374.004

Folio Nº: 008 (Ocho)

Ing. Carlos Estigarribia
Jefe Interino
Unidad Técnica Operativa
CNRP - MOPC

ING. JULIO R. LESME V.
REPRESENTANTE LEGAL
T&C S.A.

ING. MIGUEL TORRES
REPRESENTANTE LEGAL
CIA S.A.

ING. BLÁS CRISTALDO
M.O.P.C.

CONTRATISTA	CONTRATANTE	SUPERVISIÓN
INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. Avda. Santa Teresa 541 021 6671 005 80018457-2	MOPC Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL RIO PILCOMAYO	MOPC - CNRP FISCALIZACIÓN CIA S.A.

OBRA: AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO

CERTIFICADO N°: 8 - JULIO 2019

LLAMADO N°: 53/2018	FECHA DEL CONTRATO	26/10/2018	a) AVANCE MENSUAL EJECUTADO	13,04%
CONTRATO N°: 309/2018	FECHA DE INICIO	21/12/2018	b) AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO	52,21%
RESOLUCIÓN N°: 1779/2018	PLAZO CONTRACTUAL	12 MESES	c) AVANCE ACUMULADO EJECUTADO	99,01%
MONTO DEL CONTRATO: Gs. 64.657.500.000	PLAZO MODIFICADO	0	d) ATAM (CORREGIO POR LLUVIA)	104,61%

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO EXTERNO	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO LOCAL	MONTO TOTAL EN GUARANIES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	0	64.017.374.004	64.017.374.004
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	0	55.589.163.935	55.589.163.935
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	0	8.428.210.069	8.428.210.069
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACION - IVA INCLUIDO	0	0	0
5	ACOPIO DE MATERIAL - IVA INCLUIDO	0	0	0
6	CERTIFICADO DEL MES	0	8.428.210.069	8.428.210.069

OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE y OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL SESENTA Y NUEVE

B	DETALLE DE LA FACTURA	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO EXTERNO	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO LOCAL	MONTO TOTAL EN GUARANIES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES - IVA INCLUIDO	0	8.428.210.069	8.428.210.069
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO	0	0	0
3	TOTAL BASICO + AJUSTES - IVA INCLUIDO	0	8.428.210.069	8.428.210.069
4	DEVOLUCION DEL ANTICIPO (10%)	0	842.821.007	842.821.007
5	RETENCION DE GARANTIA (5%)	0	421.410.503	421.410.503
6	PENALIZACION	0	0	0
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA IVA INCLUIDO	0	7.585.389.062	7.585.389.062

SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y DOS

Folio Nº: 009 (Nueve)

ING. JULIO R. LESME V.
REPRESENTANTE LEGAL
T&C S.A.

Ing. Carlos Estigarribia
Jefe Interino
Unidad Técnica Operativa
CNRP - MOPC

ING. MIGUEL TORRES
REPRESENTANTE LEGAL
CIA S.A.

ING. BLÁS CRISTALDO
M.O.P.C.

CONTRATISTA	CONTRATANTE	SUPERVISIÓN
INGENIERÍA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. Avda. Santa Teresa 541 021 6671 005 80018457-2	MOPC Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL RIO PILCOMAYO	MOPC - CNRP FISCALIZACIÓN CIA S.A.

OBRA: AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO

CERTIFICADO N°: 8 - JULIO 2019

LLAMADO N°: 53/2018	FECHA DEL CONTRATO	26/10/2018	a) AVANCE MENSUAL EJECUTADO 13,04%
CONTRATO N°: 309/2018	FECHA DE INICIO	21/12/2018	b) AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO 52,21%
RESOLUCIÓN N°: 1779/2018	PLAZO CONTRACTUAL	12 MESES	c) AVANCE ACUMULADO EJECUTADO 99,01%
MONTO DEL CONTRATO: Gs. 64.657.500.000	PLAZO MODIFICADO	0	d) ATAM (CORREGIO POR LLUVIA) 104,61%

A	DESCRIPCION DE VALORES ESTADISTICOS	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO EXTERNO	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO LOCAL	MONTO TOTAL EN GUARANIES (Gs)
	I. ANTICIPO			
1	ANTICIPO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA	0	6.465.750.000	6.465.750.000
2	DEVOLUCION DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR	0	5.558.916.393	5.558.916.393
3	DEVOLUCION DEL ANTICIPO DEL MES	0	842.821.007	842.821.007
4	DEVOLUCION DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES	0	6.401.737.400	6.401.737.400
5	SALDO DEL ANTICIPO	0	64.012.600	64.012.600
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS			
1	MONTO DEL MES	0	0	0
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	0	0	0
3	MONTO ACUMULADO	0	0	0
	III. RETENCIONES			
1	RETENCIONES DEL MES	0	421.410.503	421.410.503
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR	0	2.779.458.197	2.779.458.197
3	RETENCIONES ACUMULADAS	0	3.200.868.700	3.200.868.700
	IV. AJUSTES			
1	AJUSTES DEL MES	0	0	0
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	0	0	0
3	AJUSTES ACUMULADOS	0	0	0
	V. PENALIZACION			
1	PENALIZACION DEL MES	0	0	0
2	PENALIZACION ACUMULADA HASTA EL MES ANTERIOR	0	0	0
3	PENALIZACION ACUMULADA	0	0	0
	VI. RESUMEN			
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA EL MES ANTERIOR	0	55.589.163.935	55.589.163.935
1.1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS EN EL PRESENTE MES	0	8.428.210.069	8.428.210.069
1.2	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA	0	64.017.374.004	64.017.374.004
2	TRABAJOS POR ADMINISTRACION	0	0	0
3	ACOPIO DE MATERIAL	0	0	0
4	SALDO DEL ANTICIPO	0	64.012.600	64.012.600
5	AJUSTES ACUMULADOS	0	0	0
6	RETENCIONES ACUMULADAS	0	3.200.868.700	3.200.868.700
7	PENALIZACION ACUMULADAS	0	0	0
8	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA	0	60.880.517.904	60.880.517.904

ING. JULIO R. LESME V.
REPRESENTANTE LEGAL
T&C S.A.

Ing. Carlos Estigarribia
Jefe Interino
Unidad Técnica Operativa
CNRP - MOPC

ING. MIGUEL TORRES
REPRESENTANTE LEGAL
CIA S.A.

ING. BLÁS CRISTALDO
M.O.P.C.

Folio Nº: 010 (Diez)

Folio Nº: 011 (Once)

CONSTRUCCIONES CIVILES, VIALES E INDUSTRIALES
CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS Y DRAGADOS
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

Avda. Santa Teresa Nº 541 c/ Julio Cesar Franco
Tel.: (021) 671-005 - Fax 671-006
E-mail: itcsa@itcsa.com.py

INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A.

ANEXO 001 - A
Presentación de Pedido de Pago – CNRP / MOPC

Asunción, 04 de SEPTIEMBRE del 2019

Señores
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
COMISIÓN NACIONAL DE APROVECHAMIENTO MÚLTIPLE DE LA CUENCA DEL RÍO PILCOMAYO
ING. BLÁS CRISTALDO, SUPERVISOR DE OBRA
Presente:

REF.: LLAMADO MOPC N° 53/2018 SBE EJECUCION DE OBRAS P/AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO - Resolución de Adjudicación Nº: 1779/2018– Contrato S.G. Ministro Nº 309/2018
PEDIDO DE PAGO del Saldo del Certificado de Obra Nº: 08 (OCHO) – JULIO 2019 - FONDO LOCAL

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Saldo del **Certificado Nº: 08 (OCHO), correspondiente al periodo: JULIO 2019**

El monto a ser pagado con **Fondos Locales,** es de **Gs. 1.170.998.474 (Guaraníes mil ciento setenta millones novecientos noventa y ocho mil cuatrocientos setenta y cuatro) I.V.A. incluido.**

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de Pago del Saldo del Certificado de Obra Nº: 08 (OCHO) – JULIO 2019 - FONDO LOCAL
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	OBRAS P/**AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO** - LOTE 1
CONTRATISTA:	Ingeniería de Topografía y Caminos S.A. (T&C S.A.)
SUPERVISIÓN:	M.O.P.C.
MONTO:	**Gs. 1.170.998.474 (Guaraníes mil ciento setenta millones novecientos noventa y ocho mil cuatrocientos setenta y cuatro)** I.V.A. incluido
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Local
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	Resolución Nº: 1779 / 2018 del 8/10/18
FECHA DE CONTRATO:	26/10/18 – (SG Ministro Nº: 309/2018)
ORDEN DE INICIO:	17-12-18
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO ACUMULADO:	99,01%
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO:	12 meses
MONTO DEL CONTRATO MODIFICADO:	Gs. 64.657.500.000

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada, que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y al Convenio Modificatorio suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago, se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones en folios, citadas en el anexo 001 B que forman parte de la presente nota, en un original y una copia autenticada, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Carlos Estigarribia
Jefe Interino
Unidad Técnica Operativa

ANEXO 001 - B

PRESENTACIÓN DE PEDIDO DE PAGO

Certificado N°	**Nº: 08 (OCHO) SALDO PENDIENTE DE PAGO**	Mes/Año:	**JULIO 2019**	% Avance Físico:	**99,01%**
Descripción de la Obra:	**LLAMADO MOPC Nº 53/2018 SBE EJECUCION DE OBRAS P/AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO - Resolución de Adjudicación Nº: 1779/2018– Contrato S.G. Ministro Nº 309/2018**				
Empresa Contratista:	**INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. (T & C S.A.)**				
Monto Solicitado:	Gs.	**1.170.998.474**	**Son Guaraníes Mil Ciento Setenta Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro .-**		
Fuente de Financiamiento:	**FONDO LOCAL**				

	RECAUDOS REMITIDOS	*SI*	*NO*	*N/A*	*OBSERVACIÓN*
1	**ANEXO 001-A** (Nota al MOPC, solicitando el pago del Saldo del Certificado de Obra.)	X			Folios 01
2	**ANEXO 001-B** (Listado de Documentos presentados)	X			Folios 02
3	Factura Crédito - **FONDO LOCAL** (Numerada)	X			Folios 03
4	Detalle del Pedido de Pago del Saldo del Certificado	X			Folios 04 al 05
5	**Documentos de Respaldo del Detalle del Pedido de Pago:** - Copia Pedido Pago Fiscalización; Anexo 001 B; Pedido Pago Contratista; - Copias de Facturas; - Copias de Notas de Credito; - Recibo de Dinero; Extracto Bancario; Retención de Impuestos - Copia del Certificado Básico Mensual	X			Folios 06 al 15
6	Copia del informe de verificaciíon de pólizas y garantías	X			Folios 16 al 18
7	Certificado de Cumplimiento Tributario, emitido por la S.E.T.	X			Folios 19 al 20

Observaciones Generales:

Ing. Carlos Estigarribia
Jefe Interino
Unidad Técnica Operativa
SOPC - MOPC

Ing. Julio R. Lesme Vache
Representante Legal
T&C S.A.

T & C S.A.

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A.

TOPOGRAFIA - TASACIONES - PROYECTOS
CONSTRUCCIONES CIVILES, INDUSTRIALES Y VIALES
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA - COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS

Avda. Santa Teresa Nº 541 c/ Julio C. Franco
Tel.: (021) 671 005/6 - Fax: (021) 671 005
Fernando de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 13017813
Fecha Inicio Vigencia: 09/10/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2019

RUC: 80018457 - 2

FACTURA

Nº 001 - 001 0001769

Fecha de Emisión: Fernando de la Mora, 4 de setiembre de 2019 — Cond. De Venta: Contado: [ ] Crédito: [X]

Nombre ó Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) — RUC: 80004239 - 5

Dirección: Oliva 411 esquina Alberdi — Teléfono: 4149000

Nota Remisión Nº:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	LLAMADO MOPC N° 53/2018 LPN-SBE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMAS DE AGUAS DEL RÍO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL LOTE N° 01 - ID N°: 342.874 - **CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 309/2018**				
	CERTIFICADO Nº: 08 (OCHO) correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de **JULIO 2019**				
	Factura Gs - Cargo Fondo Local				
	Monto de Trabajos del mes c/IVA: 1.170.998.474				
	Monto de Trabajos corresp. al Fondo Local con IVA (100 %): 1.170.998.474				
	Monto de los Reajustes corresp. al Fondo Local c/IVA: 0				
	Total Certificado + Reajuste (c/IVA): 1.170.998.474				
	Devolución Anticipo (10%):				
	Penalizaciones: 0				
	Monto de la Factura con IVA : 1.170.998.474				1.170.998.474
	IVA = [(1.170.998.474) / 1,10] x 0,10: 106.454.407				
SUBTOTAL			0	0	1.170.998.474
TOTAL A PAGAR	Guaraníes Mil Ciento Setenta Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro.-				1.170.998.474

Liquidación del IVA: (5%) (10%) Gs 106.454.407 TOTAL IVA: Gs 106.454.407

Ing. Agr. MAg. Helen Niedhammer de Meinen
Director
Comisión Nacional Río Pilcomayo

Ing. Julio E. Lesme V.
Representante Legal

Editorial Continua s.a.
RUC: 80012713-7
José Berges N° 274 c/ EE.UU. - Teléfono: (021) 615 522 - (021) 227 224
5 blocks 50x3 numerados del 1526 / 1775 - 10/2018

ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO BLANCO: Arch. Tributario
TRIPLICADO BLANCO: No valido para Crédito Fiscal

Ing. Carlos Estigarribia
Jefe Interino
Unidad Técnica Operativa
CNRP - MOPC

DETALLE DEL PEDIDO DEL SALDO DEL CERTIFICADO DE OBRA

Ing. Carlos Estigarribia
Jefe Interino
Unidad Técnica Operativa
CNRP - MOPC