23 (veintitres).

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY

PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

SECRETARIA GENERAL - MESA DE ENTRADA ÚNICA

Registro de Ingreso de Documento

El Expediente de esta correspondencia es: MEU Nº **43850/2025**

A nombre del titular: CONSORCIO CONTROL RUTA 5

Fecha y Hora de recepción: 23/10/2025 13:18:45

Este documento fue registrado por: DOMINGUEZ SERGIO

Para conocer el estado del trámite ingrese al sitio:
www.mopc.gov.py - ICONO " Consultas/Consulta de Expediente MEU"

Datos del contacto:
Tel.: (021) 414 9000 Interno: 721, 725 o 738

La recepción del Documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes.-

22 (veintidos)

CONSORCIO Control Ruta 5

Asunción, 20 de octubre de 2025

Señor
Ing. Hugo Maidana, Coordinador
UNE FOCEM – DV
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente:

Nota N° 101/2025
Ref.: Llamado MOPC N° 110/2019, "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER EJECUTADA CON FINANCIAMIENTO DEL FOCEM". ID 369.718.
Asunto: Remisión de prórroga por inclemencias climáticas y propuesta de Cronograma Físico-Financiero.

De nuestra mayor consideración.

Tenemos el agrado de dirigimos a usted, con relación con la Nota N/REF 6149/25, cuya copia se adjunta, a través de la cual la Contratista solicita la prórroga del Plazo de Ejecución por los días de lluvias y sus consecuencias acaecidas en el periodo comprendido entre el mes de Enero/2025 y el mes de Agosto/2025, y su correspondiente propuesta de Cronograma y Curva de Avance Físico-Financiero.

Al respecto, conforme a lo establecido en el literal "b" de la cláusula "16. Plazo de Ejecución" de las Condiciones Contractuales de Obra, y a los registros de la Fiscalización Residente, se presenta en anexo el resumen de los días prorrogables por lluvias y sus consecuencias.

En ese sentido, esta Fiscalización tiene parecer favorable a los 101 días prorrogables por lluvias y sus consecuencias solicitados por la Contratista, así como al Cronograma y Curva de Avance Físico – Financiero propuestos, por lo que se eleva a la Contratante para su aprobación, salvo mejor parecer.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

Ing. Miguel Ángel Torres
Representante Legal

Se adjuntan:
- Anexo a la Nota N° 101/2025.
- Nota N/REF 6149/25 de la Contratista y sus Anexos

CONSORCIO Control Ruta 5

ANEXO A LA NOTA N° 101/2025

Mes	Días de inclemencias climáticas (1)	Días prorrogables (según cláusula 16. de las Condiciones Contractuales) (2) = (1)
ene-25	9	9
feb-25	13	13
mar-25	10	10
abr-25	23	23
may-25	11	11
jun-25	22	22
jul-25	3	3
ago-25	10	10
TOTAL DE DIAS PRORROGABLES		**101**

Teniendo en cuenta los siguientes datos del Contrato de Obra:

- Orden de Inicio: 01/07/2022 (Nota DV N° 1484/2022).
- Plazo Original: 30 meses.
- Fin del Plazo (Original): 01/01/2025
- Fin del Plazo ampliado por CM Nº 2 (incluyendo inclemencias climáticas ocurridas hasta Diciembre/2024): 27/11/2025

Con los días prorrogables por inclemencias climáticas ocurridas hasta Agosto/2025, se tiene que:

- Fin del Plazo con prórroga por inclemencias climáticas: **08/03/2026**

Ing. Miguel A. Torres
Representante
CONSORCIO CONTROL RUTA 5