Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.
essap
Compromiso de calidad y eficiencia

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 11 de agosto de 2022.

NOTA GT N° /204/2022.

Señores
TECNOEDIL S.A.
En atención al Ing. Rolando Ríos Tomboly.

Referencia: Contrato N° 60/20 "ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE VIÑAS CUE VK4 – ID N° 373.986.

Por medio de la presente, me dirijo a Usted, en relación a la Nota OTO N° 37/22 (Expediente ESSAP S.A. 2975) de fecha 02 de agosto de 2022, donde fuera remitida los registros de precipitaciones a través de pluviómetro instalado en zona de obra) y copias de libros de obra, como soporte de solicitud de Prórroga de los Plazos de Ejecucion.

En ese sentido, luego del análisis de las documentaciones presentadas, se concluye en otorgar **1 (un) día de prórroga**, teniendo en cuenta, que, las labores en zona de obras, fueron afectadas por las precipitaciones registradas en fecha 16 de julio de 2022.

Sin otro particular, me despido atentamente.

Ing. Carlos Ramírez
Gerente Técnico

ING. CARLOS RAMÍREZ
GERENTE TÉCNICO
ESSAP S.A.
essapsa

11/08/22

14
CATORCE

TECNOEDIL S.A.
CONSTRUCTORA
www.tecnoedil.com.py

Asunción, 02 de agosto de 2022

Señores:
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.
Ing. Natalicio Chase – Presidente
Atn: Ing. Carlos Ramírez – Gerente Técnico
Presente

Nota OTO N° 37/22
Ref.: Contrato N°60 "Elaboración de Proyecto Ejecutivo y Construcción de la Ampliación de la Planta de Tratamiento de Viñas Cue VK4"
Asunto: Registro de precipitaciones Julio.

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, a fin de hacer entrega de los siguientes documentos: planilla de resumen del registro de precipitaciones, copias del libro de obras y respaldos, correspondientes al mes de Julio 2022, en atención a lo previsto según la Cláusula C.G.C. 23.1 – Prórroga de los Plazos de Ejecución, de las Condiciones Especiales del Contrato de referencia.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlos atentamente.

Ing. Ma. Fernanda Fretes
Residente de Obra
Tecnoedil S.A.
P/A

Ing. Rolando Ríos Tomboly
Representante Técnico y Legal

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY
essap sa
MESA DE ENTRADA
EXP. N°: 2975
FECHA: 02 AGO 2022 HORA: 13:48
TELEFONO: (0985) 523 380
CORREO ELECTRONICO:
RECIBIDO POR: Carolina Mendoza

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL - ESSAP S.A.

☐ SINDICO	☐ D. TÉC. Y D. INFORMÁTICO	☐ G. COMERCIAL
☐ S. GENERAL	☐ D. TALENTO HUMANO	☐ A. JURÍDICA
☐ S. DIRECTORIO	☐ G. AGUA NO CONTABILIZADA	☐ C. U. E. P.
☐ DIRECTORES	☐ D. COM. Y MARKETING	☐ G. OPERACIONES
☑ G. GENERAL	☐ D. PLAN. Y GESTION	☐ D. ALCANT. SANITARIO
☐ S. PRIVADA	☐ D. TRANS. Y ANTICORRUPCIÓN	☐ G. COM. REG. INTERIOR
☐ G. FINANCIERA	☐ D. CONTABILIDAD	☐ G. OP. REG. INTERIOR
☐ G. ADMINISTRATIVA	☑ G. UOC	☐ G. REDES
☐ G. TÉCNICA	☐ D. SEGURIDAD	☐ AUDITORIA INTERNA
☐ C. INTERINSTITUCIONAL	☐ C. CIBERSEGURIDAD	☐ MECIP

OBS.: P/A

Abg. Rosana Montiel Lezcano
Jefe de U.P.D
Secretaría General
OESSAP S.A.

- 2 AGO. 2022

Oficina Central:
Tte. 1° Demetrio Araújo Miño 107 esq. Sacramento
Telefax: +595 21 291 947 / 8
Asunción - Paraguay

Sucursal Capiatá:
Ruta N° 2 Mcal. Estigarribia Km. 18.5
Telefax: +595 228 631 600
Capiatá - Paraguay

Sucursal Encarnación:
Ruta N° 1 Km. 7 Barrio Paraná
Telefax: +595 [illegible]
San Juan del Paraná - Paraguay

6
SETS

TECNOEDIL S.A.

essap

REGISTRO DE PRECIPITACIONES

OBRA: ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE VIÑAS CUE VK4

MES	ACUMULADO 2021	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		SUB TOTAL
DIA	DÍAS	MM	DÍAS	MM	DÍAS	MM	DÍAS	MM	DÍAS	MM	DÍAS	MM	DÍAS	MM	DÍAS	MM	DÍAS	MM	DÍAS	MM	DÍAS	MM	DÍAS	MM	DÍAS	DÍAS
1	2	0,0	0	0,0	0	11,0	1	0,0	0	0,5	0	0,0	0	0,0	0											3
2	3	22,0	1	0,0	0	6,4	0	0,5	0	6,0	0	0,0	0	0,0	0											4
3	3	7,0	0	72,7	2	0,0	0	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0											5
4	4	0,0	0	45,4	2	0,0	0	20,00	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0											7
5	2	0,0	0	0,1	0	0,0	0	25,40	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0											3
6	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,1	0	0,0	0	24,2	1	0,0	0											2
7	2	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0											2
8	2	7,0	0	0,0	0	0,0	0	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0											2
9	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	4,4	0	0,1	0	0,0	0											1
10	3	10,0	1	0,0	0	0,0	0	0,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0											4
11	4	0,0	0	0,0	0	65,0	2	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,2	0											6
12	3	0,0	0	0,0	0	0,0	0	52,50	2	0,0	0	0,0	0	0,0	0											5
13	5	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,2	0											5
14	5	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	45,0	2	0,0	0	0,0	0											7
15	9	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	5,5	0											9
16	7	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	21,4	1	12,0	1											9
17	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0											1
18	0	0,0	0	0,0	0	7,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0											0
19	0	0,0	0	0,0	0	18,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0											1
20	1	0,0	0	2,6	0	0,0	0	5,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0											1
21	2	0,0	0	27,2	1	0,0	0	30,00	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0											4
22	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,00	0	0,0	0	0,6	0	0,0	0											1
23	1	0,0	0	0,0	0	52,5	2	10,00	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0											4
24	3	3,6	0	0,0	0	55,0	2	0,0	0	0,0	0	0,2	0	0,0	0											5
25	3	0,0	0	0,0	0	32,5	1	0,0	0	1,9	0	0,4	0	0,0	0											4
26	4	7,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	3,6	0	0,0	0	0,0	0											4
27	2	20,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	4,6	0	0,0	0	0,0	0											3
28	3	0,0	0	22,9	1	0,0	0	0,00	0	0,0	0	0,1	0	3,7	0											4
29	2	0,0	0			0,0	0	32,50	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0											3
30	5	0,0	0			37,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0											6
31	0	0,0	0			0,0	0			0,0	0			0,0	0											0
DIA	**84**	77,3	3	170,9	6	284,9	10	177,1	7	66,1	2	47,0	2	21,6	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	**115**

* Según el PBC pág. 165, en las Condiciones Generales del Contrato ítem 23.1 - Prorroga de los plazos de ejecución, como se muestra a continuación.

CGC 23.1 - PRORROGA DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN

mm	mm	días
0	10	0
10	40	1
40	100	2
100	-	3

5
CUCE

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1							0,0					
2							0,0					
3							0,0					
4							0,0					
5							0,0					
6							0,0					
7							0,0					
8							0,0					
9							0,0					
10							0,0					
11							0,2					
12							0,0					
13							0,2					
14							0,0					
15							5,5					
16							2,4					
17							0,0					
18							0,0					
19							0,0					
20							0,0					
21							0,0					
22							0,0					
23							0,0					
24							0,0					
25							0,0					
26							0,0					
27							0,0					
28							3,7					
29							0,0					
30							0,0					
31							0,0					
Total							12					
Máx. 24h							5,5					
Día Máx.							15					

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Ing. Magda Nocha Amarilla
Jefe Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

4
CUATRO

ESSAP S.A.

Licitación Pública Nacional Nº 03/2020 - ID Nº 373986
"Elaboración de Proyecto Ejecutivo y Construcción de la Aplicación de la Planta de Tratamiento de Viñas Cue VK4"

LIBRO DE OBRA Nº 0000665

Empresa Contratista: TECNOEDIL SA

Fiscalización: ESSAP SA

Fecha: Sábado 16/07/2022 Estado del Tiempo: Lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACION
1) Mampostería de elevación en Edificio de Reactivos (interior)	
2) Revoque interior en Edificio de Reactivos.	
3) Colocación de tapón y macizado con grouting en filtros	
4) Desencofrado: Canal de fango Sec 01	
5) Reparación con tramafix en Caja Sifonada	
6) Lluvia a partir de las 9:00 hs	
7) lectura del pluviómetro 12 mm.	

Observación Fiscalización:

Observación Contratista:

Ing. Ma. Fernanda Fretes
Residente de Obra
Tecnoedil S.A.

Firma Contratista

Ing. [illegible] Blanco C.
Coordinador - VK4

Firma Fiscalización

16/julio/2022

12,0mm.

* Según el PBC pág. 165, en las Condiciones Generales del Contrato ítem 23.1 - Prorroga de los plazos de ejecución, como se muestra a continuación.

C.G.C 23.1 - PRORROGA DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN

mm	mm	días
0	10	0
10	40	1
40	100	2
0	-	3

TECNOEDIL S.A.

Asunción, 20 de mayo 2021

Señores
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.
Ing. Natalicio Chase - Presidente
Atn: Ing. Zoilo Benítez – Gerente Técnico
Presente

Nota OTO N.° 32/21
Ref.: Contrato N°60 "Elaboración de Proyecto Ejecutivo y Construcción de la Ampliación de la Planta de Tratamiento de Viñas Cue VK4"
Asunto: Autorización a la Ing. Fernanda Fretes a firmar notas

De mi consideración:

Me dirijo a Ud., en el marco del contrato de referencia, con el objeto de informarle que autorizo a la Ing. Residente María Fernanda Fretes a firmar las notas en mi nombre

Sin otro particular, aprovecho para saludarlo muy cordialmente

ING. ROLANDO RÍOS TOMBOLY
REPRESENTANTE LEGAL
TECNOEDIL SA

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY
essap sa
MESA DE ENTRADA
EXT.: 1842
FECHA: 24 MAYO 2021 HORA: 9:40
TELEFONO: 225-0013 INT. 1215
CORREO ELECTRONICO:
RECIBIDO POR: Analia Bordenave

1
UNO