N° 0000021

ENCARNACIÓN
Gobierno Municipal

CONSTRUSACI
SERVICIOS DE ACTIVIDADES COMERCIALES E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANÓNIMA

CONTRATO N° 12/2023.

LIBRO DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIVERSOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACION, LPN N° 01/2023, ID N° 422780
"MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION"

Fecha: 09/03/2024 al 15/03/2024

Sin movimiento por excesiva humedad. en los tramos

Fecha: 16/03/2024 al 18/03/2024

Sin actividad por lluvias.

Fecha: 19/03/2024 al 20/03/2024

Sin movimiento en los tramos debido a la humedad en los mismos

Fecha: 21/03/2024

Sin actividad por lluvias

Fecha: 22/03/2024. al 24/03/2024

Sin actividad por humedad en los tramos en ejecución

CONTRATISTA

CONSTRUSACI
R.U.C.

Ing. Rene Miglio
Dir. de Infraestructura Pública y Serv.
Encarnación
Gobierno Municipal

Scanned with CamScanner

Nº 0000022

ENCARNACIÓN
Gobierno Municipal

CONSTRUSACI
SERVICIOS DE ACTIVIDADES COMERCIALES E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA

CONTRATO Nº 12/2023.

LIBRO DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIVERSOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACION, LPN Nº 01/2023, ID Nº 422780
"MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION"

Fecha: 25/03/2024 al 28/03/2024

Lote 1: Bº Las Delicias: Calle A. – Calle B. – Lote 2: Bº Los Arrobales. Calle Tr 1 – Lote 3: Bº Santa Cruz – Lote 6: Bº Chaipe. – Lote 8. Bº Santa Maria: Calle Reseda. – Lote 10: Bº Quiteria: Calle Loreto Vega + S.N 1 + S.N 2 Tr 1. + S.N 2 Tr 2.
- Prosiguen los trabajos de construcción de empedrados en los tramos.

Lote 1: Bº Las Delicias: Calle A. – Calle B 2. – Lote 6: Bº Chaipe. Calle Brasil
- Construcción de badenes con doble armadura y hormigón elaborado.

Lote 3: Bº Santa Cruz.
- Prosigue la colocación de encofrado y posterior carga de hormigon elaborado para el cordon cuneta

Lote 4: Bº Maria Florencia
- Badenes en sector final del tramo. También se ejecutaron badenes en bocacalle de canalización. Disposición y cargamento según lo acordado con la fiscalización

Fecha: 29/03/2024 al 01/04/2024

Lote 10: Bº Quiteria: Calle Loreto Vega + S.N. 1. + S.N. 2 Tr 1. + S.N. 2. Tr 2 – Lote 13: Bº San Pedro. Calle S.N. 1 – Lote 16: Bº Santa Librada. Calle Tres.

- Construcción de badenes, con doble armadura y hormigon elaborado

CONTRATISTA

CONSTRUSACI
RUC.. 80

Ing. René Miglio
Mat. Nº 12.643
Dir. de Infraestructura Pública y Serv.
Encarnación
Gobierno Municipal

Scanned with CamScanner

Nº 0000023

ENCARNACIÓN
Gobierno Municipal

CONSTRUSACI
SERVICIOS DE ACTIVIDADES COMERCIALES E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANÓNIMA

CONTRATO N° 12/2023.

LIBRO DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIVERSOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACION, LPN N° 01/2023, ID N° 422780
"MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION"

Lote 10: Bº Ka'agy Rory: Calle Los Granados. — Lote 12: Bº Los Espinillos Calle Santa Isabel — Lote 13: Bº Ka'agy Rory: Calle Las Tunas. — Calle S.N.1. — Lote 16: Bº Santa Librada: Calle Tres — Calle E.

En estos tramos continuan la construcción de empedrado.

Lote 16: Bº Santa Librada Calle Tres. — Calle E.

Prosigue la colocación de encofrado y posterior cargamento con hormigon elaborado para cordon cuneta.

Fecha: 02/04/2024

Lote 2: Los Arrabales: Calle Tres. — Lote 3: Bº Santa Cruz — Lote 12: Bº Los Espinillos: Calle Santa Isabel.

Continua la construcción de empedrados. en los tramos citados.

Lote 1: Bº Las Delicias: Calle A - Calle B.

Prosigue la colocación de encofrado y posterior cargamento con hormigon elaborado para cordon cuneta.

Lote 1: Bº Las Delicias: Calle A

Se ejecutó el cordón de cierre.

Lote 1: Bº Las Delicias: Calle B2.

Se ejecutó el cordon de cierre y la limpieza final del tramo.

CONTRATISTA

CONSTRUSACI RUC. 80

FISCALIZACIÓN
Ing. René Miglio
Dir. de Infraestructura Pública y Serv.
Encarnación
Gobierno Municipal

Scanned with CamScanner

N° 0000024

ENCARNACIÓN
Gobierno Municipal

CONSTRUSACI
SERVICIOS DE ACTIVIDADES COMERCIALES E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANÓNIMA

CONTRATO N° 12/2023.

LIBRO DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIVERSOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACION, LPN N° 01/2023, ID N° 422780
"MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION"

Lote 3: Bº Santa Cruz

- Preparación y cargamento de badén con hormigon elaborado y doble armadura.

Fecha: 03/04/2024

- Sin actividad por lluvias. en los tramos.

Fecha: 04/04/2024 al 05/04/2024

Lote 4: Bº Maria Florencia.

- En este tramo se procedió a la construcción de la losa de protección para los tubos colocados. en fechas anteriores.
- Se procedió a la construcción ala boca de tormenta. y piso de hormigon, según las indicaciones proveidas por la fiscalización
- Se ejecutaron los cabezales de PBC en el inicio de los tubos colocados anteriormente.

Lote 6: Bº Chaipe: Calle Brasil.

- Construcción de pavimento tipo empedrado.
- Prosiguen los trabajos de armado y carga del cordon cuneta
- Preparación y cargamento de baden con hormigon elaborado y doble armadura

CONTRATISTA

CONSTRUSACI
RUC. 5.000.2

INGENIERO MIGUEL
Dir. de Infraestructura Pública y Serv.
Dirección
Gobierno Municipal

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y SERVICIOS
ENCARNACION

N° 0000025

ENCARNACIÓN
Gobierno Municipal

CONSTRUSACI
SERVICIOS DE ACTIVIDADES COMERCIALES E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANÓNIMA

CONTRATO N° 12/2023.

LIBRO DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIVERSOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACION, LPN N° 01/2023, ID N° 422780
"MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION"

Lote 12: Bº Los Espinillos: Calle Santa Isabel

- Prosiguen los trabajos de construcción de empedrado
- Se agregaron los tubos correspondiente hasta completar el ancho requerido en las calles
- Se ejecutó la remoción de tubos de H°
- Se realizó la reconección de tubo de agua corriente en sector dañado por excavación

Fecha: 06/04/2024

Sin actividad por lluvias en los tramos.

Fecha: 07/04/2024 al 08/04/2024

Sin movimiento por humedad en los tramos.

Fecha: 09/04/2024

Lote 13: Bº Kaiagy Rory: Calle Las Tunas.

- Construcción de pavimento tipo empedrado.
- Prosiguen los trabajos de armado y carga del cordon cuneta.
- Preparación y cargamento de badén con hormigon elaborado y doble armadura.

CONTRATISTA

CONSTRUSACI

FISCALIZACIÓN

Ing. René Miglio
Dir. de Infraestructura Pública y Serv.
Encarnación
Gobierno Municipal

Scanned with CamScanner

N° 0000026

ENCARNACIÓN
Gobierno Municipal

CONSTRUSACI
SERVICIOS DE ACTIVIDADES COMERCIALES E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANÓNIMA

CONTRATO N° 12/2023.

LIBRO DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIVERSOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACION, LPN N° 01/2023, ID N° 422780
"MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION"

Lote 16: Bº Santa Librada: Calle Tres. – Calle. E. – Calle. F.

- Preparación y cargamento de baden con hormigon elaborado y doble armadura.
- Excavación para apertura del sector final del tramo. (Calle. E.)
- Construcción de pavimento tipo empedrado. (Calle. E.)
- Prosiguen los trabajos de encofrado y posterior cargamento con hormigon elaborado para cordon cuneta (Calle. E.)
- Excavación para apertura del (~~sector con hormigon~~) sector final del tramo (Calle F.)
- Prosiguen los trabajos de encofrado y posterior cargamento con hormigon elaborado para cordon cuneta. (Calle F.)

Lote 12: Bº B. Los Espinillos: Calle Santa Isabel.

- Construcción de pavimento tipo empedrado.

Fecha. 10/04/2024

Sin actividad por lluvias.

Fecha: 11/04/2024 al 12/04/2024.

Sin movimiento por humedad en los tramos en ejecución

CONTRATISTA

CONSTRUSACI

FISCALIZACIÓN

Ing. René Miglio
Dir. de Infraestructura Pública y Serv.
Encarnación
Gobierno Municipal

Scanned with CamScanner

N° 0000027

ENCARNACIÓN
Gobierno Municipal

CONSTRUSACI
SERVICIOS DE ACTIVIDADES COMERCIALES E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANÓNIMA

CONTRATO N° 12/2023.

LIBRO DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIVERSOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACION, LPN N° 01/2023, ID N° 422780
"MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION"

Fecha: 13/04/2024.

-Sin actividad por lluvias.

Fecha: 14/04/2024.

-Sin movimiento por humedad en los tramos en ejecución.

Fecha: 15/04/2024 al 16/04/2024.

-Sin actividad por lluvias.

Fecha: 17/04/2024 al 21/04/2024

Sin movimiento por humedad en los tramos en ejecución

Fecha: 22/04/2024 al 23/04/2024.

Sin actividad por lluvias.

Fecha: 24/04/2024

Sin movimento por humedad en los tramos en ejecución

CONTRATISTA

FISCALIZACION

Ing. René Miello
Dir. de Infraestructura Pública y Serv.
Encarnación

Scanned with CamScanner

N° 0000028

ENCARNACIÓN
Gobierno Municipal

CONSTRUSACI
SERVICIOS DE ACTIVIDADES COMERCIALES E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA

CONTRATO N° 12/2023.

LIBRO DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIVERSOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACION, LPN N° 01/2023, ID N° 422780
"MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION"

Fecha: 25/04/2024

-Sin actividad por lluvias.

-Fecha: 26/04/2024 al 29/04/2024

Sin movimiento por humedad en los tramos en ejecución

Fecha: 30/04/2024 al 01/05/2024.

Sin actividad por lluvias.

Fecha: 02/05/2024 — Sin actividad por lluvias.

Fecha: 03/05/2024 — Sin actividad por lluvias.

Fecha: 04/05/2024 — Sin actividad por lluvias.

CONTRATISTA

Ing. René Miglio
Dir. de Infraestructura Pública y Serv.
Encarnación
Gobierno Municipal

Scanned with CamScanner