Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Dictamen Técnico N° 02/2021

V° B°

Ing. Antonio Peláez – Guairá
Fiscalización - CPI MEC
Arq. Graciela Acosta – Caazapá
Fiscalización - CPI MEC

Fecha: 23 de marzo del 2021

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UEPP - MEC	
INFORME INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS - LLUVIAS	**PERIODO: FEBRERO 2021**
CVE 01/2019 - "Construcción de espacios de desarrollo infantil con técnicas constructivas alternativas mixtas" - Plurianual	
CONTRATISTA:	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.
ID N°	356.937
CONTRATO N°	10/2019
MONTO CONTRATO MAXIMO:	15.731.049.873 Gs.
MONTO DEL CONTRATO A EJECUTAR	15.731.049.873 Gs.
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	27/09/2019
LOTE N°	02
PLAZO	310 Días Corridos
PROYECTO:	" Construcción de espacios infantil con técnicas alternativas constructivas mixtas-Plurianual – ID No 356.937".
FISCALIZACIÓN	UEPP – CPI MEC
TOTAL INSTITUCIONES:	2
DEPARTAMENTO:	Guairá-Caazapá
VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS	La póliza de ejecución del Contrato se encuentra vigente hasta el 03/07/2021.

ANTECEDENTES DOCUMENTALES			
ITEM	**FECHA**	**DOCUMENTO**	**DESCRIPCIÓN**
1	04/02/2021	Nota SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.	Solicitar prórroga de plazos para la ejecución de obras por lluvias, ocurridas en el mes de febrero según Notas: UEPP MEC Exp. N° 1174 de fecha 03/03/2021 UEPP MEC Exp. N° 0157 de fecha 03/03/2021
2	-	Registro de precipitación diaria (mm) 2021	Mes de FEBRERO 2021 – Dpto. de Servicios Meteorológicos e hidrológicos para el Público. Villarrica del Espiritu Santo – Guairá. Mes de FEBRERO 2021 – Dpto. de Servicios Meteorológicos e hidrológicos para el Público. Caazapá.
3	**Guairá** 01/02/2021 02/02/2021 03/02/2021	Libro de Obras	En los Libros de Obras, de fecha mencionadas de febrero 2021, en los mismos se visualiza lo siguiente: *"Sin actividad en obra por lluvia".*
4	**Caazapá** 01/02/2021 02/02/2021 10/02/2021 21/02/2021 24/02/2021	Libro de Obras	En los Libros de Obras, de fecha mencionadas de febrero 2021, en los mismos se visualiza lo siguiente: *"Sin actividad en obra por lluvia".*

ANALISIS

La empresa SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A., presentó en tiempo y forma las solicitudes de prórroga por inclemencias climáticas, a la fiscalizadora UEPP-CPI MEC, según se establece en el PBC y las CGC.

C.G.C

24.2. Cuando la contratista invoque la suspensión de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climáticas deberá comunicar a la Contratante dentro de plazo máximo de siete (7) días del mes siguiente en que se haya producido la suspensión, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras.

En este sentido, se procede a verificar lo Solicitado por la Contratista:

Antonio Pelaez Garcia
Ingeniero Civil

Arq. Graciela Acosta de Rotela
Reg. Prof. MOPC N° 1.524

DÍA	Villarrica del Espíritu Santo DINAC	LIBRO DE OBRA Félix Pérez Cardozo	Caazapá DINAC	LIBRO DE OBRA Caazapá	DIAS ASIGNADOS
1	26,6	LLUVIA	30,0	LLUVIA	1
2	21,5	LLUVIA	16,0	LLUVIA	1
3	0,3	LLUVIA	2,0	LLUVIA	1
4					
5					
6					
7					
8					
9			2,8	LLUVIA	1
10	2,5	LLUVIA	5,0	LLUVIA	1
11					
12			2,0	LLUVIA	1
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23			1,5	LLUVIA	1
24			2,6	LLUVIA	1
25					

Mes de febrero 2021

De acuerdo a los puntos expuesto y el análisis de las documentaciones que conforman el expediente, a la luz de lo establecido en el PBC y las CGC, esta Fiscalización considera pertinente la aprobación de la prórroga del plazo de ejecución por 8 (ocho) días por inclemencias climáticas correspondientes al mes de febrero, según el Registro de precipitación diaria emitida por la DINAC.

Arq. Graciela Acosta de Rotela
Reg. Pap. PC Nº 1.524

Antonio Pelaez Garcia
Ingeniero Civil

Al respecto, se trae a colación lo establecido en las **CGC 24. Inclemencias Climáticas, 24.1** En caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento del mismo. **24.2** Cuando la contratista invoque la suspensión de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climáticas deberá comunicar a la Contratante dentro de plazo máximo de siete (7) días del mes siguiente en que se haya producido la suspensión, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras. La notificación deberá realizarse por escrito y en la misma se indicará la fecha de suspensión de los trabajos y las inclemencias acaecidas, con la documentación que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato.

Por lo expuesto, está Fiscalización, concluye que, en este caso, se aplica a todas las Instituciones Educativas, la prórroga por inclemencias climáticas correspondiente al mes de febrero, teniendo en cuenta que las mismas forman parte del Lote N° 2 – Guaira - Caazapá, del Contrato N°10/2019, y según las circunstancias alegadas, estos sucesos implican un impedimento directo al normal avance de las obras.

Se describe a continuación para mayor comprensión, los días de prórrogas aprobados por esta fiscalización UEPP CPI MEC, a la contratista solicitante:

N° DE LOTE	PRORROGA DE VIGENCIA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS	
Lote 2 – Guairá - Caazapá	**8 (ocho) días**	correspondiente al mes de febrero de 2021
Total de días por inclemencia climática	**8 (ocho) días**	

Se adjunta:

- Copia de la Notas de SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.
  UEPP MEC Exp. N° 1174 de fecha 03/03/2021
  UEPP MEC Exp. N° 0157 de fecha 03/03/2021
- Copia de la Nota de la Fiscalización N° 0 /21
- Copia del Registro de precipitación diaria (mm) Año 2021 febrero.
- Copia del Libros de Obras.
- Corrimiento de plazos.
- Copia del PRO N° 004 del mes de febrero 2021.- Certificado de Contabilización
  y Registro de Plazos.

Ing. Antonio Peláez
Fiscalización de obras- Guaira
CPI UEPP

Arq. Graciela Acosta
Fiscalización de obras – Caazapá
CPI UEPP

Corrimiento de plazo – LOTE 02 – CONTRATO 10 – SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A

Lotes de obras adjudicadas	Empresas adjudicada	ORDEN DE INICIO 1	NO EMISIÓN DE LA ORDEN 2	ADENDA 1	ADENDA 2	ADENDA 3
LOTE 02 **GUAIRÁ** **CAAZAPÁ** **2 INSTITUCIONES**	**SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A**	**01/11/2019** **310 DÍAS**	**254 DIAS** DESDE EL 02/01/2020 HASTA EL **11/09/ 2020**	PRORROGA POR 56 DÍAS – INCLEMENCIA CLIMATICA – ENERO A JUNIO/2020	PRORROGA POR 16 DÍAS – INCLEMENCIA CLIMATICA – JULIO - AGOSTO	PRORROGA POR 11 DÍAS – FUERZA MAYOR DESDE EL 21/03/20 HASTA EL 31/03/20
Corrimiento del plazo de ejecución de la Obra.		**06/09/2020**	**15/05/2021**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

ADENDA 4	ADENDA 5	ADENDA 6	ADENDA 7	ADENDA 8	ADENDA 9	Adenda 10	SOLICITUD
SUSTITUCIÓN, INCLUSIÓN, EXCLUSIÓN DE ÍTEMS Y RUBROS.	PRORROGA POR 5 DÍAS – INCLEMENCIA CLIMATICA – SETIEMBRE	PRORROGA POR 12 DÍAS – FUERZA MAYOR DESDE EL 01/04/20 HASTA EL 12/04/20	PRORROGA POR 06 DÍAS – INCLEMENCIA CLIMATICA - OCTUBRE	AMPLIACIÓN VIGENCIA DEL CONTRATO 10 HASTA EL 31/12/2021	PRORROGA POR 12 DÍAS – INCLEMENCIA CLIMATICA - DICIEMBRE	PRORROGA POR 15 DÍAS – INCLEMENCIA CLIMATICA – ENERO/21	PRORROGA POR 8 DÍAS – INCLEMENCIA CLIMATICA – FEBRERO/21
N/A	**22/05/2021**	**N/A**	**28/05/2021**	**N/A**	**09/06/2021**	**24/06/2021**	**02/07/2021**

Arq. Graciela Acosta de Roiela
Reg. MOPC Nº 1.524