M E M O R A N D U M Nº 056/2024

Secretaría de Obras Publicas y Transporte

Fecha: Martes, 20 de abril de 2024

A:	***Cargo:***	***Secretaria y/o Dependencia:***
Ing. Fernando Oreggioni	*Secretario Departamental*	*Obras Públicas y Transporte Gobernación de Itapúa*
De:	***Cargo:***	***Secretaria y/o Dependencia:***
Ing. Carlos Javier Amarilla	*Fiscal de Obras*	*Secretaría de Obras Públicas y Transporte Gobernación de Itapúa*
Referencia: respuesta a la solicitud de prórroga de plazo		

Me dirijo a Ud. por su intermedio a quien corresponda, a fin de remitir el expediente N°3131/2024 correspondiente a la ***"CONTRATACIÓN DIRECTA N° 36/2023 – CONTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA CARLOS ANTONIO LÓPEZ KM 20- CON ID:437.009"****, Contrato N° 57/2023 – Empresa del Sr. Edgar Wilfrido Alfonzo Arzamendia.*

En las copias de libro de obra y los registros de precipitaciones diarias de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil se pueden constatar los días de lluvias que ocasionó paralización de los trabajos en la zona de obra. Esta fiscalización sugiere otorgar ***prorroga de plazo de 38 (Treinta y ocho) días*** *por los días no trabajados por* ***inclemencias climáticas*** *hasta el 16 de mayo de 2024.*

En la tabla se expresa la cantidad de días que no se trabajó por inclemencias climáticas:

Mes	DÍAS DE LLUVIAS	DÍAS DE AFECTACIÓN
ABRIL 2024	10	15
MAYO 2024	8	5
TOTAL	**18 DIAS**	**20DÍAS**

Se anexan fotocopia de nota de pedido de prórroga, fotocopias de registros de precipitaciones diarias de la Dirección Nacional de Aeronáutica y copias de libro de obra.

Observación: En el caso de que se apruebe esta solicitud la obra deberá ser **concluida el 1 de julio de 2024**. Teniendo en cuenta que su plazo contractual es de 90 días y la primera prorroga de 46 días calendarios aprobada por resolución N° 403/2024

Sin otro en particular, me despido.

Atentamente.-

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Ing. Carlos Javier Amarilla