Constructora Asunción S.A y Asociados/32

L. A. de Herrera 1424 – Tel: 214 368 (RA) | Fax: 201 451 – Asunción - Paraguay

ACTA N° 29/2023

REUNIÓN ORGANIZATIVA E INFORMATIVA LOTE 7

FECHA:	08 de junio del 2023.
TEMA:	Organización y Planificación.
LUGAR:	Campamento Cruce Toledo km 475.
M.O.P.C.:	Ing. Jorge Echauri
FISCALIZACIÓN:	Ing. R. Rivas, Ing. Guevara
CONTRATISTA:	Ing. Enrique Chamorro,
	Ing. José Soria,

ACTA ANTERIOR

1.1. Lectura de Acta anterior.

Siendo las 09:30 hs se da lectura al Acta N° 28 y se tratan los puntos de dicha acta, habiéndose subsanado los errores se procede a firmar y sellar el Acta y se entregan las copias a la supervisión, fiscalización y contratista respectivamente.

2. REUNIÓN TÉCNICA

2.1. Supervisión manifiesta sobre la recepción de tritubos poOr Parte de copaco, que a través de la UEP se va a instruir sistema de acta de recepción de las mismas a fin de estandarizar con los demás lotes. Que fiscalización solicite instrucciones a UEP para el efecto.

2.2. Contratista informa que fue presentado análisis de precios sobre obras dinatran a fiscalización.

2.3. Supervisión solicita a fiscalización se expida al respecto del análisis de precios presentados con nota a UEP.

2.4. Fiscalización informa que propietario en zona de franja vegetal (peaje y pesaje) pide se ejecute un alambrado de unos 1600 ml, a lo que supervisión va a consultar al respecto, más aún teniendo en cuenta que ese ítem ya no cuenta con esas cantidades.

Ing. Jorge Echauri
Supervisor de Obra
DV - MOPC

Ing. José Soria
Jefe de Obra

CONSORCIO SHG SERVINC|HYTSA|GEOLATINA
Ing. Carlos Guevara
Residente

CONSORCIO SHG SERVINC|HYTSA|GEOLATINA

Ing. Enrique Chamorro
Coordinador de Obra

Constructora Asunción S.A y Asociados 32

C. A. de Herrera 1424 – Tel: 214 368 (RA) | Fax: 201 451 – Asunción - Paraguay

2.5. Supervisión comenta sobre atrasos en la obra debido a la falta de definición de convenio y además la incidencia de las lluvias.

2.6. Contratista informa sobre punto anterior que también existe falta de liberación total de franja de dominio por Dinatran y que esto implicaría una posible futura paralización de los trabajos, y otros sectores más de Mcal Estigarribia. A esto se suma la falta de resolución de análisis de precios de dinatran.

2.7. Supervisión solicita a fiscalización informa de avance físico de la obra, y justificación de las situaciones planteadas

2.8. Contratista reitera sobre definición de Convenio modificatorio No 3 sigue en UEP

2.9. Supervisión solicita hacer por nota un pedido de celeridad sobre convenio modificatorio 3 a la UEP.

2.10. Contratista informa, que hay atrasos en pagos por parte del contratante.

2.15.1 Próxima Reunión para el 22 de junio del 2023.

2.15.2 Avances de obra: General 99,5 %

- Terraplén 75 km.
- Suelo Cal 100%.
- Suelo Cemento 73km.
- Base Granular Estabilizada 72,6 km.
- Base Negra 72,4 km.
- Carpeta 7 km
- Reconstrucción 10 km de 10.
- Alcantarillas 22/22.
- Retornos 7/7.
- Acopio de piedra 20 mil toneladas.
- Camiones 80 unidades.
- Bascula de pesaje: Avance Gral. de bascula 80 %
  Peaje 15 %
  Tritubo 37/75
  Reacondicionamiento de franja 60/75

Ing. Jorge Echauri
Supervisor de Obra
DV - MOPC

Sin más puntos que debatir, se cierra la sesión siendo las 09:30

Ing. Enrique Chamorro
Coordinador de Obra

CONSORCIO SHG SERVINC|HYTSA|GEOLATINA

Ing. José Sorr
Jefe de Obra

CONSORCIO SHG SERVINC|HYTSA|GEOLATINA
Ing. Carlos Guevara
Residente