(10)

0056 8

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DDI/DFO/N° 031/2021
MEM-0197-2020-000339

MEMORANDUM

Para	: **Ing. Ronny Gonzalez, Director** Dirección de Infraestructura.
De	: **Arq. Norma Alcaraz, Jefa** Dpto. de Fiscalización de Obras.
Referencia	: Solicitud de Convenio Modificatorio de Ampliación de Plazo por Fuerza Mayor. Contrato N° 389/2019 – LPN N° 86/18 **"Diseño y Construcción del centro Productor de Sangre del IPS"**.-
Lugar y Fecha	: Asunción, 25 de Enero de 2021.

Me dirijo a Usted y por su intermedio a la **Dirección Jurídica** a los efectos de remitir el informe del Fiscal de Obras CORPORACION LEMURIA INF-CLEMSA N° 01/2021, solicitado por dicha Dirección para el Dictamen Jurídico sobre la de ampliación de los Plazos Contractuales por fuerza mayor por la imposibilidad de la ejecución en los tiempos requeridos del rubro Provisión e Instalación de los quipos Multisplit (aires acondicionados).-

Atentamente.

[redacted]

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Arq. Norma Alcaraz
Dpto. de Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Norma Alcaraz, Jefa
Dpto. de Fiscalizacion de Obras

Dirección de Infraestructura
MESA DE ENTRADA
26 ENE 2021
Hora: 11:46
Recibido por:

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Susana Beatriz Cantarruz V.
Dirección de Infraestructura

Gerencia de Abastecimiento y Logística

0000 67

CLEM S.A.

CORPORACIÓN LEMURIA

info@clemsa.com.py
www.clemsa.com.py

Contrato N.° 065/2020
Fiscalización
"Diseño y Construcción del Centro de Producto de Sangre del IPS"

Ing. Pablo Rodríguez
Fiscal de Obras

INF-CLEMSA Nº 01/2021

Para : **Arq. Norma Alcaraz, Jefa**
Dpto. de Fiscalización de Obras
De : **Ing. Pablo Rodríguez – Fiscal de Obras**
Referencia : **Solicitud de prórroga entrega de equipos de Aire Acondicionado** - LPN N° 86/2018 "Diseño y Construcción del Centro de Producto de Sangre del IPS"- Contrato N° 389/2019

Lugar y Fecha : **Asunción, 25 de Enero del 2020.**

Me dirijo a Ud., en el marco de **LPN N° 86/2018 "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE DEL IPS" Contrato N° 389/2019**, a fin de dar respuesta al Memorándum MEM 0197 2020 000339, solicitado por la asesoría jurídica.

Los plazos aprobados dentro del cronograma proveído a esta Fiscalización se detallan en el siguiente cuadro:

DETALLE DE FECHAS Y CORRIMIENTO DEL CRONOGRAMA		
Plazo - Contrato No 389/19	1 año	
Inicio de Plazos		
Fecha de Inicio de Obra		16/12/2019
Fecha PROTECTADA Inicio Trabajos Refrifereación	**Mes 10**	16/10/2020
Fecha PROYECTADA Terminación Trabajos de Refrigeración	**Mes 12**	16/12/2020
Pedido de prórroga hasta finalización de Obra	31 días	15 enero 2021
Pedido de prorroga instalación de equipos	30 días	**15 febrero 2021**

Estos trabajos corresponden al Rubro 540, Item 23.1- Provisión e instalación de sistema combinado Rooftop y minisplit

PABLO RODRIGUEZ
Ingeniero Civil
Fiscal de Obras

2021-05-20 12:18:34.769362-04

CLEM S.A.

CORPORACIÓN LEMURIA
info@clemsa.com.py
www.clemsa.com.py

En fecha 4 de diciembre, la contratista TECO solicita 60 días a partir de la llegada de los equipos.

Teniendo en cuenta estos antecedentes y la situación actual de la obra, dentro de las visitas las de esta fiscalización se ha verificado que gran parte de los trabajos correspondientes al **Rubro Refrigeración**, - *la instalación de los ductos y parte de la instalación* - ya ha sido realizados, quedando pendiente la instalación y puesta a punto de estos equipos.

Es por estas razones que la Fiscalización cree conveniente otorgar el plazo de 30 días a partir de la llegada de los equipos para la instalación y puesta a punto de los mismos, quedado la fecha última de terminación **el 15 de febrero del 2021.**

Se remite el presente informe para su consideración y trámites que correspondan.

PABLO RODRIGUEZ
Ingeniero Civil
Fiscal de Obras
Atentamente,

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DPTO. DE FISCALIZACION DE OBRAS
27 ENE. 2021
Firma: Hora: 11:05
MESA DE ENTRADA
Carlos A. Flores Jr.
Secretaria
Dpto. Fiscalizacion de Obras
Dirección de Infraestructura - IPS

Profesional: Ing. Pablo Rodríguez
RUC N.º 8004864-2

Gerencia de Ambientes