0000204

RESUMEN DE PRORROGAS OTORGADAS

Trimestre	Meses	Días de Prórroga Otorgados	Fecha de Culminación
1er y 2do Trimestre	Finales de Diciembre a Junio 2021 - 2022	19	8/01/2024
3er Trimestre	Julio – Agosto – Septiembre - 2022	1	9/01/2024
4to Trimestre	Octubre Noviembre Diciembre - 2022	6	15/01/2024
5to Trimestre	Enero - Febrero – Marzo - 2023	2	17/01/2024
Prórroga Solicitada por Nota HCO N°29/2023	-	90	16/04/2024
6to Trimestre	Abril – Mayo – Junio - 2023	0	No hubo modificación del cronograma
7mo Trimestre	Julio – Agosto – Septiembre - 2023	0	No hubo modificación del cronograma
8vo Trimestre	Octubre – Noviembre – Diciembre - 2023	18	4/05/2024
Prórroga Solicitada por Nota HCO N°11/24	-	120	1/09/2024
9no Trimestre	Enero-Febrero-Marzo - 2024	0	No hubo modificación del cronograma
10° Trimestre	Abril-Mayo-Junio -2024	11	12/09/2024

Arq. Jorge Butlerov Arb
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Jorge Butlerov Arb
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P. - M.O.P.C

1.6. INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS

1.6.1. Inclemencias climáticas habituales

Prórroga de los plazos de ejecución. Límite de las inclemencias climáticas que ocas onan una prórroga del plazo de ejecución de la obra:

Serán consideradas como inclemencias climáticas causales de modificación del plazo de ejecución de las obras, recién desde que éstas superen en total 18 días acumulados dentro del trimestre de análisis, los días de lluvias iguales o mayores a 10 mm acumuladas en 24 horas ocurridas, documentados a través de la estación pluviométrica de la zona de obra (instalada por el Contratista a ser controlada por la Fiscalización) y sus consecuencias, registrados en forma inmediata en el libro de obras.

$$ATAm = [APm / 72] * Dh + AEm + ATAa$$

Donde

ATAt: Avance Teórico Acumulado Trimestral (trimestre correspondiente)

APt: Avance Programado de cada mes dentro del trimestre correspondiente

AEt: Avance Ejecutado de cada mes dentro del trimestre correspondiente

ATAa: Avance Teórico Acumulado hasta el trimestre anterior

Dh: Días de lluvia igual o mayor a 10 mm del mes correspondiente, menos 18 días

Las inclemencias climáticas registradas en forma inmediata en el libro de obras, afectarán únicamente los plazos de las actividades previstas durante el trimestre de análisis; siempre que las mismas hayan impedido el avance de dichas actividades, imposibilitando el acceso al sitio de obras de los equipos, de los materiales y del personal.

Los plazos de las actividades predecesoras a las actividades previstas, serán afectados por las prórrogas consideradas en estas últimas, si corresponde.

Las inclemencias climáticas registradas en forma inmediata en el libro de obras, deberán ser verificadas por la Fiscalización de Obras.

Cuando la Fiscalización de Obras invoque la suspensión de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climáticas, deberá comunicar a la Contratante dentro de plazo máximo de dos (2) días siguiente en que se haya producido la suspensión.

En dicha notificación se deberá asentar las inclemencias climáticas registradas en forma inmediata en el libro de obras el plazo de duración del evento ocurrido, las consecuencias causadas, las actividades previstas afectadas; adjuntando toda la documentación comprobatoria correspondiente (registros fotográficos, copia de las fojas de los libros de obras, otros).

Toda inclemencia climática deberá ser notificada dentro del trimestre correspondiente, para su consideración. Caso contrario, no serán considerados como causales de prórroga de plazo.

Los días de prórroga causados por las inclemencias climáticas notificadas, se presentarán según se indica en el Capítulo 2, numeral 2.5 de las Especificaciones Particulares, para su posterior aprobación por parte de la Contratante.

Límite de los casos de fuerza mayor que ocasionan una prórroga del plazo de ejecución de las obras:

Serán considerados como casos de fuerza mayor causales de modificación del plazo de ejecución de las obras, los eventos naturales extraordinarios (precipitaciones iguales o superiores a 80 mm en 24 horas, inundaciones, crecidas de ríos, otros) y los descritos en la Cláusula 24 de las Condiciones Generales del Contrato; que imposibiliten el acceso al sitio de obras de los equipos, de los materiales y del personal; registrados en forma inmediata en el libro de obras.

Los casos de fuerza mayor registrados en forma inmediata en el libro de obras, afectarán únicamente los plazos de las actividades previstas durante el trimestre de análisis.

Los plazos de las actividades predecesoras a las actividades previstas, serán afectados por las prórrogas consideradas en estas últimas, si corresponde; y en este caso, el Contratista deberá ajustar su programa de trabajo posibilitando la terminación de las obras en un plazo no excedido a lo previsto.

Los casos de Fuerza Mayor registrados en forma inmediata en el libro de obras, deberán ser notificados a la Contratante, en un plazo no mayor a 2 (dos) días calendarios posteriores al evento ocurrido.

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C.

imposibilidad de ejecutar el contrato hasta tanto se rectifique la situación que diera origen a la suspensión, por motivos no imputables al contratista, proveedor o consultor.

Artículo 4°. Competencia para prorrogar o suspender plazos contractuales.

Será competente para reconocer las prórrogas y las suspensiones de los plazos de ejecución contractual, el administrador del contrato o la persona designada por la máxima autoridad de la institución.

Artículo 5°. Acreditación.

La designación de la persona competente para reconocer prórrogas y suspensiones deberá instrumentarse a través de un documento en el que conste expresamente dicha facultad. Este documento deberá encontrarse suscripto por la Máxima Autoridad Institucional o la persona facultada para ello, de acuerdo a la carta orgánica o norma que regula la estructura y funciones de la institución.

Artículo 6°. Plazo para otorgar la prórroga o suspensión de los plazos contractuales.

La persona facultada deberá expedirse en un plazo no mayor a diez (10) días calendario respecto a las solicitudes de prórroga o suspensión de los plazos de ejecución contractual, formuladas por el contratista, proveedor o consultor.

Artículo 7°. Comunicación. Requisitos documentales.

Las convocantes deberán comunicar las prórrogas y suspensiones a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) en un plazo de hasta diez (10) días hábiles posteriores al otorgamiento de las mismas, acompañando los siguientes documentos:

a) Documento que acredite la designación realizada de conformidad al Art. 4° de la presente resolución;
b) Dictamen técnico y legal que explique los motivos y exponga los fundamentos y justificaciones de la prórroga o suspensión;
c) Documento debidamente suscripto por la persona competente en los términos de los Arts. 3° y 4° de la presente resolución, a través del cual, se reconozca la prórroga o la suspensión de los plazos contractuales, según corresponda;
d) Notificación al proveedor, consultor o contratista del reconocimiento de la prórroga o suspensión;
e) Cualquier documentación adicional requerida por la DNCP.

Artículo 8°. Adenda contractual.

Cuando la prórroga o suspensión de los plazos de ejecución contractual ocasione la modificación de datos contenidos en las bases y condiciones del pliego correspondiente al procedimiento de contratación, la convocante deberá emitir una adenda contractual, conforme lo previsto en la reglamentación vigente.

Artículo 9°. Responsabilidad de las convocantes.

Las convocantes son exclusivamente responsables de la validez, contenido e integridad de los documentos comunicados a la DNCP, correspondientes a las prórrogas y suspensiones otorgadas en el marco de la ejecución de los contratos, así como de la regularidad del control, seguimiento y ejecución de las garantías contractuales, hasta la finalización de cada contrato.

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P. - M.O.P.C

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2024	Ene	57	B	B	B	B	B	B	B	B	21	91	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	3	1	4	27
	Feb	B	B	B	B	B	B	B	B	10.4	B	B	B	12	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B			2	0	2	27
	Mar	B	B	B	B	B	B	22	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	48	H	B	B	B	B	14.7	B	B	B	B	3	2	5	26
	Abr	15	B	B	B	B	14	48.6	H	B	B	B	58	36.4	40	15.8	30	H	B	B	B	B	B	30.3	65	H	B	B	20	B	B		11	3	14	16
	May	B	34	170	43	H	B	B	15	20	B	B	B	10.2	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	11.4	B	B	B	B	B	B	B	7	1	8	23
	Jun	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	28	125	35	H	B	B	B	20.2	40	H	B	B	B	B	B		5	2	7	23
	Jul																																0	0	0	0
	Ago																																0	0	0	0
	Sep																																0	0	0	0
	Oct																																0	0	0	0
	Nov																																0	0	0	0
	Dic																																0	0	0	0

29 DIAS – 18 = 11 DIAS de PRÓRROGA
LLUVIAS

Arq. Jorge Butlerov Arb
Fiscal de Obras
M.O.P.C

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

ARQ. JORGE FELIX BUTLEROV ARBO
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

ARQ. RODOLFO FERNANDO SCHREIBER VACCARO
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

ING. JORGE ANTONIO MORENO MERELES
DIRECCIÓN DE OBRA
CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A. ITASA S.A. PROEL INGENIERIA Y MM S.A.

ING. CARLOS MARIA ORUE GUSMAO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A. ITASA S.A. PROEL INGENIERIA Y MM S.A.

17 (Diez y Siete) 0000201

CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A - 0000200
ITASA S.A – PROEL INGENIERIA – MM S.A

OBRA: LLAMADO MOPC 93/2020 "LPN CONTRATACION DE EMPRESAS PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y ACCESO VIAL DEL HOSPITAL DE CNEL OVIEDO – CAAGUAZU ID N°.385.592

FISCALIZADORES: ARQ. JORGE BUTLEROV ARBO / ARQ. RODOLFO SCHREIBER VACCARO	
RESIDENTE DE OBRA:	Ing. Aldo W. Viñ Y.
FECHA:	25/06/2024

TIEMPO BUENO [X] LLOVIZNA [ ] LLUVIA [ ]

LIBRO DE OBRA Nº 000819

Cantidad de personal en obra: 108
Se registra humedad por las lluvias anteriores.
Se continua con la ejecución de todas las actividades programadas según cronograma de actividades aprobada por el equipo técnico de fiscalización.

Ing. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C.

Firma FISCALIZACION

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C

Ing. Aldo Viñ
Residente
Firma RESIDENTE

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A - ITASA S.A – PROEL INGENIERIA – MM S.A

0000199

OBRA: LLAMADO MOPC 93/2020 "LPN CONTRATACION DE EMPRESAS PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y ACCESO VIAL DEL HOSPITAL DE CNEL OVIEDO – CAAGUAZU ID N°.385.592

FISCALIZADORES: ARQ. JORGE BUTLEROV ARBO / ARQ. RODOLFO SCHREIBER VACCARO

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Aldo W. Uño Y.

FECHA: 24/06/24

TIEMPO BUENO [ ] LLOVIZNA [ ] LLUVIA [X]

LIBRO DE OBRA

Nº 000818

Cantidad de personal en obra: 60

Se continua con la ejecución de todas las actividades programadas que están establecidas en el cronograma trimestral aprobado por el equipo técnico de fiscalización en la parte interior de la obra.

Precipitación diaria acumulada: 40 mm

Asi mismo el día de ayer (Domingo) se registró la precipitación diaria acumulada de: 20.2 mm.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C.

Firma FISCALIZACION

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Aldo Uño
Firma RESIDENTE

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C.

CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A - ITASA S.A – PROEL INGENIERIA – MM S.A

0000198

OBRA: LLAMADO MOPC 93/2020 "LPN CONTRATACION DE EMPRESAS PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y ACCESO VIAL DEL HOSPITAL DE CNEL OVIEDO – CAAGUAZU ID N°.385.592

FISCALIZADORES: ARQ. JORGE BUTLEROV ARBO / ARQ. RODOLFO SCHREIBER VACCARO	
RESIDENTE DE OBRA:	Ing. Aldo W. Uño Y.
FECHA:	19/06/2024

TIEMPO BUENO [X] LLOVIZNA [ ] LLUVIA [ ]

LIBRO DE OBRA

Nº 000814

Cantidad de personal en obra: 112

Se han continuado con la ejecución de todas las actividades programadas según cronograma de obra trimestral aprobado por el equipo técnico de fiscalización.

Se comunica que se están demarcando la señalización del helipuerto según establecido por la normativa vigente.

Por las lluvias ocurridas en los últimos 3 días se registra humedad.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

Firma FISCALIZACIÓN

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Aldo Uño
Residente
Consorcio Jimenez Gaona y Lima S.A. - Itasa S.A.
Proel Ing.

Firma RESIDENTE

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A - 0000197
ITASA S.A -- PROEL INGENIERIA – MM S.A

OBRA: LLAMADO MOPC 93/2020 "LPN CONTRATACION DE EMPRESAS PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y ACCESO VIAL DEL HOSPITAL DE CNEL OVIEDO – CAAGUAZU ID N°.385.592

FISCALIZADORES: ARQ. JORGE BUTLEROV ARBO / ARQ. RODOLFO SCHREIBER VACCARO

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Aldo W. Viñ Y.

FECHA: 18/06/2024

TIEMPO BUENO [ ] LLOVIZNA [ ] LLUVIA [X]

LIBRO DE OBRA Nº 000813

Cantidad de personal en obra: 105

Precipitación diaria acumulada: 35mm, esta precipitación se ha registrado en la madrugada o sea hasta las 7:00.

Por la humedad y el barrial ocasionado por las lluvias se suspendieron todos los trabajos exteriores, solamente se continúan con todos los trabajos interiores consistentes sobretodo remates.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

Firma FISCALIZACIÓN

Arq. Jorge Butlerov Ar.
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Aldo Viñ
Residente
Cons. Jiménez Gaona y Lima S.A.
Proel Ingeniería - MM S.A.

Firma RESIDENTE

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A -
ITASA S.A – PROEL INGENIERIA – MM S.A

0000196

OBRA: LLAMADO MOPC 93/2020 "LPN CONTRATACION DE EMPRESAS PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y ACCESO VIAL DEL HOSPITAL DE CNEL OVIEDO – CAAGUAZU ID N°.385.592

FISCALIZADORES: ARQ. JORGE BUTLEROV ARBO / ARQ. RODOLFO SCHREIBER VACCARO	
RESIDENTE DE OBRA:	Ing. Aldo W. Uño Y.
FECHA:	17/06/2024

TIEMPO BUENO [ ] LLOVIZNA [ ] LLUVIA [X]

LIBRO DE OBRA Nº 000812

Cantidad de personal en obra: 40

Gran parte del personal no se ha presentado por las precipitaciones ocurridas.

Por lo que se suspende todos los trabajos en obra.

Se ha registrado una precipitación diaria acumulada de: 125 mm.

El día de ayer (Domingo) se ha registrado precipitación diaria acumulada de 28 mm.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

Firma FISCALIZACIÓN

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C

Ing. Aldo Uño
Residente
Cons. Jiménez Gaona y Lima - Itasa S.A.
Proel Ingeniería - MM S.A.

Firma RESIDENTE

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A - ITASA S.A – PROEL INGENIERIA – MM S.A

0000195

OBRA: LLAMADO MOPC 93/2020 "LPN CONTRATACION DE EMPRESAS PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y ACCESO VIAL DEL HOSPITAL DE CNEL OVIEDO – CAAGUAZU ID N°.385.592

FISCALIZADORES: ARQ. JORGE BUTLEROV ARBO / ARQ. RODOLFO SCHREIBER VACCARO

RESIDENTE DE OBRA: Aldo Uño

FECHA: 24/05/24

TIEMPO BUENO [ ] LLOVIZNA [ ] LLUVIA [X]

LIBRO DE OBRA

Nº 000793

Cantidad de Personal en obra 124
Precipitación Diaria Acumulada: 11,4 mm.
Se ha continuado con la ejecución de obras y rubros programados por el cronograma trimestral aprobado por el equipo tecnico de fiscalización de obra.

Continuamos con los trabajos de pintura de cielorraso puertas y guarda-camillas, pintura de marcos metalicos, pintura de paredes, colocación de piso vinilico, colocación de puertas corta fuego, colocación de piso laycota, pavimento exterior, lavandas

Seguimos con todas las instalaciones correspondientes PCI, gases, A.A, electrica, agua corriente, agua residual, SS.DD.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

Firma FISCALIZACIÓN

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Aldo Uño
Residente

Firma RESIDENTE

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A -
ITASA S.A – PROEL INGENIERIA – MM S.A

0000194

OBRA: LLAMADO MOPC 93/2020 "LPN CONTRATACION DE EMPRESAS PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y ACCESO VIAL DEL HOSPITAL DE CNEL OVIEDO – CAAGUAZU ID N°.385.592

FISCALIZADORES: ARQ. JORGE BUTLEROV ARBO / ARQ. RODOLFO SCHREIBER VACCARO

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Aldo Uño Y.

FECHA: 13/05/24

TIEMPO BUENO [ ] LLOVIZNA [ ] LLUVIA [X]

LIBRO DE OBRA Nº 000785

Cantidad de personal en obra: 80

Precipitación diaria acumulado: 10.2 mm.

Se continua con las actividades en los interiores de la edificación consistente de pintura, cielorasos, marcos metálicos colocación de puertas contafuego, instalaciones eléctricas, PCI, A.A, gases y señales débiles

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P. - M.O.P.C.

Firma FISCALIZACIÓN

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Firma RESIDENTE

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P. - M.O.P.C.

CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A -
ITASA S.A – PROEL INGENIERIA – MM S.A

0000193

OBRA: LLAMADO MOPC 93/2020 "LPN CONTRATACION DE EMPRESAS PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y ACCESO VIAL DEL HOSPITAL DE CNEL OVIEDO – CAAGUAZU ID N°.385.592

FISCALIZADORES: ARQ. JORGE BUTLEROV ARBO / ARQ. RODOLFO SCHREIBER VACCARO	
RESIDENTE DE OBRA: Ing. Aldo Uño Y.	
FECHA: 9/05/24	

TIEMPO BUENO [ ] LLOVIZNA [ ] LLUVIA [X]

LIBRO DE OBRA

Nº000782

Cantidad de personal en obra: 95

Precipitación diaria acumulada: 20mm

Se continua con todos los trabajos en los interiores, estructuras cielo raso, pintura paredes, pintura puertas, instalaciones electricas, PCI, AA y señals débiles y gases.

Todos los trabajos exteriores fueron suspendidos.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

Firma FISCALIZACION

Arq. Jorge Butlerov Arb
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Firma RESIDENTE

Arq. Jorge Butlerov Arb
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A - 0000192
ITASA S.A – PROEL INGENIERIA – MM S.A

OBRA: LLAMADO MOPC 93/2020 "LPN CONTRATACION DE EMPRESAS PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y ACCESO VIAL DEL HOSPITAL DE CNEL OVIEDO – CAAGUAZU ID N°.385.592

FISCALIZADORES: ARQ. JORGE BUTLEROV ARBO / ARQ. RODOLFO SCHREIBER VACCARO	
RESIDENTE DE OBRA:	Ing. Aldo W. Viñ Y.
FECHA:	8/05/24

TIEMPO BUENO [ ] LLOVIZNA [ ] LLUVIA [X]

LIBRO DE OBRA Nº000781

Cantidad de personal en obra: 80

Precipitación diaria acumulada: 15 mm.

Se continúa algunos trabajos en el interior de la obra, como ser: pintura de puertas placas de madera; pintura estructura metálica, guarda lamillas, piso vinílico, instalaciones de señales débiles, gases, agua corriente, electricidad etc.

Todos los trabajos exteriores continúan suspendidos.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P.
Firma FISCALIZACIÓN

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Firma RESIDENTE

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P. - M.O.P.C.

CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A - ITASA S.A – PROEL INGENIERIA – MM S.A

0000191

OBRA: LLAMADO MOPC 93/2020 "LPN CONTRATACION DE EMPRESAS PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y ACCESO VIAL DEL HOSPITAL DE CNEL OVIEDO – CAAGUAZU ID N°.385.592

FISCALIZADORES: ARQ. JORGE BUTLEROV ARBO / ARQ. RODOLFO SCHREIBER VACCARO	
RESIDENTE DE OBRA: Aldo Uño	
FECHA: 6/05/24	

TIEMPO BUENO [X] LLOVIZNA [ ] LLUVIA [ ]

LIBRO DE OBRA

Nº 000779

Cantidad de Personal en Obra 135.
Se ha registrado exceso de humedad el dia anterior 05/05/24
Se ha continuado con la ejecución de obras y rubros programados por el cronograma trimestral aprobado por el equipo tecnico de fiscalización de Obra.

Seguimos con el trabajo de Pintura en todos los sectores cielorraso, pared, puertas placas de madera, marcos metalicos, etc.
Continuamos con la colocación de guardacamillas, colocación de zocalos de porcelanato, colocación de ceramicos, colocación de puertas de madera, limpieza de registro, colocación de brazo hidraulico en puertas placas, colocación de vallado perimetral, colocación empastado.

Seguimos con todas las instalaciones correspondientes PCI, gases, A.A, agua corriente, aguas residual, electrica, SS.DD.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

Firma FISCALIZACIÓN

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C

Firma RESIDENTE

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A - ITASA S.A – PROEL INGENIERIA – MM S.A

0000190

OBRA: LLAMADO MOPC 93/2020 "LPN CONTRATACION DE EMPRESAS PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y ACCESO VIAL DEL HOSPITAL DE CNEL OVIEDO – CAAGUAZU ID N°.385.592

FISCALIZADORES: ARQ. JORGE BUTLEROV ARBO / ARQ. RODOLFO SCHREIBER VACCARO	
RESIDENTE DE OBRA: Aldo Viño	
FECHA: 04/05/24	

TIEMPO BUENO ☐ LLOVIZNA ☐ LLUVIA ☐

LIBRO DE OBRA

Nº 000778

Cantidad de Personal en obra 63

Precipitación diaria acumulada: 43 mm.

Se continua con algunos trabajos en el interior de la obra.

Todos los trabajos exteriores quedan suspendidos.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P.

Firma FISCALIZACION

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Firma RESIDENTE

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P. - M.O.P.C.

CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A - 0000189

ITASA S.A – PROEL INGENIERIA – MM S.A

OBRA: LLAMADO MOPC 93/2020 "LPN CONTRATACION DE EMPRESAS PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y ACCESO VIAL DEL HOSPITAL DE CNEL OVIEDO – CAAGUAZU ID N°.385.592

FISCALIZADORES: ARQ. JORGE BUTLEROV ARBO / ARQ. RODOLFO SCHREIBER VACCARO	
RESIDENTE DE OBRA:	Ing. Aldo Uño Y.
FECHA:	3/05/24

TIEMPO BUENO [ ] LLOVIZNA [ ] LLUVIA [X]

LIBRO DE OBRA Nº 000777

Cantidad de personal en obra: 0
Precipitación diaria acumulada: 170 mm.

Se suspende todas las actividades en obra.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

Firma FISCALIZACIÓN

Ing. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Aldo Uño
Firma RESIDENTE

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A -
ITASA S.A – PROEL INGENIERIA – MM S.A

0000188

OBRA: LLAMADO MOPC 93/2020 "LPN CONTRATACION DE EMPRESAS PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y ACCESO VIAL DEL HOSPITAL DE CNEL OVIEDO – CAAGUAZU ID N°.385.592

FISCALIZADORES: ARQ. JORGE BUTLEROV ARBO / ARQ. RODOLFO SCHREIBER VACCARO	
RESIDENTE DE OBRA:	Ing. Aldo W. Uñe Y.
FECHA:	2/5/24

TIEMPO BUENO [ ] LLOVIZNA [ ] LLUVIA [X]

LIBRO DE OBRA

Nº 000776

Cantidad de personal en obra: 85

Precipitación diaria acumulada: 34 mm.

Se continua con todos los trabajos en el interior de la obra consistente en: pinturas de paredes, de puertas, colocación de puertas placa de madera, colocación de brazo hidráulico de puertas, colocación de marcos metálicos de baiten, guarda camillas, etc.
Así mismo se continua en el interior de la obra las instalaciones de PCI, señales dátiles, A.S.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

Firma FISCALIZACIÓN

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Aldo Uñe
Firma RESIDENTE

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A - ITASA S.A – PROEL INGENIERIA – MM S.A

0000187

OBRA: LLAMADO MOPC 93/2020 "LPN CONTRATACION DE EMPRESAS PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y ACCESO VIAL DEL HOSPITAL DE CNEL OVIEDO – CAAGUAZU ID N°.385.592

FISCALIZADORES: ARQ. JORGE BUTLEROV ARBO / ARQ. RODOLFO SCHREIBER VACCARO	
RESIDENTE DE OBRA: Aldo Uño.	
FECHA: 29/04/24	

TIEMPO BUENO [ ] LLOVIZNA [ ] LLUVIA [ ]

LIBRO DE OBRA

Nº 000774

Cantidad de Personal en obra. 17o.
Lluvia Acumulada del Domingo 28/04/24: 20mm.
Se ha continuado con la ejecución de obras y rubros programados por el cronograma trimestral aprobado por el equipo tecnico de fiscalización.

Continuamos con los trabajos de Pintura, en todos los sectores y pintura de puertas en todos los sectores, colocación de marco metalico vaiven, colocación de piso ceramicos, colocación de piso ravolito, colocación de guardacamillas, colocación de pasto Area verde

Seguimos con todas las instalaciones correspondientes PCI, gases, A.A, agua corriente, agua residual, SSDD, electrica.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

Firma FISCALIZACIÓN

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C

Firma RESIDENTE

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A -
ITASA S.A – PROEL INGENIERIA – MM S.A

0000186

OBRA: LLAMADO MOPC 93/2020 "LPN CONTRATACION DE EMPRESAS PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y ACCESO VIAL DEL HOSPITAL DE CNEL OVIEDO – CAAGUAZU ID N°.385.592

FISCALIZADORES: ARQ. JORGE BUTLEROV ARBO / ARQ. RODOLFO SCHREIBER VACCARO

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Aldo Viño

FECHA: 25/04/24

TIEMPO BUENO [X] LLOVIZNA [ ] LLUVIA [ ]

LIBRO DE OBRA

Nº000771

Cantidad de personal en obra: 120

Por las precipitaciones extraordinarias ocurridas el día de ayer se registra mucha humedad en obra, por los cuales todos los trabajos exteriores continúan suspendidos

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

Firma FISCALIZACION

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Aldo Uñó

Firma RESIDENTE

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A -
ITASA S.A – PROEL INGENIERIA – MM S.A

0000185

OBRA: LLAMADO MOPC 93/2020 "LPN CONTRATACION DE EMPRESAS PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y ACCESO VIAL DEL HOSPITAL DE CNEL OVIEDO – CAAGUAZU ID N°.385.592

FISCALIZADORES: ARQ. JORGE BUTLEROV ARBO / ARQ. RODOLFO SCHREIBER VACCARO	
RESIDENTE DE OBRA:	Ing. Aldo Uño Y.
FECHA:	24/04/24

TIEMPO BUENO [ ] LLOVIZNA [ ] LLUVIA [X]

LIBRO DE OBRA

Nº000770

Cantidad de personal en obra: 0

Precipitación diaria acumulada: 65mm.

Por las lluvias extraordinarias se suspenden todos los trabajos.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

Firma FISCALIZACIÓN

Arq. Jorge Butlerov Arb
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Firma RESIDENTE

Arq. Jorge Butlerov Arb
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P M.O.P.C

CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A -
ITASA S.A – PROEL INGENIERIA – MM S.A

0000184

OBRA: LLAMADO MOPC 93/2020 "LPN CONTRATACION DE EMPRESAS PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y ACCESO VIAL DEL HOSPITAL DE CNEL OVIEDO – CAAGUAZU ID N°.385.592

FISCALIZADORES: ARQ. JORGE BUTLEROV ARBO / ARQ. RODOLFO SCHREIBER VACCARO	
RESIDENTE DE OBRA: Ing. Aldo W. Uño Y.	
FECHA: 23/04/24	

TIEMPO BUENO [ ] LLOVIZNA [ ] LLUVIA [X]

LIBRO DE OBRA Nº 000769

Cantidad de personal en obra: 80

Precipitación diaria acumulada: 30.3 mm

Se continúa con la ejecución de todas las actividades de albañilería e instalaciones en el interior de la obra de acuerdo a cronograma trimestral de obra.

Se han suspendido todos los trabajos en el exterior de la obra.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

Firma FISCALIZACION

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Firma RESIDENTE

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A -
ITASA S.A – PROEL INGENIERIA – MM S.A

0000183

OBRA: LLAMADO MOPC 93/2020 "LPN CONTRATACION DE EMPRESAS PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y ACCESO VIAL DEL HOSPITAL DE CNEL OVIEDO – CAAGUAZU ID N°.385.592

FISCALIZADORES: ARQ. JORGE BUTLEROV ARBO / ARQ. RODOLFO SCHREIBER VACCARO

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Aldo Uño Y.

FECHA: 17/04/24

TIEMPO BUENO [X] LLOVIZNA [ ] LLUVIA [ ]

LIBRO DE OBRA Nº000764

Cantidad de personal en obra: 110

Por las precipitaciones ocurridas los últimos cinco días se registra humedad.

Se han continuado con la ejecución de todas las actividades de albañilería, colocación de puertas placas, guardacanillas, instalaciones de PCI, AA; electricidad, señales débiles.

Todos los trabajos exteriores siguen suspendidas.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P. - M.O.P.C.

Firma FISCALIZACION

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Aldo Uño
Residente
Firma RESIDENTE

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P. - M.O.P.C.

CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A -
ITASA S.A – PROEL INGENIERIA – MM S.A

0000182

OBRA: LLAMADO MOPC 93/2020 "LPN CONTRATACION DE EMPRESAS PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y ACCESO VIAL DEL HOSPITAL DE CNEL OVIEDO – CAAGUAZU ID N°.385.592

FISCALIZADORES: ARQ. JORGE BUTLEROV ARBO / ARQ. RODOLFO SCHREIBER VACCARO	
RESIDENTE DE OBRA:	Ing. Aldo Uño Y.
FECHA:	16/04/24

TIEMPO BUENO [ ] LLOVIZNA [ ] LLUVIA [X]

LIBRO DE OBRA Nº 000763

Cantidad de personal en obra: 80

Precipitación diaria acumulada: 30 mm

Se continúa con todos los trabajos de albañilería y instalaciones en el interior de la obra.

Se ha suspendido todos los trabajos en el exterior de la obra.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

Firma FISCALIZACIÓN

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Aldo Uño
Firma RESIDENTE

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A - ITASA S.A – PROEL INGENIERIA – MM S.A

0000181

OBRA: LLAMADO MOPC 93/2020 "LPN CONTRATACION DE EMPRESAS PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y ACCESO VIAL DEL HOSPITAL DE CNEL OVIEDO – CAAGUAZU ID N°.385.592

FISCALIZADORES: ARQ. JORGE BUTLEROV ARBO / ARQ. RODOLFO SCHREIBER VACCARO	
RESIDENTE DE OBRA:	Ing. Aldo Viñ Y.
FECHA:	15/04/24

TIEMPO BUENO [ ] LLOVIZNA [ ] LLUVIA [X]

LIBRO DE OBRA Nº000762

Cantidad de personal en obra: 80

Precipitación diaria acumulada: 15.6 mm
Precipitación del día de ayer domingo. 40 mm.
Se han continuado con todos los trabajos en el interior de la obra: cielo raso yeso tomada, cielo raso desmontable, colocación de puertas planas de madera, colocación de guarda camillas, piso porcelanato, piso cerámico en azotea, etc.

Instalaciones de PCI, gases A.A. electricidad y señales débile.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C.
Firma FISCALIZACION

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Aldo Viñ
Firma RESIDENTE

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A - ITASA S.A – PROEL INGENIERIA – MM S.A

OBRA: LLAMADO MOPC 93/2020 "LPN CONTRATACION DE EMPRESAS PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y ACCESO VIAL DEL HOSPITAL DE CNEL OVIEDO – CAAGUAZU ID N°.385.592

FISCALIZADORES: ARQ. JORGE BUTLEROV ARBO / ARQ. RODOLFO SCHREIBER VACCARO	
RESIDENTE DE OBRA:	Ing. Aldo Uñe Y.
FECHA:	13/04/24

TIEMPO BUENO [ ] LLOVIZNA [ ] LLUVIA [X]

LIBRO DE OBRA

Nº 000761

Cantidad de personal en obra: 30

Precipitación diaria acumulada: 36.4 mm

Se han continuado con la ejecución de algunas actividades en el interior de la obra.

Todos los trabajos en el exterior se han suspendido.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P. - M.O.P.C.

Firma FISCALIZACIÓN

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Aldo Uñe
Residente
CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A.
ITASA S.A.
MM S.A.

Firma RESIDENTE

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P. - M.O.P.C.

CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A - ITASA S.A – PROEL INGENIERIA – MM S.A

0000179

OBRA: LLAMADO MOPC 93/2020 "LPN CONTRATACION DE EMPRESAS PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y ACCESO VIAL DEL HOSPITAL DE CNEL OVIEDO – CAAGUAZU ID N°.385.592

FISCALIZADORES: ARQ. JORGE BUTLEROV ARBO / ARQ. RODOLFO SCHREIBER VACCARO	
RESIDENTE DE OBRA:	Ing. Aldo Uño Y.
FECHA:	12/04/2024

TIEMPO BUENO [ ] LLOVIZNA [ ] LLUVIA [X]

LIBRO DE OBRA Nº000760

Cantidad de personal en obra: 0

Precipitación diaria acumulada: 58 mm.

Se ha suspendido todas las actividades en obra.

Arq. Rodolfo Schreiber Fiscal de Obras D.O.P - M.O.P.C

Firma FISCALIZACION

Arq. Jorge Butlerov Arbo Fiscal de Obras M.O.P.C.

Ing. Aldo Uño Residente

Firma RESIDENTE

Arq. Jorge Butlerov Arbo Fiscal de Obras M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber Fiscal de Obras D.O.P - M.O.P.C

CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A - ITASA S.A – PROEL INGENIERIA -- MM S.A

0000178

OBRA: LLAMADO MOPC 93/2020 "LPN CONTRATACION DE EMPRESAS PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y ACCESO VIAL DEL HOSPITAL DE CNEL OVIEDO – CAAGUAZU ID N°.385.592

FISCALIZADORES: ARQ. JORGE BUTLEROV ARBO / ARQ. RODOLFO SCHREIBER VACCARO	
RESIDENTE DE OBRA: Ing. Aldo Uño Y.	
FECHA: 08/04/24	

TIEMPO BUENO [ ] LLOVIZNA [X] LLUVIA [ ]

LIBRO DE OBRA Nº 000756

Cantidad de personal en obra: 120

Se tiene exceso de humedad en obra por la precipitación ocurrida el día de ayer domingo de 48.6 mm.

Se continúa con la ejecución de todos los trabajos de albañilería y instalaciones en áreas interiores de acuerdo a cronograma. Se han siguido todos los trabajos exteriores.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C.

Firma FISCALIZACIÓN

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Aldo Uño
Residente
Cons. Jiménez Gaona S.A. - Itasa S.A.

Firma RESIDENTE

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C.

CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A - ITASA S.A – PROEL INGENIERIA – MM S.A

0000177

OBRA: LLAMADO MOPC 93/2020 "LPN CONTRATACION DE EMPRESAS PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y ACCESO VIAL DEL HOSPITAL DE CNEL OVIEDO – CAAGUAZU ID N°.385.592

FISCALIZADORES: ARQ. JORGE BUTLEROV ARBO / ARQ. RODOLFO SCHREIBER VACCARO

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Aldo Viñ Y.

FECHA: 06/04/24

TIEMPO BUENO [ ] LLOVIZNA [ ] LLUVIA [X]

LIBRO DE OBRA Nº000755

Cantidad de personal en obra: 65

Precipitación acumulado: 14 mm.

Se ha continuado la ejecución de todas las actividades de albañilería e instalaciones en todas las areas interiores y se han suspendido todos los trabajos en áreas exteriores.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P. - M.O.P.C.

Firma FISCALIZACION

Arq. Jorge Butlerov Arb.
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Aldo Viñe
Firma RESIDENTE

Cons. Jimenez Gaona y Lima S.A. - Itasa S.A.
Proel Ingenieria - MM S.A.

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P. - M.O.P.C.

CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A -
ITASA S.A – PROEL INGENIERIA – MM S.A

0000176

OBRA: LLAMADO MOPC 93/2020 "LPN CONTRATACION DE EMPRESAS PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y ACCESO VIAL DEL HOSPITAL DE CNEL OVIEDO – CAAGUAZU ID N°.385.592

FISCALIZADORES: ARQ. JORGE BUTLEROV ARBO / ARQ. RODOLFO SCHREIBER VACCARO

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Aldo Viñ Y.

FECHA: 01/04/24

TIEMPO BUENO [ ] LLOVIZNA [ ] LLUVIA [X]

LIBRO DE OBRA Nº 000750

Cantidad de personal en obra: 80

Precipitación acumulada: 15 mm

Se ha continuado con los rubros y trabajos programados según cronograma en áreas interiores de la obra. por motivo de la lluvia todos los trabajos exteriores quedaron suspendidos.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

Firma FISCALIZA Arq. Jorge Butlerov Arb
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Ing. Aldo Viñ
Residente
Firma RESIDENTE - MM S.A.

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

0000175

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

SECRETARIA GENERAL - MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE MEU Nº **33351/2024** **FECHA / HORA** 12/08/2024 07:21:19

Datos del Documento

TITULAR: CONSORCIO JGL SA ITASA SA PROEL ING MM SA

Nombre y Apellido	Número Telefónico	Correo electrónico
LUZ TEME	0981 480 381	

Referencia

NOTA N° 39/2024 - PLANILLA DE COMPUTO DE PRORROGAS POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DEL TRIMESTRE ABRIL/MAYO Y JUNIO/2024.

Se remite a:

GABINETE DEL VICEMINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Abg. Diego Moras
Jefe Interino de Departamento
M.S.

Procesado por: EAYALA
Fecha: 12/08/2024
Hora: 07:21:19

Jefe/Encargado
Dpto. Mesa de Entrada Unica

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

6 (seis) 0000174

HCO
HOSPITAL DE CORONEL OVIEDO
Consorcio Ital SA - Basi SA - Pisa Eng - MMI SA

Dirección: Avda Artigas N° 1.777 c/ Eduardo Schaerer.
Tel: +59521-201684
E-mail: hrco.2021@gmail.com

Asunción, 9 de agosto de 2.024
Nota HCO N°39/24

Señora
Arq. Leticia María Herreros Cataldi., Coordinadora
UEP Infraestructura Pública – MOPC
Presente:

Referencia: Llamado MOPC N°93/20
"LPN Para el Diseño y Construcción del
Hospital de Coronel Oviedo"
Plazo de Obra. -

Nos dirigimos a Ud., en su carácter de Coordinador UEP Infraestructura Pública, y en el marco de la contratación correspondiente a la licitación de la referencia, y especialmente con relación a los plazos de obra.

Adjuntamos a la presente para su consideración la planilla de Computo de Prorrogas por Inclemencias climáticas correspondiente al trimestre de los meses de abril, mayo y junio de 2024, como también los registros de lluvias del SICOE y de precipitaciones expedidos por la DINAC de los meses ya citados.

Sin otro particular, me despido de atentamente.

Ing. Jorge Moreno
Representante Legal
Cons. Hospital Coronel Oviedo SA - Basi SA
Pisa Ingeniería - MMI SA

MESA DE ENTRADA
MOPC UEP IP
Exp. N°:
Fecha: 9/8/24 Hora: 12:06
Recibido por: Guillermo Melgarejo

M.O.P.C. - V.M.O.:
Exp. Nº 10589
Fecha 12 AGO 2024 Hora 08:30
Firma

M.O.P.C. Fecha: 12 AGO 2024
G.V.M.O.P.C.
☐ VMAF ☐ DV ☐ DCV ☐ DOP
☐ C.TEC. ☐ DPV ☐ DSI ☐ CNRP
☐ COAF ☐ RU/BTR ☐ DAPSOH ☐ SG
☐ CAPE ☐ DAJ ☐ CDTV ☑ UEPIP
☐ UOC ☐ DCM ☐ UGEMOP

Ing. Hugo A. Arce Palma
Viceministro de
Obras Públicas y Comunicaciones

Arq. Rudolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

Arq. Jorge Butleroy Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

MEMORANDUM UEP IP Nº 623/2024

A	:	ARQ. VERONICA MARTINEZ VIEDMA, Directora Dirección de Obras Publicas y Comunicaciones
CC	:	ARQ.CLAUDIA RUIZ DIAZ, Supervisora UEP IP ARQ. ERNESTO MARECO, Equipo técnico DOP ING. LOURDES VIVEROS, Equipo técnico DOP
DE	:	MSC. ARQ.LETICIA HERREROS CATALDI, Coordinadora UEP – Infraestructura Pública
REF.	:	Remisión de Nota HCO Nº 39/24 – Plazo de Obra
FECHA	:	12 de agosto de 2024

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en el marco del Contrato S.G. Ministro N° 152/21 entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y el Consorcio Jiménez Gaona y Lima S.A.- Itasa S.A – Proel Ing. – MM S.A., del Llamado MOPC N° 93/21 "Licitación Pública Nacional para el "Diseño, Construcción Y Acceso Vial del Hospital de Coronel Oviedo"- ID N° 385 592.

Al respecto, se remite la Nota HCO Nº 39/24 del Consorcio a cargo de la ejecución del contrato, mediante la cual adjuntan la **planilla de Computo de Prorrogas, registros de lluvia del SICOE y precipitaciones expedidos por la DINAC** de los meses abril, mayo y junio del año 2024.

En ese sentido, se solicita remitir el presente a los fiscales de obras, el Arq. Jorge Butlerov y el Arq. Rodolfo Schreiber para atención e informe correspondiente.

Sin otro particular, me despido atentamente.

RECIBIDO
Fecha: 13/08/24 Hora: 8:42
Nombre: Ebenil
Dpto. Arquitectura - M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P. - M.O.P.C.

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

6 (seis)

0000172

HCO
HOSPITAL DE CORONEL OVIEDO
Consorcio HCO SA - ilass SA - Proeling - MM SA

Dirección: Avda Artigas N° 1.777 c/ Eduardo Schaerer.
Tel: +59521-201684
E-mail: hrco.2021@gmail.com

Asunción, 9 de agosto de 2.024
Nota HCO N°39/24

Señora
Arq. Leticia María Herreros Cataldi., Coordinadora
UEP Infraestructura Pública – MOPC
Presente:

Referencia: Llamado MOPC N°93/20
"LPN Para el Diseño y Construcción del
Hospital de Coronel Oviedo"
Plazo de Obra. -

Nos dirigimos a Ud., en su carácter de Coordinador UEP Infraestructura Pública, y en el marco de la contratación correspondiente a la licitación de la referencia, y especialmente con relación a los plazos de obra.

Adjuntamos a la presente para su consideración la planilla de Computo de Prorrogas por inclemencias climáticas correspondiente al trimestre de los meses de abril, mayo y junio de 2024, como también los registros de lluvias del SICOE y de precipitaciones expedidos por la DINAC de los meses ya citados.

Sin otro particular, me despido de atentamente.

Ing. Jorge Moreno
Representante Legal
Consorcio HCO S.A. - Ilass S.A.
Proeling Ingeniería - MM S.A.

A fiscalización
P/atención e informe

MESA DE ENTRADA
MOPC UEP IP
Exp. N°: 913
Fecha: 9/8/24 Hora: 14:40
Recibido por: Guillermo Melgarejo

C.C Eq. Técnico
Supervisión

Mec. Arq. Leticia María Herreros Cataldi
COORDINADORA
Unidad Ejecutora de Proyectos - IP
UEP - MOPC

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

8(CINCO)

0000171

Llamado M.O.P.C N° 93/2020 "LICITACION PUBLICA NACIONAL CONTRATACION DE EMPRESAS PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y ACCESO VIAL DEL HOSPITAL DE CORONEL OVIEDO – CAAGUAZU." ID N°385.592			
Computo de Prorrogas por inclemencias climaticas			
Certificado	Mes	Dias de Prorroga	Trimestre
29	abr-24	14	9nc. Trimestre = 18 dias
30	may-24	8	
31	jun-24	7	
TOTAL PRORROGA		29 - 18 = 11	

Fecha de culminacion del Plazo de Obra Original.	20/12/2023
Dias de Prorroga, 1er + 2do Semestres	19
Fecha de culminacion de Plazo de Obra	8/1/2024
Dias de Prorroga, 3er Trimestre	1
Fecha de culminacion de Plazo de Obra	9/1/2024
Dias de Prorroga, 4to Trimestre	6
Fecha de culminacion de Plazo de Obra	15/1/2024
Dias de Prorroga, 5to Trimestre	2
Fecha de culminacion de Plazo de Obra	17/1/2024
Dias de Prorroga, según Nota UEP IP N°122/2023 de fecha 3/07/2023	90
Fecha de culminacion de Plazo de Obra	16/4/2024
Dias de Prorroga, 8to Trimestre	18
Fecha de culminacion de Plazo de Obra	4/5/2024
Dias de Prorroga, según Nota UEP IP N°102/2024 de fecha 19/03/2024	120
Fecha de culminacion de Plazo de Obra	1/9/2024
Dias de Prorroga, 9no. Trimestre	11
Fecha de culminacion de Plazo de Obra	12/9/2024

OBSERVACION:

A ser incluidos en un nuevo cronograma de obras conforme lo estipulado en el PBC del Contrato.

Ing. Jorge Moreno
Representante Legal
Consorcio Obras Nu S.A - Rasa S.A
Proel Ingeniería - Mki S.A

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
57	B	B	B	B	B	B	B	B	21	91	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	3	1	4	27
B	B	B	B	B	B	B	B	10.4	B	B	B	12	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B			2	0	2	27
B	B	B	B	B	B	22	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	48	H	B	B	B	B	14.7	B	B	B	B	3	2	5	26
15	B	B	B	B	14	48.6	H	B	B	B	58	36.4	40	15.8	30	H	B	B	B	B	B	30.3	65	H	B	B	20	B	B		11	3	14	16
B	34	170	43	H	B	B	15	20	B	B	B	10.2	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	11.4	B	B	B	B	B	B	B	7	1	8	23
																															0	0	0	0
																															0	0	0	0
																															0	0	0	0
																															0	0	0	0
																															0	0	0	0
																															0	0	0	0
																															0	0	0	0

ENERO
FEB
MAR
AB
MAY
JUN

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C.

ING. JOSE MIGUEL CABRERA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ARQ. JORGE FELIX BUTLEROV ARBO
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

ARQ. RODOLFO FERNANDO SCHREIBER VACCIRO
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

ING. JORGE ANTONIO MORENO MERELES
DIRECCIÓN DE OBRA
CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A. ITASA
S.A. PROEL INGENIERIA Y MM S.A.

ING. CARLOS MARIA CRUE GUSMAO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A. ITASA
S.A. PROEL INGENIERIA Y MM S.A.

14 (Catorce) 4 (cuatro)

3 (Tres) 0000169

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil — DINAC

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
CORONEL OVIEDO - CAAGUAZU	25° 29' 01,48"	56° 22' 39,87"	159 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1				0,2	15							
2				0,0								
3				0,0								
4				5,7								
5				0,0								
6				17,0	14							
7				~~48,6~~	48,6							
8				0,0								
9				0,0								
10				1,8								
11				1,3								
12				12,5	59							
13				40,4	36,4							
14				23,0	40							
15				17,6	15,8							
16				5,6	3,0							
17				0,0	T							
18				0,0								
19				0,0								
20				0,0								
21				0,0								
22				4,0								
23				38,3	38,3							
24				29,9	29,9							
25				0,0	T							
26				0,0								
27				3,6								
28				11,7	3,0							
29				0,0								
30				0,0								
31												
Total				261,2								
Máx, 24h				48,6								
Día Máx.				7								

Ing. Magaí Noelia Amarilla
Jefe Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

Scanned with CamScanner

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

2(005)

0000168

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
CORONEL OVIEDO - CAAGUAZU	25° 29' 01,48"	56° 22' 39,87"	159 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1					0,0							
2					54,0	34						
3					121,2	170						
4					17,0	43						
5					0,0	4						
6					0,0							
7					0,0							
8					16,8	15						
9					3,4	20						
10					0,0							
11					0,0							
12					4,4							
13					1,2	10,2						
14					0,0							
15					0,0							
16					1,6							
17					3,8							
18					0,0							
19					0,0							
20					0,0							
21					0,0							
22					6,5							
23					3,2							
24					0,0	M.J.						
25					0,0							
26					0,0							
27					0,0							
28					0,0							
29					0,0							
30					0,0							
31												
Total					233,1							
Máx, 24h					121,2							
Día Máx.					3							

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

Dirección de Meteorología e Hidrología - Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público

Ing. Noelia Amarilla
Jefa Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C

1 (UNO)

0000167

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
DINAC

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
CORONEL OVIEDO - CAAGUAZU	25° 29' 01,48"	56° 22' 39,87"	159 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1						0,0						
2						0,0						
3						0,0						
4						0,0						
5						0,0						
6						0,0						
7						0,0						
8						0,0						
9						0,0						
10						0,0						
11						0,0						
12						0,0						
13						0,0						
14						0,0						
15						0,7						
16						110,4	28					
17						26,8	12,5					
18						0,0	3,5					
19						0,0	4					
20						0,0						
21						0,0						
22						0,0						
23						17,2	20,2					
24						12,2	40					
25						0,0						
26						0,0						
27						0,0						
28						0,0						
29						0,0						
30						0,0						
31												
Total						167,3						
Máx, 24h						110,4						
Día Máx.						16						

Ing. Manuel Noelia Amarilla
Jefe Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

Cnel. Lopez Nº 1.080 c/ De la Conquista
Email: servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

Arq. Jorge Butterov Arbo
Fiscal de Obras
M.O.P.C

Arq. Rudolfo Schreiber
Fiscal de Obras
D.O.P - M.O.P.C