U.E.P.P. MEC
Exp. N° 10424
Blanco
22 11 19 14:15

MEMORANDUM

CPI Nº 1.649/2019

A: **Abog. Yenny Ovelar de Torrez.** Coordinadora.
Coordinación de adquisiciones y contrataciones

DE: **Arq. Patricia Josefina Estela Sánchez Flores de Ávila.** Coordinadora.
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Arq. Graciela Acosta. Supervisora del Lote 6

FECHA: **21-11-19**

REFERENCIA: Remisión de Informe de fiscalización aprobados correspondientes a pedido de Adenda por lluvias para el Lote 6 Departamento Caazapá – Empresa **Ing. Ricardo Díaz**– LPN Nº 02/2016 "Construcciones, Ampliaciones y Reparaciones de Establecimientos Educativos en el Marco de los Proyectos Financiados por el FEEI - SEGUNDO LLAMADO"– lote 6-Expediente UEPP-MEC Nº 10.134

Nos dirigimos a Ud. en ocasión de remitirle los informes del fiscal de obras Ing. Carlos Paredes; de las obras del lote 6, Depto. de Caazapá- correspondiente al pedido de Adenda por días de lluvias, se procede a la Remisión de los **Informes de Fiscalización QUE APRUEBA** los días correspondientes a lluvias, presentada por la empresa constructora **Ing. Ricardo Diaz.**

Es de parecer de esta Coordinación expedir la **APROBACION de la mencionada Adenda de 8 (ocho) días.**

Así mismo se detalla en las planillas adjuntas el análisis realizado a las instituciones del Lote N° 6 – Caazapá.

Octubre 2019

DIAS	PRECIP.(mm)	Según DINAC (Caazapá)	Libro de obras	TOTAL DE DIAS CONCEDIDOS
1				
2	1,8	x	si	1
3				
4	15,0	x	si	1
5	14,0	x	si	1
6				
7				
8				
9				
10				
11				

12				
13	0,5	x	si	1
14	3,4	x		1
15				
16				
17	2,0	x		1
18	3,2	x	si	1
19				
20	3,7	x	si	1
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
TOTAL		8 DIAS	6 DIAS	
DIAS DE LLUVIAS		**8 DIAS**		**8 DIAS**

De acuerdo a lo indicado en la Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato. CGC 22.1

Prorroga de los Plazos de Ejecución

- **Inclemencias climáticas:** Las prórrogas por caso de inclemencias climáticas se regirán por lo establecido en la CGC 24. Los días de lluvias y sus consecuencias serán computados, mediante presentación de documentos probatorios de la DINAC. Se deberá dejar constancia en el Libro de Obras de los días en los cuales se suspendió el trabajo.

Condiciones Generales del Contrato

24. Inclemencias climáticas.

24.1. En caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento del mismo.

24.2. Cuando la contratista invoque la suspensión de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climáticas deberá comunicar a la Contratante dentro de plazo máximo de siete (7) días del mes siguiente en que se haya producido la suspensión, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras. La notificación deberá realizarse por escrito y en la misma se indicará la fecha de suspensión de los trabajos y las inclemencias acaecidas, con la documentación que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato.

24.3. Antes de los quince días del vencimiento del plazo de ejecución del contrato como máximo, la Contratante, acto administrativo de por medio deberá comunicar al Contratista la concesión o no de la prórroga del plazo de ejecución. En la misma se precisará la duración, que será igual al número de días durante los cuales se comprobó que las actividades estuvieron realmente suspendidas debido a las inclemencias climáticas.

24.4. Además de los casos previstos en las cláusulas anteriores, el Contratista podrá tener derecho a la

Ing. Patricia E. Sánchez de Avila
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
DEPPI - MEC

prórroga del plazo de ejecución por incumplimiento de la Contratante de sus propias obligaciones establecidas en el contrato.
En este caso, la Contratante antes de los quince días de vencimiento del plazo de ejecución del contrato, podrá otorgar mediante acto administrativo la prórroga del plazo de ejecución por la cantidad de días en que el incumplimiento de sus obligaciones provocó efectivamente la suspensión de los trabajos en el sitio de obras.

Corresponde remitir la contabilización de la suspensión por lluvias e incidencias del mes de **OCTUBRE** de 2019, aprobada por la Fiscalización de Obras, según Nota de la constructora ING. RICARDO DIAZ. /LOTE N° 06 / CAAZAPA de fecha 05/11/2019, Expediente N° 3603/2019, es de un total **de 8 (OCHO) días calendarios**, extendiendo la **prorroga hasta el 10 de marzo de 2019**.

ANEXO:

Se adjuntan copias de legajos: 29 paginas.

a- REGISTROS DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) octubre de2019, de la **Dirección de Meteorología e Hidrología** (para Caazapá) del mes de octubre.
b- Registros de lluvias en los Libros de Obras.
c- Nota de Fiscal con EXP. UEPP N° 10.134/2019 /LOTE N° 06/ Caazapá.

Atentamente.

Arq. Graciela Acosta B.
Supervisora de obras lote 7

Arq. Patricia Sánchez F. de Ávila
Coordinadora CPI-UEPP

MEMORANDUM DGAF N° 4270

A : **Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos**

DE : **Econ. Alejandro Duarte**, Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

FECHA : 13 de noviembre de 2.019

REF. : **Memorándum DI N° 2.014/2.019, Expediente N° 379.201**

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, a fin de remitir para su atención el documento de referencia de la **Dirección de Infraestructura** dependiente de esta Dirección General, mediante el cual eleva el **Memorándum C.P. N° 218/2.019** del **Ing. Carlos Paredes**, por el que remite registro de lluvias y sus consecuencias presentado por la empresa contratista: **Constructora Ing. Ricardo Díaz Martínez** correspondiente al **Lote 6 - CAAZAPÁ** de la **Licitación Pública Nacional N° 02/2.016** ***"CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016-2017 – SEGUNDO LLAMADO".***

Atentamente,

U.E.P.P. MEC
Exp N°: 10-134
Recibido por: Alonso

DÍA	MES	AÑO	HORA
14	11	19	8:30

GT/CB

MEMORÁNDUM DI N° 2.014/2019

A: **Econ. Alejandro Duarte,** Director General.
Dirección General de Administración y Finanzas.

DE: **Arq. Antonia Raquel Ortellado Bello,** Directora.
Dirección de Infraestructura.

FECHA: 12 de noviembre de 2019.

REFERENCIA: **Expediente N° 379.201/2019 – LPN N° 2/2016 - Lote 6 (Caazapá).**

Al tiempo de expresarle mis más cordiales saludos, me dirijo a usted y por su digno intermedio a la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP), a los efectos de remitir el Memorándum C. P. N° 218/2019 del Ing. Carlos Paredes, a través del cual remite registro de lluvia y sus consecuencias, presentado por la empresa contratista: **Constructora Ing. Ricardo Díaz Martínez** – LPN N° 02/2016 "Construcciones, ampliaciones y reparaciones de establecimientos educativos, en el marco de los proyectos financiados por el FEEI" –Segundo llamado.

Atentamente.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Direcc. Gral de Administración y Finanzas
Exp. N°: 379/21
Recibido por: Mesis Pretes
Fecha: 12 NOV 20'9 Hora: 16:44
Tel: 497 - 468

Adjunto:
Instituciones afectadas por zona y el informe de la DINAC.

Dirección de Infraestructura
Manuel Domínguez e/ Iturbe – Edificio Sudamérica
Tel: (595 21) 495-894
Asunción – Paraguay

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
dinfra.mec@hotmail.com

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MEMORANDUM C.P. Nº 218/ 2.019

A : **Arq. Antonia R. Ortellado B., Directora,**
Dirección de Infraestructura

DE : **Ing. Carlos Paredes**,
Fiscal de Obras

FECHA : **12 de Noviembre de 2.019**

REFERENCIA : LPN Nº 02/2016 "Construcciones, ampliaciones y reparaciones de establecimientos educativos, en el marco de los proyectos financiados por el FEEI – Segundo Llamado" – Lote 6 (Caazapá)

Me es grato dirigirme a Ud., a los efectos de remitirle, el registro de lluvia y sus consecuencias, del proyecto de referencia, presentado por la Empresa Contratista: **Constructora Ing. Ricardo Díaz Martínez.** La misma contempla, las instituciones afectadas por zona y el informe de la DINAC correspondiente.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
MESA DE ENTRADA - Exp. Nº 37920
Recibido por: Teo Fernández
Entregado por: Lic. Arzelia
Fecha: 12/11/2019 Hora: 08:10
Firma receptor:

DIAZ MARTINEZ
CONSTRUCTORA
[redacted]
J.F.KENNEDY N° 1083 – Teléfono 207699

Asunción, 4 de Noviembre de 2019

Señora:
Arq. Antonia Raquel Ortellado Bello
Dirección de Infraestructura-MEC

Para: Ing. Carlos Paredes
Fiscal de Obra

Ref.: LPN N° 02/16 "Construcciones, Ampliaciones y Reparaciones de Establecimientos Educativos en el Marco de los Proyectos Financiados por el FEEI – SEGUNDO LLAMADO"**ID N° 305.078 – Contrato N° 06/2017 - Lote 06**

Nota RDM -318-

Motivo: Presentación de solicitud de prórroga por inclemencias climáticas y sus consecuencias para Certificado n° 19- Mes de Octubre-

La presente nota es para comunicar que en el mes de octubre correspondiente al certificado n° 19- **Se registraron 6 días de precipitaciones y sus consecuencias desde el 1 de octubre al 31 de octubre 2019** según documentos respaldatorios que se adjuntan, en las Instituciones del Lote 6, esta medida es para dar cumplimiento a la nota emitida por la coordinadora en fecha 20/3/19.

Adjunto:

1- Contabilización de plazos.(folio 2)
2- Cuadro de contabilización de días de lluvias y sus consecuencias.(folio 3)
3- Lluvias registradas en zona de obra por Escuelas.(folio 4)
4- Informe de registro de precipitación diaria DINAC –mes de octubre 2019- Aeródromo Caazapá.- ORIGINAL- (folio 5)
5- Libros de obra –mes de octubre -Institución seleccionada de mayor precipitación: IFD Caazapá- Departamento: Caazapá - Distrito de Caazapá. (folio 6 al 21)

Sin otro particular, me despido de usted atentamente

Ing. Ricardo Díaz Martínez
Tel Fax 207699 - 229869
rdiazm@diazconstrucciones.com.py

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
MESA DE ENTRADA - Expte. N° 379201
Recibido por
Entregado por
Fecha 05 NOV. 2019
Firma receptor:

Obs: Entrega ORIGINAL + Copia. (Para Remitir al MEC (UEPP) y Fiscalizadora)

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016
"Construcciones, ampliaciones y reparaciones de establecimientos educativos, en el marco de los proyectos financiados por el FEEI – Segundo Llamado" – ID Nº 305078

EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA DE CONSTRUCCIONES ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ - EMPRESA FISCALIZADORA: FADA-FACULTAD DE ARQUITECTURA DISEÑO Y ARTE

LOTE 6 CAAZAPA

Cuadro de Contabilización de plazos				
Item	**Adenda / Resolución / Libro de obra**	**N° días**	**Fecha inicio**	**Fecha fin**
1	Adenda n° 2/18	270	1/11/2017	28/7/2018
2	Adenda n° 3/18	64	29/7/2018	**30/9/2018**
		1°PARALIZACION 1/10/18 AL 25/3/19		
		29	**26/3/2019**	23/4/2019
3	Adenda n° 4/18	54	24/4/2019	16/6/2019
4	Adenda n° 5/19	25	17/6/2019	11/7/2019
5	Adenda n° 6/19	14	12/7/2019	**25/7/2019**
2°PARALIZACION 26/7/19 AL 27/9/19				
6	Adenda n° 7/19	18	**28/9/2019**	15/10/2019
7	Adenda n° 8/19	4	16/10/2019	19/10/2019
8	Adenda n° 9/19	126	20/10/2019	22/2/2020
9	Adenda n° 10/19	8	23/2/2020	1/3/2020
10	Libro de Obra (1/10/19 al 31/10/19)	6	2/3/2020	7/3/2020

OBSERVACION:

1°Resolucion UEPP- MEC N° 15/19-Aprobación de Suspension temporal por falta de fiscalizacion

2°Resolucion UEPP- MEC N° 404/19-Aprobación de Suspension temporal por falta de fiscalizacion

RICARDO DIAZ MARTINEZ

TEKOMBOE HA MBA'EKUAA MOTENONDEHA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS	"Construcciones, ampliaciones y reparaciones de establecimientos educativos, en el marco de los proyectos financiados por el FEEI – Segundo Llamado"	DIAZ MARTINEZ RD CONSTRUCTORA
	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA – UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS	
	LLUVIAS CAIDAS SEGÚN REGISTROS DE DINAC Y LIBROS DE OBRA	

Cuadro de Contabilización de dias de lluvia y sus consecuencias

Mes	octubre - 2019																															
Día	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Precipitación (mm)		1,8		15,0	14,0								0,5	3,4			2,0	3,2		3,7												
Según DINAC CAAZAPA																																8
Libros de Obra-(34)*																																6

(34)*IFD CAAZAPA

ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ

TRES.-

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA DE CONSTRUCCIONES ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ - EMPRESA FISCALIZADORA: FACULTAD DE ARQUITECTURA DISEÑO Y ARTE - FADA

LOTE 6 CAAZAPA

LLUVIAS REGISTRADAS EN ZONA DE OBRA POR ESCUELAS

OCTUBRE 2019

ITEM	ESCUELAS	1/10/2019	2/10/2019	3/10/2019	4/10/2019	5/10/2019	6/10/2019	7/10/2019	8/10/2019	9/10/2019	10/10/2019	11/10/2019	12/10/2019	13/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	16/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	19/10/2019	20/10/2019	21/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	26/10/2019	27/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	TOTAL DIAS REGISTRADO (DÍAS)
	DINAC- AERÓDROMO CAAZAPA-OCTUBRE 2019																																
1	Construcción Escuela Básica N° 1627 Rigoberto Caballero																																
2	Construcción Escuela Básica N° 1798 General Andrés Rodriguez																																2
3	Construcción Escuela Básica N° 2495 Heriberta M. de Armoa																																2
4	Construcción Escuela Básica N° 3003 José Segundo Decoud																																2
5	Construcción Escuela Básica N° 5136 Santiago Morel																																2
6	Construcción Escuela Básica N° 5151 S/N																																2
7	Construcción Colegio Nacional Profesor Erico Ramón Perdomo																																2
8	Construcción Colegio Nacional Avelino López																																2
9	Construcción Colegio Nacional Capitindy																																2
10	Construcción Colegio Nacional Don Luciano Villalba																																3
11	Construcción Escuela Basica N° 63 Y Colegio Nacional Dr. Pedro Zarza Roa																																2
12	Construcción Colegio Nacional Presbítero Juan Guillermo Díaz																																2
13	Construcción Colegio Nacional Rogelio R. Benítez																																2
14	Construcción Colegio Nacional Yaguarete Corá																																2
15	Construcción Escuela Básica N° 5843 Jamo Jukugi - Comunidad Indígena																																2
16	Construcción Escuela Básica N° 6012 Ycuá Porá Comunidad Indígena																																2
17	Construcción Escuela Básica N° 6521 Ytú - Comunidad Indígena																																2
18	Construcción Escuela Básica N° 7262 Cecina Tekohá Pyajhu - Comunidad Indígena																																2
19	Construcción Escuela Básica N° 7478 Ypeti Tajy - Comunidad Indígena																																2
20	Construcción Escuela Básica N° 7677 Cerrito - Comunidad Indígena																																2
21	Construcción Escuela Básica N° 2192 Y Colegio Nacional Rosalino Irepá Bogarín																																2
22	Construcción Escuela Básica N° 534 Santa María																																2
23	Construcción Escuela Básica N° 2369 Profirio Chamorro																																2
24	Construcción Escuela Básica N° 944 Papa Juan XXIII y Colegio Papa Juan XXIII																																2
25	Construcción Escuela Básica N° 4245 San Luis																																3
26	Construcción Escuela Básica N° 1793 Santa Rosa de Lima																																3
27	Construcción Escuela Básica N° 964 Augusto Roa Bastos																																3
28	Construcción Escuela Básica N° 1630 María Auxiliadora																																2
29	Construcción Colegio Nacional General Higinio Morínigo																																2
30	Construcción Escuela Básica N° 3418 Virgen de Fátima																																2
31	Construcción Colegio Nacional Santa Teresa																																2
32	Construcción Escuela Básica N° 6342 San Francisco de Asís																																2
33	Construcción Colegio Nacional Santa Bárbara																																2
34	Construcción IFD Caazapá																																6
35	Construcción IFD San Juan Nepomuceno																																3
																																	0
37	Construcción Escuela Básica N° 174 Prof. Margarita Cabral																																3
																																Caso mas desfavorable, (máxima cantidad de días)	

	REFERENCIA
N	SATURACION DE MATERIAL-HUMEDAD

ING. RICARDO DIAZ

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2019

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE CAAZAPÁ	26° 10' 31,70"	56° 21' 16,92"	142 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1										0,0		
2										1,8		
3										0,0		
4										15,0		
5										14,0		
6										0,0		
7										0,0		
8										0,0		
9										0,0		
10										0,0		
11										0,0		
12										0,0		
13										0,5		
14										3,4		
15										0,0		
16										0,0		
17										2,0		
18										3,2		
19										0,0		
20										3,7		
21										0,0		
22										0,0		
23										0,0		
24										-		
25										-		
26										0,0		
27										0,0		
28										0,0		
29										0,0		
30										0,0		
31										0,0		
Total										44		
Máx. 24h										15		
Día Máx.										4		

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

ITEM	DISTRITO	INSTITUCION
34	Caazapá	IFD Caazapá

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIEROS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

Lote N° 6

LIBRO DE OBRA

N° 0000397

Institución Educativa: IFD Caazapá - **Distrito de** Caazapá - **Departamento de Caazapá**

Empresa Contratista: Ing. Ricardo Díaz Martínez — Lote N°: 6

Fiscalización Contratista: .....

Supervisión MEC: .....

Fecha: 01/10/2019 **Estado del tiempo:** Soleado.

CONTRATISTA	FISCALIZACION MEC
En la fecha se realizan trabajos de terminación de moldura lineal de balancines, trabajos de revoque Se realizan trabajos de construcción de pizarrones, se inicia la colocación y amurado de tirantes, se inicia la colocación de tejuelones trabajos de limpieza en desmonte de restos de demolición de aulas	

Observación Fiscalización:

Observación Supervisión:

EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Civil Dionisio Sosa
Residente de Obra
Reg. Prof. N° 1419

Carlos R. Paredes
Ingeniero Civil
EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

PUNTO CREATIVO DIGITAL s.r.l. RUC. 80086219-8 / Hab. N° 2004 - Av. Dr Guido Boggiani 5671 c/ Nudelmann - Asuncion / Tel.: 021-606 235 / 021-613590 - 1 Tal num. del 351/400

ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO: CELESTE - TRIPLICADO: AMARILLO

ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIEROS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

Lote N° 6

LIBRO DE OBRA

N° 0000398

Institución Educativa: IFD Caazapá - **Distrito de** Caazapá - **Departamento de Caazapá**

Empresa Contratista: Ing. Ricardo Díaz Martínez Lote N°: 6

Fiscalización Contratista: .....

Supervisión MEC: .....

Fecha: 09/10/2019 **Estado del tiempo:** Lluvioso

CONTRATISTA	FISCALIZACION MEC
Sin actividad - Día lluvioso	

Observación Fiscalización:

Observación Supervisión:

EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Civil Dionisio Sosa
Residente de Obra
Reg. Prof. N° 1419

Carlos R. Paredes
Ingeniero Civil

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

PUNTO CREATIVO DIGITAL s.r.l. RUC: 80086219-8 / Hab. N° 2004 - Av. Dr. Guido Boggiani 5671 c/ Nudelmann - Asuncion / Tel.: 021-606 235 / 021-613590 - 1 Tal. num del 351/400

ORIGINAL: BLANCO - DUPLICADO: CELESTE - TRIPLICADO: AMARILLO

ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ

9

NUEVE.-

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIEROS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

Lote N° 6

LIBRO DE OBRA

N° 0000399

Institución Educativa: IFD Caazapá - **Distrito de** Caazapá - **Departamento de Caazapá**

Empresa Contratista: Ing. Ricardo Díaz Martínez

Lote N°: 6

Fiscalización Contratista: .....

Supervisión MEC: .....

Fecha: 03/10/2019 y 4/10/19 **Estado del tiempo:** Soleado (3/10/19. Lluvioso (4/10/19)

CONTRATISTA	FISCALIZACION MEC
3/10 En la fecha se prosiguen con los trabajos de techado con tejas y tejuelones, se continuan con los trabajos de revoque, en la construcción de Bloque de 2 Aulas nuevo.	
4/10 SIN ACTIVIDAD - DIA LLUVIOSO	

Observación Fiscalización:

Observación Supervisión:

Carlos R. Paredes
Ingeniero Civil

EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Civil Dionisio Sosa
Residente de Obra
Reg. Nº 1419

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

PUNTO CREATIVO DIGITAL s.r.l. RUC: 80086219-8 / Hab. N° 2004 - Av. Dr. Guido Boggiani 5671 c/ Nudelmann - Asuncion / Tel.: 021-606 235 / 021-613590 - 1 Tal. num del 351/400

ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO CELESTE - TRIPLICADO. AMARILLO

ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

DIEZ .-

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REFACCIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE 6

LIBRO DE OBRA

N° 0000401

Institución Educativa: IFD Caazapá - Distrito de Caazapá - Departamento de Caazapá

Empresa Contratista: Ing. Ricardo Diaz Martinez Lote N° 6

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC:

Fecha: 05/10/2019 **Estado del Tiempo:** Lluvioso.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad en Obra-dia lluvioso.	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA
Dionisio Tosa Jimenez
Ing. Civil
Residente de Obra

Carlos R. Paredes
Ingeniero Civil

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

ONCE .-

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REFACCIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE 6

LIBRO DE OBRA N° 0000402

Institución Educativa: IFD Caazapá - Distrito de Caazapá - Departamento de Caazapá

Empresa Contratista: Ing. Ricardo Diaz Martinez Lote N° 6

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC:

Fecha: 07/10/2019 **Estado del Tiempo:** Soleado.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
En la fecha se realizan trabajos de retiro de puntales de viga cumbrera, se continuan los trabajos de construcción de contrapiso y guardaobra, se inician los trabajos de colocación de pisos.	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA
Dionisio Pereira Giménez
Ing. Civil
Residente de Obra

Carlos R. Paredes
Ingeniero Civil
EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

DOCE .-

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REFACCIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE 6

LIBRO DE OBRA N° 0000403

Institución Educativa: IFD Caazapá - Distrito de Caazapá - Departamento de Caazapá

Empresa Contratista: Ing. Ricardo Diaz Martinez — Lote N° 6

Fiscalización Contratista: .

Supervisión MEC:

Fecha: 08/10/2019 — **Estado del Tiempo:** Soleado.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
En la fecha se prosiguen los trabajos de colocación de pisos, de pintura de tejedores y tirantes, retoques de revoque, revoque de viga cumbrera y de viga galería.	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA
Dionisio Jesus Giménez
Ing. Civil
Residente de Obra

Carlos Paredes
Ingeniero Civil
EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TRECE .-

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REFACCIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE 6

LIBRO DE OBRA N° 0000404

Institución Educativa: IFD Caazapá - Distrito de Caazapá - Departamento de Caazapá

Empresa Contratista: Ing. Ricardo Diaz Martinez Lote N° 6

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC:

Fecha: 09/10/2019 **Estado del Tiempo:** Soleado.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Se realizan trabajos de colocación de artefactos, de pintura de paredes revocadas, limpieza de paredes vistas para posterior pintura	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA
Dionisio Sosa Giménez
Ing. Civil
Residente de Obra

Carlos R. Paredes
Ingeniero Civil
EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CATORCE .-

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REFACCIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE 6

LIBRO DE OBRA N° 0000405

Institución Educativa: IFD Caazapá - Distrito de Caazapá - Departamento de Caazapá

Empresa Contratista: Ing. Ricardo Diaz Martinez Lote N° 6

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC:

Fecha: 10/10/2019 **Estado del Tiempo:** Soleado

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
En la fecha se observan trabajos de terminación de colocación de piso granítico y pastinado.	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA
Ing. Civil
Residente de Obra

Carlos R. Paredes
Ingeniero Civil

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

QUINCE .-

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REFACCIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE 6

LIBRO DE OBRA

N° 0000406

Institución Educativa: IFD Caazapá - Distrito de Caazapá - Departamento de Caazapá

Empresa Contratista: Ing. Ricardo Diaz Martinez Lote N° 6

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC:

Fecha: 11/10/2019 **Estado del Tiempo:** Soleado (11/10)

13/10/19 LLUVIOSO (13/10)

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
11/10 En la fecha se realizan trabajos de pinturas y retoque en general.	
13/10 SIN ACTIVIDAD -DIA LLUVIOSO	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

Ing. Civil
Residente de Obra

EMPRESA CONTRATISTA

Carlos R. Paredes
Ingeniero Civil

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

DIEZ Y SEIS .-

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REFACCIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE 6

LIBRO DE OBRA N° 0000407

Institución Educativa: IFD Caazapá - Distrito de Caazapá - Departamento de Caazapá

Empresa Contratista: Ing. Ricardo Diaz Martinez Lote N° 6

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC:

Fecha: 14/10/2019 **Estado del Tiempo:** Soleado.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
En la Fecha se realizan trabajos de limpieza de mampostería, retoques de revoques, de molduras, colocación de zócalos y pastinada.	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA

Dionisio Sosa Jimenez
Ing. Civil
Residente de Obra

Carlos R. Paredes
Ingeniero Civil

EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

DIEZ Y SIETE .-

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REFACCIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE 6

LIBRO DE OBRA N° 0000408

Institución Educativa: IFD Caazapá - Distrito de Caazapá - Departamento de Caazapá

Empresa Contratista: Ing. Ricardo Diaz Martinez Lote N° 6

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC:

Fecha: 15/10/2019 **Estado del Tiempo:** Soleado.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
En la fecha se continuan con los trabajos de limpieza de paredes de mampostería.	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA
Dionisio Sosa Jimenez
Ing. Civil
Residente de Obra

Carlos A. Paredes
Ingeniero Civil
EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

DIEZ Y OCHO .-

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REFACCIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE 6

LIBRO DE OBRA N° 0000409

Institución Educativa: IFD Caazapá - Distrito de Caazapá - Departamento de Caazapá

Empresa Contratista: Ing. Ricardo Diaz Martinez Lote N° 6

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC:

Fecha: 16/10/2019 **Estado del Tiempo:** Soleado

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
En la fecha se realizan trabajos de retoque de revoques, de molduras de balancines, de viga galería y de viga cumbrera.	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA
Dionisio Sosa Jimenez
Ing. Civil
Residente de Obra

Carlos A. Paredes
Ingeniero Civil
EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

DIEZ Y NUEVE .-

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REFACCIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE 6

LIBRO DE OBRA

N° 0000410

Institución Educativa: IFD Caazapá - Distrito de Caazapá - Departamento de Caazapá

Empresa Contratista: Ing. Ricardo Diaz Martinez Lote N° 6

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC:

Fecha: • 17/10/2019 • 18/10/19

Estado del Tiempo: • Soleado 17/10/19 • LLUVIOSO (18/10/19.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
17/10: En la fecha se realizan trabajos de pastinado, limpieza y retoques; en el bloque nuevo de 2 aulas en construcción	
18/10/19: SIN ACTIVIDAD - DÍA LLUVIOSO	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA
Dionisio Sosa Jimenez
Ing. Civil
Residente de Obra

Carlos R. Paredes
Ingeniero Civil
EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

VEINTE .-

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REFACCIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE 6

LIBRO DE OBRA N° 0000412

Institución Educativa: IFD Caazapá - Distrito de Caazapá - Departamento de Caazapá

Empresa Contratista: Ing. Ricardo Diaz Martinez Lote N° 6

Fiscalización Contratista:

Supervisión MEC: 20/10/19 LLuvioso (20/10/19.

Fecha: 21/10/2019 **Estado del Tiempo:** Soleado (21/10/19)

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
21/10/19 En la fecha se realizaron trabajos de pastinado de pisos y limpieza, en el bloque de 2 aulas en construcción.	
20/10/19: SIN ACTIVIDAD - DIA LLUVIOSO	

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA
Dionisio Rosa Giménez
Ing. Civil
Residente de Obra

Carlos R. Paredes
Ingeniero Civil
EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC

ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

VEINTE Y UNO .-

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REFACCIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 SEGUNDO LLAMADO"

LOTE 6

LIBRO DE OBRA N° 0000413

Institución Educativa: IFD Caazapá - Distrito de Caazapá - Departamento de Caazapá

Empresa Contratista: Ing. Ricardo Diaz Martinez Lote N° 6

Fiscalización Contratista: Ing. Carlos Paredes

Supervisión MEC:

Fecha: 29/10/19 **Estado del Tiempo:** Bueno / Soleado.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
	Bloque de 3 aulas: van pulviendo piso
	Bloque de 2 aulas: se constata mobiliario ya adecuados
	Bloque de 2 aulas nuevas: van terminando pisos y zocalos.

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

Se constata acopio de material y mano de obra suficiente en la obra

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA
Dionisio Sosa Jimenez
Ing. Civil
Residente de Obra

Carlos Paredes
Ingeniero Civil
EMPRESA FISCALIZADORA

SUPERVISIÓN MEC