33- treinta y tres

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

D.C.V. N° 2630/2023

Asunción, 15 de noviembre de 2023

Señores
COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS – CIA S.A.
Teléfono: (021) 602.926
Correo: info@cia.com.py;
Presente

Ref.: - LLAMADO MOPC N° 32/2020. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPÁ Y GUAIRA.**ID N°382.997. CONTRATO S.G. MINISTRO N°194/2021.**
Obj.: Aprobación de prorroga por inclemencias climáticas (CALDETEC S.R.L.)

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, con relación al contrato de referencia y a fin de dar respuesta a la Nota Nº 131/23 de fecha 25/10/2023 por medio de la cual remiten su consideración en relación a la propuesta de prórroga del plazo de ejecución de las Obras debido a las inclemencias climáticas solicitada por la Contratista **CALDETEC S.R.L.,** adjudicada para la ejecución de las obras del **Lote 5** del Llamado MOPC Nº 44/2021.

Al respecto, luego de la revisión realizada por los técnicos de esta Dirección, en base a la documentación presentada: Registro de precipitaciones diarias de la DINAC, copias del libro de obras, y contando con el parecer favorable de la fiscalización, la Dirección de Caminos Vecinales, conforme a lo establecido en las Condiciones Contractuales- **Clausula 16 -Plazos de ejecución**, no presenta objeciones a la prórroga que según planilla de cálculo corresponde cincuenta (50) días calendarios, por eventos compensables de lluvias y sus consecuencias ocurridas en el periodo desde el 01/05/2023 al 30/09/2023, quedando como nueva fecha de terminación de obras el **15 de diciembre de 2023**.

Plazo actual	Días de lluvias y sus consec.	Días prorrogables	Subtotal de Días prorrogables
Desde el 01/02/2023 al 28/02/2023	21	13	13
Desde el 01/03/2023 al 31/03/2023	14	06	06
Desde el 01/04/2023 al 30/04/2023	09	01	01
Desde el 01/05/2023 al 31/05/2023	13	13	13
Desde el 01/06/2023 al 30/06/2023	17	17	17
		TOTAL	**50**

Asimismo, se aprueba la Curva de Avance Físico Financiero y el Diagrama de Gantt Reprogramado en función a la nueva fecha, y se remiten dos ejemplares debidamente firmados por las partes, de los cuales uno debe ser remitido a la contratista.

Sin otro particular, les saludo atentamente.

Miguel Ángel Rivelli
Jefe UEP FONPLATA
DCV - MOPC

Ing. JULIO RÍOS MARECOS
Director
Dirección de Caminos Vecinales

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

RECIBIDO
Fecha: 22/11/23 Hora: 14:20
Firma: