Nota DV N° 1673 /2024

Asunción, 17 de Abril del 2024

Señores
CONSORCIO CONTROL DE CORREDORES
Email: ingenec1997@gmail.com
Presente

Ref. PR-L1164. "LLAMADO MOPC N° 20/2021 - CONTRATO SG MINISTRO Nº 310/2021 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DEL LOTE 1 DE OBRAS VIALES DE HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES EN EL MARCO DEL PROYECTO PR-L1164 - REGION OCCIDENTAL (RUTA DE LA LECHE)". ID N° 392169

Objeto: Respuesta a la solicitud de prórroga por lluvias y sus consecuencias. Expediente MEU N° 14761/2024.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, con respecto al contrato de referencia y en relación al Expediente MEU N° 14761/2024 de fecha 04/04/2024, por medio del cual se eleva al Contratante la solicitud de prórroga por lluvias y sus consecuencias por parte de la contratista CONSORCIO VIAS DE OCCIDENTE.

En tal sentido, luego del análisis de la documentación técnica se **APRUEBA** la solicitud de prórroga, correspondiente al periodo comprendido entre el 01/12/2021 y el 29/02/2024, en virtud a la subcláusula 7.1 Inclemencias climáticas habituales correspondiente a 80 (ochenta) días calendario de prórroga a partir de la fecha de finalización del plazo de las Obras de Habilitación vigente (16/04/2024).

Se emite la **Orden de Ejecución N° 01**, que amplía el plazo de ejecución de las Obras de Habilitación hasta el **05/07/2024**, y se mantiene el plazo de Mantenimiento en 48 meses, solicitando la **presentación de la curva físico-financiera vigente ajustada** según la incidencia de los días de lluvias considerados, en un plazo no mayor a 3 (tres) días hábiles a partir de la recepción de la presenta nota.

Sin otro particular, les saludo atentamente.

Ing. Rene Alejandro Peralbo Gonzalez
DIRECTOR DE VIALIDAD

CC: Contratista **CONSORCIO VIAS DE OCCIDENTE**.

Recibí Fiscalizadora
15:10

Recibí Contratista
18-04-24
16:25hs

Ing. Alejandro Bordón
Coordinador
UEP - BID - DV