M E M O R A N D U M Nº 031/2024

Secretaría de Obras Publicas y Transporte

Fecha: Martes, 26 de marzo de 2024

A: ***Ing. Fernando Oreggioni***	***Cargo:*** *Secretario Departamental*	***Secretaria y/o Dependencia:*** *Obras Públicas y Transporte Gobernación de Itapúa*
De: ***Ing. Carlos Javier Amarilla***	***Cargo:*** *Fiscal de Obras*	***Secretaria y/o Dependencia:*** *Secretaría de Obras Públicas y Transporte Gobernación de Itapúa*

Referencia: respuesta a la solicitud de prórroga de plazo

Me dirijo a Ud. por su intermedio a quien corresponda, a fin de remitir el expediente N°2034/2024 correspondiente a la ***"CONTRATACIÓN DIRECTA N° 36/2023 – CONTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA CARLOS ANTONIO LÓPEZ KM 20- CON ID:437.009"****, Contrato N° 57/2023 – Empresa del Sr. Edgar Wilfrido Alfonzo Arzamendia.*

En las copias de libro de obra y los registros de precipitaciones diarias de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil se pueden constatar los días de lluvias que ocasionó paralización de los trabajos en la zona de obra. Esta fiscalización sugiere otorgar ***prorroga de plazo de 46 (Cuarenta y seis) días*** *por los días no trabajados por* ***inclemencias climáticas*** *hasta el 14 de marzo de de 2024.*

En la tabla se expresa la cantidad de días que no se trabajó por inclemencias climáticas:

Mes	DÍAS DE LLUVIAS	DÍAS DE AFECTACIÓN
ENERO 2023	5	10
FEBRERO 2024	11	14
MARZO 2024	2	4
TOTAL	**18 DIAS**	**28 DÍAS**

Se anexan fotocopia de nota de pedido de prórroga, fotocopias de registros de precipitaciones diarias de la Dirección Nacional de Aeronáutica y copias de libro de obra.

Sin otro en particular, me despido.
Atentamente.-

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL ITAPÚA
Fiscalización de Obra
Ing. Carlos J. Amarilla
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 9.205

GOBERNACION DE ITAPUA
Secretaría de Obras Públicas
Fecha: 01/04/24
Hora: 11:21
Firma