CALCULO DEL REAJUSTE N° 10

AP= Po (0,20 + 0,40*S/So + 0,20 C/Co + 0,20D/Do) – Po

BASE	VIGENTE
25/5/2018	29/2/2020

So	79.290	**S**	85.184
Co	105,4	**C**	110,0
Do	4.630	**D**	5.180

AP= Po (0,20 + Indice 2 + Indice 3 + Indice 4) - Po

Indice 2 0,42973388826
Indice 3 0,20872865275
Indice 4 0,22375809935

Indice aplic.= 1,0622206404

Porcentaje de Reajuste = 6,22206404

Indice reaj.= **0,0622206404**

Monto cert. Solo Obras 217.812.784
Deduccion Anticipo 43.562.557

Monto certificado mes: 217.812.784
174.250.227

Monto p/ calculo 174.250.227
Reajuste: **10.841.961**

Obs: Guaraníes Diez millones, ochocientos cuarenta y un mil, novecientos sesenta y uno.-

Ing. César Ozuna Roa
CONSORCIO 3 BOCAS

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

VERIFICACION TECNICA

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE N°1359/2018

CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN SUBTERRANEA 66 KV - LAMBARE - TRES BOCAS

RESUMEN DE CANTIDADES.

LISTA DE CANTIDADES -CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN SUBTERRANEA 66 KV - LAMBARE - TRES BOCAS

FECHA: 29/2/2020

CONTRATISTA: CONSORSIO TRES BOCAS.

CERTIFICADO Nº 10

ITEM	DESCRIPCION	Precio Total Moneda Guaranies (IVA Incluido)	CANTIDADES MEDIDAS			MONTOS		
			Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual
A.	SUB TOTAL SUMINISTRO	235.177.800	0,00%	31,98%	31,98%	-	75.198.290	75.198.290
B.	SUB TOTAL OBRAS CIVILES	8.758.791.585	91,14%	2,49%	93,63%	7.982.823.773	217.812.784	8.200.636.557
C	SUB TOTAL OBRAS ELECTROMECANICAS	744.282.567	3,76%	0,00%	3,76%	28.009.306	-	28.009.306
D.	SUBTOTAL OBRAS ELECTRICAS	689.974.068	0,00%	0,00%	0,00%	19.742.727	-	19.742.727
E.	SUB TOTAL INGENIERIA DE DETALLES	164.277.390	36,00%	14,00%	50,00%	59.139.860	22.998.835	82.138.695
F.	SUB TOTAL GESTION AMBIENTAL	133.426.040	48,38%	5,71%	54,10%	64.558.140	7.620.000	72.178.140
SUB TOTAL CERTIFICADO		10.725.929.450				8.154.273.806	323.629.909	8.477.903.715
PORCENTAJE DE AVANCE		79,04%						

Ing. César Ozuna Roa
CONSORCIO 3 BOCAS

CITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE N°1359/2018

ONSTRUCCIÓN LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN SUBTERRANEA 66 KV - LAMBARE - TRES BOCAS

ESUMEN DE CANTIDADES.

STA DE CANTIDADES -CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN SUBTERRANEA 66 KV - LAMBARE - TRES BOCAS

ONTRATISTA: CONSORSIO TRES BOCAS.

FECHA: 29/2/2020

ERTIFICADO Nº 10

EM	DESCRIPCION	Precio Total Moneda Guaranies (IVA incluido)	CANTIDADES MEDIDAS			MONTOS		
			Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual
	SUB TOTAL SUMINISTRO	235.177.800	0,00%	31,98%	31,98%	-	75.198.290	75.198.290
	SUB TOTAL OBRAS CIVILES	8.758.791.585	91,14%	2,49%	93,63%	7.982.823.773	217.812.784	8.200.636.557
	SUB TOTAL OBRAS ELECTROMECANICAS	744.282.567	3,76%	0,00%	3,76%	28.009.306	-	28.009.306
	SUBTOTAL OBRAS ELECTRICAS	689.974.068	0,00%	0,00%	0,00%	19.742.727	-	19.742.727
	SUB TOTAL INGENIERIA DE DETALLES	164.277.390	36,00%	14,00%	50,00%	59.139.860	22.998.835	82.138.695
	SUB TOTAL GESTION AMBIENTAL	133.426.040	48,38%	5,71%	54,10%	64.558.140	7.620.000	72.178.140
UB TOTAL CERTIFICADO		10.725.929.450				8.154.273.806	323.629.909	8.477.903.715
	PORCENTAJE DE AVANCE	79,04%						

Ing. César Ozuna Roa
CONSORCIO 3 BOCAS