5 (unco)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

SECRETARIA GENERAL - MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE MEU Nº **30460/2024** **FECHA / HORA** 24/07/2024 09:52:03

Datos del Documento

TITULAR: ELECTROPAR SRL

Nombre y Apellido	Número Telefónico	Correo electrónico
DANIEL FIGUEREDO	0982721877	

Referencia
REMISION DE NOTA Nº 18-2024 PEDIDO DE PRORROGA POR LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS

Se remite a:
DIRECCION DE VIALIDAD

Procesado por: BGIMENEZ
Fecha: 24/07/2024
Hora: 09:52:03

Abg. Diego Moras
Jefe Interino de Departamento
Jefe/Encargado
Dpto. Mesa de Entrada Unica

4(cuatro)

ELECTROPAR
INGENIEROS
CONSULTORES SRL

Asunción, 24 de julio de 2024

ELEC_MOPC Nº 117/2024

Señor
Ing. Rene Alejandro Peralbo, Director
Dirección de Vialidad - MOPC
Presente

Ref.: Servicios de Consultoría para la Fiscalización del Proyecto de Mejoras en la Conectividad Física del Departamento de San Pedro, Tramo Progresiva 0+000 (Horqueta) – Belén – Progresiva 43+920 (Concepción)", a ser ejecutada con financiamiento del FOCEM. Contrato S.G. Ministro N° 570/2022.
Asunto: Nota N° 18-2024 - Pedido de prórroga por Lluvias y sus consecuencias.

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a usted, con relación a la Nota N° 018-2024 cuya copia se adjunta, por medio de la cual la empresa Constructora ACARAY S.A. presenta la solicitud de Prórroga del Plazo de Ejecución de la obra por inclemencias climáticas ocurridas durante el periodo de Febrero/2024 a Junio/2024, de conformidad a lo establecido en el numeral 16. Plazo de ejecución, apartado b) de las Condiciones Contractuales del Pliego de Bases y Condiciones.

Al respecto, en la presentación del Contratista fueron incluidas las siguientes documentaciones:

- Planilla de Registro de lluvias y días de exceso de humedad en Zona de Obra, del Sistema de Información de Certificación de Obras vía Electrónica (SICOE).
- Curva de Avance físico – financiero Reprogramado.

Al respecto, expresamos que esta Fiscalización ha realizado las verificaciones a la propuesta de Cronograma y su correspondiente Curva de Avance físico – financiero Reprogramado, no encontrándose observaciones a la misma por lo que se recomienda la aprobación de otorgar 8 (ocho) días de prórroga del plazo de ejecución de las obras, quedando así el Plazo Final de Obra el 21/11/2024 y se eleva a consideración del MOPC para proseguir con los trámites correspondientes, salvo mejor parecer.

Atentamente.

Ing. Miguel A. Espínola
Representante Técnico

Cc: Unidad Ejecutora FOCEM.

Mencia de Sanabria Nº 458 c/ Bruno Guggiari
Telefax +595 21 30 33 70
Asunción – Paraguay