MEMORANDO Nº164/2024

A : **Luis Franco, Jefe Interino**
Unidad Operativa de Contratación Nº2 - SENASA

DE : **Lic. César G. Martínez, Coordinador General**
Unidad Ejecutora de Proyecto – SENASA-FOCEM

Lic. César G. Martínez
Coordinador General
Proyecto SENASA-FOCEM

REF. : Solicitar comunicación de PRÓRROGAS de plazos de ejecución a la DNCP. Contrato Nº 24/2019.

FECHA : 29 de abril de 2024

Me dirijo a ustedes en atención al **Artículo 7º inciso c de la RESOLUCIÓN DNCP N° 1807/2022** por la cual *se reglamenta el procedimiento y la comunicación de las prórrogas y suspensiones de los plazos de ejecución contractual de contratos suscriptos en el marco de los procedimientos DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 2051/2003.*

Al respecto, solicito la comunicación a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas respecto a la prórroga de los plazos de ejecución, por eventos compensables del Contrato Nº 24/2019 suscrito con el CONSORCIO UNIVERSITARIO en la *LPN N° 02/2019 "Culminación de la Construcción de Planta de Tratamiento y Redes Colectoras de Desagüe Cloacal para la ciudad de Iturbe, Departamento de Guairá". ID. N° 360.930,* debido a inclemencias climáticas y a la mora por incumplimiento de la Contratante en el pago a la Contratista.

Se remiten los siguientes documentos:

- Contrato Nº 24/2019 suscrito con el CONSORCIO UNIVERSITARIO.
- Resolución S.G: Nº 624/2019 de adjudicación de la LPN Nº 02/2019 – ID Nº 360.930.
- Resolución D.G.RR.HH. Nº 2970/2020 de designación de funcionarios.

PRORROGA DE PLAZOS. EVENTOS COMPENSABLES **POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS**

- Nota de fecha 06/02/2024 por medio de la cual el **CONSORCIO UNIVERSITARIO** presenta informe de lluvias ocurridas en el mes de enero del 2024, remitiendo el registro de la Dirección de Meteorología de la DINAC.
- Memorando Nº 050/2024 del Coordinador Técnico de la UEP FOCEM reconociendo 06 días de eventos compensables por las lluvias de enero de 2024, quedando como fecha de culminación de los trabajos del Lote Nº 2 hasta el 12/02/2024

- Nota UEP FOCEM Nº 05/2024 de fecha 07/02/2024 por la cual se comunica al contratista el desplazamiento del cronograma de obras por eventos compensables hasta el 12/02/2024.

- Memorando A.J. Nº 52 de fecha 09/02/2024 de la Asesoría Jurídica del SENASA

OBS: Fecha de culminación de los trabajos del Lote Nº 2, por eventos compensables por inclemencias climáticas, hasta el 12 de febrero de 2024

PRÓRROGA DE PLAZOS. EVENTOS COMPENSABLES **POR MORA EN EL PAGO AL CONTRATISTA**

- Nota de fecha 01/02/2024 por medio de la cual el **CONSORCIO UNIVERSITARIO** reitera al SENASA el pedido de pago de facturas emitidas en fecha 28/12/2023 por certificados aprobados. La contratista solicita además prórroga de los plazos de ejecución por incumplimiento de la contratante. Se adjunta copia de las facturas impagas.

- Memorando Nº 119/2024 de fecha 25/03/2024 con el informe técnico del Coordinador Técnico de la UEP FOCEM respecto a la situación de los plazos del Contrato Nº 24/2019.

- Nota ITUR Nº 08/2024 con MEU SENASA Nº 1436 de fecha 19/03/2024 y ME FOCEM Nº 67 de fecha 21/03/2024 por medio de la cual el contratista solicita Suspensión del cronograma de actividades del Contrato Nº 24/2019 por incumplimiento del pago total de sus obligaciones.

- Memorando Nº 134/2024 con el informe técnico del Coordinador Técnico de la UEP FOCEM respecto al plazo de ejecución del Lote Nº 1 del Contrato Nº 24/2019.

- Memorando Nº 135/2024 con el informe técnico del Coordinador Técnico de la UEP FOCEM respecto al plazo de ejecución del Lote Nº 2 del Contrato Nº 24/2019.

- Nota UEP FOCEM Nº 09/2024 de fecha 21/03/2024 por la cual se comunica al contratista la suspensión de las actividades contractuales por incumplimiento de la Contratante.

- Memorando Nº 133/2024 de la Coordinación Administrativa Financiera de la UEP FOCEM con el informe de los procesos de pagos correspondientes al Contrato Nº 24/2019 donde se visualiza que se realizaron pagos parciales en fecha 07/03/2024 y el pago total en fecha 02/04/2024.

- Memorando Nº 136/2024 de la Coordinación de Adquisiciones de la UEP FOCEM con el informe del alcance legal del Contrato Nº 24/2019 respecto a la prórroga de plazos de ejecución y suspensión cronograma de actividades solicitados por la contratista.

- Dictamen A.J. Nº 44/2024 de la Asesoría Jurídica del SENASA

Lic. Cesar G. Martínez
Coordinador General
Proyecto SENASA-FOCEM

OBS: Mora por incumplimiento de la Contratante desde el 28/01/2024 al 19/03/2024: Total 48 días de eventos compensables Según la cláusula 18.2.3 de las C.G.C. del contrato.

Lote Nº 1: fecha de culminación el plazo de ejecución 12/05/2024

Lote Nº 2: fecha de culminación el plazo de ejecución 31/03/2024.

Atentamente.

Lic. César G. Martínez
Coordinador General
Proyecto SENASA-FOCEM

Se adjunta:

- Todas las documentaciones mencionadas en el presente memorando.

Atentamente.

MESA DE ENTRADA - UOC Nro.: 324
Fecha: 30/04/24 Hora: 14:55
Recibido por: Chigio Benitez