CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
Consorcio Mediterraneo	Dirección de Vialidad	Consorcio de Empresas Consultoras Paraguayas

Obras de Construcción del Acceso al Segundo Puente Internacional sobre el Río Paraná - Presidente Franco/Foz De Iguazú. - Acceso Rural, Lote N° 2: 19+100 - 30+870.

LIBRO DE OBRA Nº 0000002

PARA: FISCALIZACIÓN

DE: CONTRATISTA

ASUNTO: ANCHO DE FRANJA NO DISPONIBLE EN TRAMO MOISES BERTONI

ANEXOS:

REUNIÓN EN TRAMO BERTONI CON REPRESENTANTES DE AGROSILO, MENCIONAN QUE AÚN NO SE LES COMUNICÓ NADA REFERENTE A LAS EXPROPIACIONES (LA OBRA NO CONSIDERA EXPROPIAR ESTE TRAMO). ANTE ESTO, EL TRAZADO MOISES BERTONI NO SE ENCUENTRA LIBERADO TENIENDO EN CUENTA QUE AGROSILO ES PROPIETARIO DE TODA LA EXTENSIÓN DEL TRAMO LADO DERECHO.

SE DEBE TENER EN CUENTA QUE EL ANCHO DE LA FRANJA SEGÚN PROYECTO ES DE 20m, ESTO NO CONCUERDA CON LO EXISTENTE EN LA TRAZA.

TAMBIEN ESTA CONTRATISTA REALIZÓ LA VERIFICACION DEL ESE DEL PROYECTO EN EL TRAMO, OBSERVANDOSE QUE EN MUCHAS ZONAS NO COINCIDEN CON EL ESE DE LA FRANJA EXISTENTE, QUE EN SECTORES SE ENCUENTRAN DELIMITADOS POR ALAMBRADOS.

POR OTRO LADO, LA LIBERACIÓN DE LA TRAZA PRINCIPAL SE ENCUENTRA SUJETA A LAS EXPROPIACIONES, POR LO QUE ESTA CONTRATISTA AUN NO PUEDE INGRESAR A TRABAJAR EN LA MISMA.

Fiscalización	MOPC	Contratista
Ing. R. Miranda		
Fecha: 08/09/22	Fecha: 08/09/22	Fecha: 08/09/2022

Original: (Blanco) Fiscalización - Duplicado: (Celeste) Contratista - Triplicado: (Amarillo) MOPC

5 Tal. de 50x3 del 00001 al 00250 - 09/2022

impulsado por CamScanner

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
Consorcio Mediterraneo	Dirección de Vialidad	Consorcio de Empresas Consultoras Paraguayas

Obras de Construcción del Acceso al Segundo Puente Internacional sobre el Río Paraná - Presidente Franco/Foz De Iguazú. - Acceso Rural, Lote N° 2: 19+100 - 30+870.

LIBRO DE OBRA Nº 0000007

PARA: FISCALIZACIÓN

DE: CONTRATISTA

ASUNTO: SITUACIÓN DE OBRA AL CIERRE DEL MES DE SEPTIEMBRE

ANEXOS:

AL CIERRE DEL MES DE SEPTIEMBRE LA TRAZA PRINCIPAL SIGUE EN PROCESO DE EXPROPIACIÓN, POR LO QUE AUN NO SE ENCUENTRA LIBERADO.

EN CUANTO AL TRAMO MOISES BERTONI, SIGUEN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TRANSA ENTRE LAS PROGRESIVAS 31+500 A 51+930, LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE SUELO ESTÁN SUJETAS AL CAMBIO DE ESE PROPUESTO EN FECHA 24/09.

YA SE CUENTA EN OBRA CON 2 EQUIPOS DE MOVIMIENTO DE SUELO, CAMPAMENTO DE OBRA OPERATIVO Y CANTERA DE PIEDRA CON TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE PREDIO Y EQUIPOS DE TRITURACIÓN LISTOS.

Fiscalización	MOPC	Contratista
Ing. Miranda	Alejandro Díaz	
Fecha: 30/09/22	Fecha: 30/09/22	Fecha: 30/09/2022

Original: (Blanco) Fiscalización - Duplicado: (Celeste) Contratista - Triplicado: (Amarillo) MOPC

5 Tal. de 50x3 del 00001 al 00250 - 09/2022

impulsado por CamScanner

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
Consorcio Mediterraneo	Dirección de Vialidad	Consorcio de Empresas Consultoras Paraguayas

Obras de Construcción del Acceso al Segundo Puente Internacional sobre el Río Paraná - Presidente Franco/Foz De Iguazú. - Acceso Rural, Lote N° 2: 19+100 - 30+870.

LIBRO DE OBRA Nº 0000014

PARA: FISCALIZACIÓN - SUPERVISIÓN

DE: CONTRATISTA

ASUNTO: INICIO TRABAJOS DE TERRAPLÉN

ANEXOS:

EN LA FECHA SE DA INICIO A LOS TRABAJOS DE CARGA DE TERRAPLÉN EN LA TRAZA MOISES BERTONI ESPECIFICAMENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS 6+640 a 5+800.

POR OTRO LADO, SE DEJA CONSTANCIA QUE SOLO SE ENCUENTRA LIBERADO LA TRAZA DE MOISES BERTONI DESDE LA PROGRESIVA 3+500 a 5+930. EN CONSECUENCIA, ESTA CONTRATISTA NO SE ENCUENTRA TRABAJANDO A RITMO SEGÚN LO PLANIFICADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRAS, LO QUE NOS INCURRIRÍA EN ATRAZO DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, IMPIDIENDO CUMPLIR CON EL PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO. LA TRAZA PRINCIPAL AUN SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EXPROPIACIÓN.—

Fiscalización	MOPC	Contratista
Ing. R. Miranda	Alejandro Nieto	
Fecha: 15/10/2022	Fecha: 15/10/22	Fecha: 15/10/2022

5 Tal. de 50x3 del 00001 al 00250 - 09/2022

Original: (Blanco) Fiscalización - Duplicado: (Celeste) Contratista - Triplicado: (Amarillo) MOPC

impulsado por CamScanner

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
Consorcio Mediterraneo	Dirección de Vialidad	Consorcio de Empresas Consultoras Paraguayas

Obras de Construcción del Acceso al Segundo Puente Internacional sobre el Río Paraná - Presidente Franco/Foz De Iguazú. - Acceso Rural, Lote N° 2: 19+100 - 30+870.

LIBRO DE OBRA Nº 0000021

PARA: FISCALIZACIÓN - SUPERVISIÓN

DE: CONTRATISTA

ASUNTO: SITUACIÓN DE OBRA AL CIERRE DEL MES DE OCTUBRE - RESUMEN DE LLUVIAS

ANEXOS:

AL CIERRE DEL MES DE OCTUBRE LOS TRABAJOS ESTÁN SIENDO CONCENTRADOS EN LA TRAZA MOISES BERTONI, ENTRE LAS PROGRESIVAS 31500 a 31930; EL RESTO DE LA TRAZA AUN NO SE ENCUENTRA LIBERADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR LO QUE ESTA CONTRATISTA SE ENCUENTRA IMPOSIBILITADO DE SEGUIR AVANZANDO CON FUERZA PARA CUMPLIR CON LO PROGRAMADO. LA TRAZA PRINCIPAL AUN SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EXPROPIACIÓN POR LO QUE NO SE PUEDE AVANZAR CON LOS TRABAJOS EN DICHO SECTOR.

REGISTRO DE LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS - MES DE OCTUBRE 2022

- TOTAL DIAS DE LLUVIA → 10
- TOTAL EXCESO DE HUMEDAD → 11
- TOTAL DIAS NO LABORABLES → 21
- TOTAL DIAS LABORABLES → 10
- CANTIDAD DE LLUVIA CAIDA EN MES DE OCTUBRE 2022 → 373 MILIMETROS.—

Ing. René Miranda Vargas Fiscalizador de Obra Fiscalización Acceso Rural Lote 2	MOPC	Contratista
Fecha: ...../...../.....	Fecha: 10/11/22	Fecha: 10/11/2022

5 Tal. de 50x3 del 00001 al 00250 - 09/2022.-

Original: (Blanco) Fiscalización - Duplicado: (Celeste) Contratista - Triplicado: (Amarillo) MOPC

impulsado por CamScanner