COPACO
Comunicación en todo Sentido

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº 7459/2016
ENGINEERING S.A.

Asunción, 29 de marzo de 2017

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
EL DIRECTORIO, en Reunión de fecha 29 de marzo del año en curso, según consta en el **Acta Nº 14,** ha resuelto:

1. **AUTORIZAR** la prórroga de **veintitrés (23)** días calendario en el plazo contractual, desde la suscripción del Contrato Nº 44/2016 - "**ADQUISICIÓN DE CABLES TELEFÓNICOS MULTIPARES, ACCESORIOS Y HERRAJES PARA MONTAJE DE REDES DE PLANTA EXTERNA (AD REFERÉNDUM) - LOTE Nro. 4"** por retraso en el pago de Anticipo, por tanto, el plazo de provisión establecido inicialmente en 120 (ciento veinte) días queda ampliado a 143 (ciento cuarenta y tres) días calendarios, en consecuencia ampliar la vigencia del Contrato y la Póliza de Garantía de Cumplimiento por el mismo término; según documentos e informes obrantes en autos.

2. **APROBAR** la **ADENDA N° 1 AL CONTRATO N° 44/2016 - "ADQUISICIÓN DE CABLES TELEFÓNICOS MULTIPARES, ACCESORIOS Y HERRAJES PARA MONTAJE DE REDES DE PLANTA EXTERNA - AD REFERÉNDUM – LOTE Nº 4"**, suscrito con la Firma ENGINEERING S.A., según propuesta obrante en autos

3. **AUTORIZAR** al Señor Presidente del Directorio a suscribir la referida Adenda.

4. **ENCOMENDAR** a la Gerencia Operativa de Contrataciones haga efectiva las comunicaciones conforme correspondan.

EDUARDO N. GONZÁLEZ M.
Presidente del Directorio
COPACO S.A.

Asunción, 03 ABR. 2017
A:
☐ DEPARTAMENTO PROCESOS DE CONTRATACIÓN
☑ DIVISIÓN CONTRATOS Y GARANTÍA
☒ Para su atención y fines consiguientes.
☐ Para su verificación e informe.
☐ Para su conocimiento.
☐ Para su archivo.
☐ URGENTE.
OBS.:

Carlos María Videla S.
Dpto. Téc. Administrativo
G.O.C. - COPACO

Foliado del 01 al 07, incluido esta providencia.
Adjunto:

- Proforma de Adenda Nº 1 al Contrato Nº 44/2016, una (1) hoja