Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MEMORÁNDUM C.P.I. Nº 982/2020

A: **Abg. Yenny Carolina Ovelar de Torres** – *Coordinadora - Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones*

De: **Arq. Patricia Josefina Estela Sánchez Flores de Ávila.** *Coordinadora - Coordinación de Proyectos de Infraestructura - CPI-UEPP*

Asunto: Remitir aprobación de prórroga de Plazo por Lluvias y sus consecuencias al contrato N°05/19 de la Empresa Constructora GCA S.A. – Construcciones, Ampliaciones y Reparaciones de 23 Establecimientos Educativos de San Pedro y Canindeyú, en el Marco de los Proyectos Financiados por el fondo de la excelencia de la educación y la investigación. Plurianual. ID: 360.252

Fecha: 13/08/2020.

Por la presente la Coordinación de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – UEPP, del Ministerio de Educación y Ciencias, en referencia a la CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 2/ 2019- CONTRATO N° 05/ 2019- CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE 23 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYÚ EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN – PLURIANUAL - ID N° 360.252 -EMPRESA : GCA S.A. -,remite las documentaciones a la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones de la UEPP (CAC), aprobando la prórroga de plazo por lluvias y sus consecuencias

La Fiscalización ha procedido al análisis y recomienda la aprobación de la prórroga de plazo por lluvias y sus consecuencias

Esta Coordinación considerando el manifiesto precedente y el legajo remitido en consecuencia por la Fiscalización, remite el legajo completo mencionado con las conclusiones de las revisiones de fondo por parte de la Fiscalización y las revisiones de las formalidades requirentes por parte de la Coordinación, la cual la aprueba y da la prosecución del trámite respectivo.

Atte.

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 4451
Recibido por:

DIA	MES	AÑO	HORA
13	08	2020	14:57

MEMORÁNDUM F.C. y A.V. Nº 11/2020

A : **Arq. Patricia Josefina Estela Sánchez Flores de Ávila.** *Coordinadora. Coordinación de Proyectos de Infraestructura-UEPP*

De : **Arq. Aurora Vera.** Fiscal de Obras
Coordinación de Proyectos de Infraestructura - CPI-UEPP
Ing. Fernando Centurión. Fiscal de Obras
Coordinación de Proyectos de Infraestructura - CPI-UEPP

Asunto : **Remitir recomendación de aprobación de prórroga de Plazo por Lluvias y sus consecuencias –Empresa: GCA S.A. –SAN PEDRO Y CANINDEYÚ. – "Construcciones, Ampliaciones y Reparaciones de 23 Establecimientos Educativos de San Pedro y Canindeyú, en el Marco de los Proyectos Financiados por el Fondo de la excelencia de la educación y la investigación. Plurianual ID N° 360.252"**

Fecha : **13 de agosto del 2020.**

Se remite a la Coordinación de Proyectos de Infraestructura de la UEPP, la recomendación de aprobación de la solicitud de **prórroga de plazo por lluvias y sus consecuencias** correspondiente al **Contrato N° 05/2019 – San Pedro y Canindeyú**, suscrito con la empresa **GCA S.A.** en el marco del llamado de **CVE Nº 02/19 "Construcciones, Ampliaciones Reparaciones y Terminaciones de 23 establecimientos educativos de San Pedro y Canindeyú en el marco de los proyectos financiados por el fondo de la excelencia de la educación y la investigación" – Plurianual – ID N° 360.252**

Al respecto esta Fiscalización de obras, previo análisis, de la solicitud y documentos que respaldan el pedido, remite las documentaciones a la Coordinación, recomendando la aprobación de la prórroga de plazo por lluvias y sus consecuencias según Informe Técnico N° 12/2020.

Atentamente.

V° B°

Arq. Patricia J. E. Sánchez F. de Ávila
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC

Con Visto Bueno de la Fiscalización de Obras	Con Visto Bueno de la Fiscalización de Obras
Ing. Fernando Centurión Fiscal de Obras Contrato N° 05/2019	**Arq. Aurora Vera** Fiscal de Obras Contrato N° 05/2019

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Informe Técnico N° 12/2020

Ing. Fernando Centurión. – Fiscal de Obras

Fecha: 13 de agosto del 2020

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA UEPP - MEC	
INFORME INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS - LLUVIAS	**PERIODO: JULIO 2020**
CVE N° 02/2019 "Construcciones, Ampliaciones Reparaciones y Terminaciones de 23 establecimientos educativos de San Pedro y Canindeyú en el marco de los proyectos financiados por el fondo de la excelencia de la educación y la investigación" – Plurianual – ID N° 360.252	
CONTRATISTA:	**GCA S.A.**
CONTRATO N°	**05/2019**
MONTO CONTRATO Gs:	**7.402.705.600**
PLAZO	**180-120-90 Días Corridos**
PROYECTO:	**822**
Fiscalización -CPI:	**Ing. Fernando Centurión**
Total Instituciones:	**23 Instituciones**
Departamento:	**SAN PEDRO Y CANINDEYÚ**
Distritos:	**Chore, Capiibary, Curuguaty, Corpus Christi, Ybyrarobana, Villa Ygatimi, Ype Jhu, Yby Pyta, Jasy Cañy**

Fernando Centurión
Ingeniero Civil
Reg. Nº 25921

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

REGISTRO DIAS DE INCLEMENCIA CLIMÁTICA MES DE JULIO				
Localidad: SAN PEDRO				
Fecha	Lluvia DINAC	Lluvia según libro de obra	Incidencias	Días verificados por fiscalización
1	LLUVIA (1,0)	X	X	X
2	X	X	X	X
3	X	X	X	X
4	X	X	X	X
5	X	X	X	X
6	X	X	X	X
7	LLUVIA (23,6)	LLUVIA	X	DÍA 1
8	X	X	X	X
9	X	X	X	X
10	X	X	X	X
11	X	X	X	X
12	X	X	X	X
13	X	X	X	X
14	X	X	X	X
15	X	X	X	X
16	X	X	X	X
17	X	X	X	X
18	X	X	X	X
19	X	X	X	X
20	X	X	X	X
21	X	X	X	X
22	X	X	X	X
23	X	X	X	X
24	X	X	X	X
25	X	X	X	X
26	X	X	X	X
27	X	X	X	X
28	X	X	X	X
29	X	X	X	X
30	X	X	X	X
31	X	X	X	X

Fernando Centurión
Ingeniero Civil
Reg. Nº 2692

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

REGISTRO DÍAS DE INCLEMENCIA CLIMÁTICA MES DE JULIO				
Localidad: SALTO DE GUAIRÁ				
Fecha	Lluvia DINAC	Lluvia según libro de obra	Incidencias según libro de obra	Días verificados por fiscalización
1	X	X	X	X
2	X	X	X	X
3	X	X	X	X
4	X	X	X	X
5	LLUVIA (5,0)	LLUVIA	X	DÍA 1
6	LLUVIA (5,0)	LLUVIA	X	DÍA 2
7	LLUVIA (8,7)	LLUVIA	X	DÍA 3
8	LLUVIA (1,3)	LLUVIA	X	DÍA 4
9	X	X	INCIDENCIA	DÍA 5
10	X	X	INCIDENCIA	DÍA 6
11	X	X	INCIDENCIA (Esc. Bás. N° 15432 Y´AKAYU) **	X
12	X	X	INCIDENCIA (Esc. Bás. N° 15432 Y´AKAYU) **	X
13	LLUVIA (3,0)	LLUVIA	X	DÍA 7
14	X	X	X	X
15	X	X	X	X
16	X	X	X	X
17	X	X	X	X
18	X	X	X	X
19	X	X	X	X
20	X	X	X	X
21	X	X	X	X
22	X	X	X	X
23	X	X	X	X
24	LLUVIA (2,0)	X	X	X
25	X	LLUVIA	X	DÍA 8
26	X	X	INCIDENCIA	DÍA 9
27	X	X	X	X
28	X	X	X	X
29	X	X	X	X
30	X	X	X	X

Fernando Centurión
Ingeniero Civil
Reg. Nº 2692

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

RESUMEN

Departamento	Periodo	Certificado	Días de lluvia y/o incidencia									Días de prórroga otorgados por la fiscalización para el lote
Canindeyú	Julio	Certificado n° 4	05/07	06/07	07/07	08/07	09/07	10/07	13/07	25/07	26/07	9 Días
San pedro					07/07							

CORRIMIENTO DE PLAZOS

Instituciones de plazo 90 días

obras adjudicadas	Empresas adjudicada	SUSPENSIÓN	INICIO	ADENDA N° 01	ADENDA N° 02	ADENDA N° 03
23 Instituciones San Pedro y Canindeyú (adjudicado) ₲ 7.402.705.600	GCA S.A.	POR RESOLUCIÓN 63/2020 Y LEVANTANTAMIENTO A LOS 98 DÍAS POR RESOLUCIÓN 97/2020	INICIO EFECTIVO DE OBRAS DE OBRAS 09/03/2020 Plazo de ejecución 90 días	Prórroga por fuerza Mayor 33 días por resolución 140/2020	Adenda de Exclusión, Inclusión y Ampliación de rubros según resolución 188/2020	Prorroga por inclemencias climáticas mes de Mayo (4 días)
Corrimiento del plazo de ejecución de la Obra.		09/03/2020	Hasta 06/06/2020	Hasta 09/07/2020	N/A	Hasta 13/07/2020

Fernando Centurión
Ingeniero Civil
Reg. N° 2692

Instituciones de plazo 120 días

obras adjudicadas	Empresas adjudicada	SUSPENSIÓN	INICIO	ADENDA N° 01	ADENDA N° 02	ADENDA N° 03	ADENDA N° 04	SOLICITUD ACTUAL
23 Instituciones San Pedro y Canindeyú (adjudicado) ₲ 7.402.705.600	GCA S.A.	POR RESOLUCIÓN 63/2020 Y LEVANTANTAMIENTO A LOS 98 DÍAS POR RESOLUCIÓN 97/2020	INICIO EFECTIVO DE OBRAS DE OBRAS 09/03/2020 Plazo de ejecución 120 días	Prórroga por fuerza Mayor 33 días por resolución 140/2020	Adenda de Exclusión, Inclusión y Ampliación de rubros según resolución 188/2020	Prorroga por inclemencias climáticas mes de Mayo (4 días)	Prorroga por inclemencias climáticas mes de Junio (7 días)	Prorroga por inclemencias climáticas mes de Julio (9 días)
Corrimiento del plazo de		09/03/2020	Hasta	Hasta	N/A	Hasta	Hasta 19/08/2020	Hasta 28/08/2020

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Instituciones de plazo 180 días

obras adjudicadas	Empresas adjudicada	SUSPENSIÓN	INICIO	ADENDA N° 01	ADENDA N° 02	ADENDA N° 03	ADENDA N° 04	SOLICITUD ACTUAL
23 Instituciones San Pedro y Canindeyú (adjudicado) ₲ 7.402.705.600	**GCA S.A.**	POR RESOLUCIÓN 63/2020 Y LEVANTANTAMIENTO A LOS 98 DÍAS POR RESOLUCIÓN 97/2020	INICIO EFECTIVO DE OBRAS DE OBRAS 09/03/2020 Plazo de ejecución 180 días	Prórroga por fuerza Mayor 33 días por resolución 140/2020	Adenda de Exclusión, Inclusión y Ampliación de rubros según resolución 188/2020	Prorroga por inclemencias climáticas mes de Mayo (4 días)	Prorroga por inclemencias climáticas mes de Junio (7 días)	Prorroga por inclemencias climáticas mes de Julio (9 días)
Corrimiento del plazo de ejecución de la Obra.		09/03/2020	Hasta 04/09/2020	Hasta 07/10/2020	N/A	Hasta 11/10/2020	Hasta 18/10/2020	Hasta 27/10/2020

CONCLUSIÓN:

Se aplica a las 23 instituciones la prórroga por días de lluvias del mes de junio, teniendo en cuenta que las mismas se encuentran en el Departamento de San Pedro y Canindeyú, pero componen el mismo lote de obras. Según las circunstancias alegadas, estos sucesos implican un impedimento directo al normal avance de las obras.

Esta fiscalización de Obras, **recomienda aprobar la prórroga solicitada por la firma GCA S.A., por 9 (nueve) días para todas las instituciones del lote compuesto por los departamentos de San Pedro y Canindeyú**

Se adjunta:

- Nota de la Empresa
- Copia del Registro de precipitación diaria (mm) Año 2020
- Copia de los Libros de obra del mes de julio del 2020

Es mi informe.

Ing. Fernando Centurión.
Fiscal de Obras

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Motenondeha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", DEPENDIENTE DEL MINISTE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02 /19 "Construcciones, Ampliaciones y Reparaciones de 23 Establecimientos Educativos de San Pedro y Caninde Marco de los Proyectos Financiados por el Fondo de Excelencia y la Investigacion - Plurianual - ID N° 360252

PERIODO DE CERTIFICACION 29/06/2020 al 29/07/2020

CONTRATO Nº 05 / 2019 - CONTRATO VIA DE LA EXCEPCION N° 02/2019 SAN PEDRO Y CANINDEYU

CERTIFICADO DE OBRAS N° 4 - RESUMEN GENERAL

EMPRESA CONTRATISTA: CONSTRUCTORA GCA S. A. Servicio de Ingeniería Integral

SAN PEDRO Y CANINDEYU - PROYECTO 822

IMPORTE CERTIFICADO

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		IMPORTE AUTORIZADO s/ ADENDA		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIF	
		% Contrato Original	Monto Total Según Contrato Original(1)	% s/ Adenda	Monto Total s/ Adenda	%	(2)	%	(3)	%	(2)
A	**CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS**										
A.1	Presente contrato	100,00%	7.402.705.600	100,00%	8.549.604.010	49,40%	4.223.557.200	25,23%	2.157.205.240	74,63%	6
	Total por Obra - (A)	100,00%	7.402.705.600	100,00%	8.549.604.010	49,40%	4.223.557.200	25,23%	2.157.205.240	74,63%	6
B	DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO %	(1)	%		HASTA CERT. ANTERIOR %	(2)	PRESENTE CERTIFICADO %	(3)	TOTAL CERTIF %	(2)
B.1	Devolución de Anticipo (20%)	100,00%	1.480.541.120	100,00%	1.480.541.120	57,05%	844.711.440	29,14%	431.441.048	86,20%	1
B.2	Para fondo de reparo (5%)	100,00%	370.135.280	100,00%	427.480.201	49,40%	211.177.860	25,23%	107.860.262	74,63%	
B.3	Otras deducciones	0	0			0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
	Total Deducciones - (B)	100,00%	1.850.676.400	100,00%	1.908.021.321	55,34%	1.055.889.300	28,26%	539.301.310	83,60%	
C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)										
C.2	MULTAS										
C.3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2)										

SON GUARANIES: UN MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA .-

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral

Ing. Miguel Alberto Delorme
Director de Obra

Ing. Miguel Alberto Delorme
Director de Obra
GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral

Ing. Fernando Centurión
Fiscal de Obras
UEPP - MEC

Arq. Aurora Vera
Fiscal de Obras
UEPP - MEC

REGISTRO DE ENTRADA DE CORRESPONDENCIA

UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS
UCP-MEC/BID

Nro. Entrada: 4169 **Año:** 2020

Fecha 03/08/2020 **Fecha Ingreso:** 03/08/2020

Fecha Límite: 03/08/2020

Clasificador: PROYECTOS Y OPERACIONES>PO-Prestamos>PO-Activos>FONACIDE>FEEI>BIENES Y SERVICIOS>

Referencia: NOTA S/N

Tipo de Doc: Nota

Asunto: Presentar Registro de lluvias de los Dtos San Pedro y Canindeyú correspondiente al mes de Julio. GCA S.A

De	Para	Fecha. Deriv.	Derivado en	Estado	Nota
Natalia	Natalia	03/08/2020	Archivo	Terminado	Entrada del Documento
Natalia	Infraestructur	03/08/2020	Coordinación de Proyectos	Pendiente	

Ing. Fernando Centurión

UEPP - MEC
INFRAESTRUCTURA
Exp. Nº: 489
Recibido por: Alfredo R.

DIA	MES	AÑO	HORA
3	8	20	14:00

G C A S. A.
Servicio de Ingeniería Integral
Aparipy Nº 1.444 c/ Caaguazú
Tel/fax:(595-21)-552.207 – 562 062/3 E-mail: ing.gcasa@gmail.com
Asunción - Paraguay
RUC: 80027085-1

ORIGINAL

Asunción, 03 de Agosto de 2020

Señor Economista
Alejandro León Duarte López
Coordinador Interino de la Unidad Ejecutiva de Programas y Proyectos
Ministerio de Educación y Ciencias
Presente

Ref: CONTRATO N° 05/2019 - CONTRATACIÓN VIA DE LA EXCEPCIÓN N° 02/2019 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 23 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYÚ EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" – PLURIANUAL – ID N° 360.252

En el marco del contrato de referencia, tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a quien corresponda, con el objeto de presentar Registro de Lluvias de los departamentos de San Pedro y Canindeyú correspondiente al mes de Julio del corriente año.

Sin otro particular, me despido atentamente.

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 4169
Recibido por: Natalia

DIA	MES	AÑO	HORA
03	08	2020	13:28

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral

DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO Paraguay de la gente
NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE SALTO DEL GUAIRÁ	24° 01' 57,27"	54° 21' 13,81"	297 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1							0,0					
2							0,0					
3							0,0					
4							0,0					
5							5,0	✓				
6							5,0	✓				
7							8,7	✓				
8							1,3	✓				
9							0,0					
10							0,0					
11							0,0					
12							0,0					
13							3,0	✓				
14							0,0					
15							0,0					
16							0,0					
17							0,0					
18							0,0					
19							0,0					
20							0,0					
21							0,0					
22							0,0					
23							0,0	✓				
24							2,0					
25							0,0					
26							0,0					
27							0,0					
28							0,0					
29							0,0					
30							0,0					
31							0,0					
Total							25					
Máx, 24h							8,7					
Día Máx,							7					

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefa Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO Nacional

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	24° 05' 06,85"	57° 05' 15,17"	81 m s.n.m.

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1							0,0					
2							0,0					
3							0,0					
4							0,0					
5							0,0					
6							0,0					
7							23,6					
8							0,0					
9							0,0					
10							0,0					
11							0,0					
12							0,0					
13							0,0					
14							0,0					
15							0,0					
16							0,0					
17							0,0					
18							0,0					
19							0,0					
20							0,0					
21							0,0					
22							0,0					
23							0,0					
24							0,0					
25							0,0					
26							0,0					
27							0,0					
28							0,0					
29							0,0					
30							0,0					
31							0,0					
Total							24					
Máx.24h							23,6					
Día Máx.							7					

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 23 establecimientos educativos de San Pedro y Canindeyú en el marco de los proyectos financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación ID N° 360.252

LIBRO DE OBRAS

N° 0000052

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 15432 - Y'AKAYU - CURUGUAY
EMPRESA CONTRATISTA: GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 5/07/20

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Los trabajos se suspenden por lluvias	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 5/07/20		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO: 6:15			
	FIN: 11:30			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: Todos				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

[signature] [signature]

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 23 establecimientos educativos de San Pedro y Canindeyú en el marco de los proyectos financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación ID N° 360.252

LIBRO DE OBRAS

N° 0000053

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 15432 - Y'AKAYU - CURUGUAY
EMPRESA CONTRATISTA: GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 6/07/20

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Los trabajos se suspenden por lluvia	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 6/07/20		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO: 5:00			
	FIN: 11:00			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: todos.				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 23 establecimientos educativos de San Pedro y Canindeyú en el marco de los proyectos financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación ID N° 360.252

LIBRO DE OBRAS

N° 0000054

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 15432 - Y'AKAYU - CURUGUAY
EMPRESA CONTRATISTA: GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 7/07/20

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Los trabajos se suspenden por lluvia	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 7/07/20		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO: 7:50			
	FIN: 13:00			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: todos				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 23 establecimientos educativos de San Pedro y Canindeyú en el marco de los proyectos financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación ID N° 360.252

LIBRO DE OBRAS

N° 0000055

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica Nº 15432 - Y'AKAYU - CURUGUAY
EMPRESA CONTRATISTA: GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 8/07/20

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Trabajos suspendidos por lluvia	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
DÍA: 8/07/20				
HORA	COMIENZO: 7:15			
	FIN: 12:30			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: Todo				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 23 establecimientos educativos de San Pedro y Canindeyú en el marco de los proyectos financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación ID N° 360.252

LIBRO DE OBRAS

N° 0000056

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 15432 - Y'AKAYU - CURUGUAY
EMPRESA CONTRATISTA: GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 9/07/20

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Los trabajos se suspenden por las incidencias de las lluvias anteriores	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA: 9/07/20	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS: todos			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES	Nuevo Durango Y AKAYU	acceso
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

[illegible] [illegible]

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 23 establecimientos educativos de San Pedro y Canindeyú en el marco de los proyectos financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación ID N° 360.252

LIBRO DE OBRAS

N° 0000057

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 15432 - Y'AKAYU - CURUGUAY
EMPRESA CONTRATISTA: GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 10/07/20

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
los trabajos se suspenden por	
fin a dentro de lluvias	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA: 10/07/20	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS: Todos			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES	Nueva Durango Y'Akayu	acceso
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

[signature] [signature]

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 23 establecimientos educativos de San Pedro y Canindeyú en el marco de los proyectos financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación ID N° 360.252

LIBRO DE OBRAS

N° 0000059

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 15432 - Y'AKAYU - CURUGUAY
EMPRESA CONTRATISTA: GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 13/07/20

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Los trabajos se suspenden por lluvia.	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 13/07/20		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO: 600			
	FIN: 11:30			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: todo				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

[signature] [signature]

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 23 establecimientos educativos de San Pedro y Canindeyú en el marco de los proyectos financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación ID N° 360.252

LIBRO DE OBRAS

N° 0054

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 1482 "Virgen Inmaculada"
EMPRESA CONTRATISTA: GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 7/07/20

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
los trabajos se suspenden por lluvia	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO: 6:30			
	FIN: 11:00			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: todos				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Vera.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 23 establecimientos educativos de San Pedro y Canindeyú en el marco de los proyectos financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación ID N° 360.252

LIBRO DE OBRAS

N° 0000058

INSTITUCION EDUCATIVA:	Escuela Básica N° 3050 "4 de Mayo"
EMPRESA CONTRATISTA:	GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral
FISCALIZACIÓN:	CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR:	Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 7/07/20

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Los trabajos se suspenden por lluvias	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
DÍA: 7/07/20				
HORA	COMIENZO: 15:30			
	FIN: 11:00			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: Todo				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 23 establecimientos educativos de San Pedro y Canindeyú en el marco de los proyectos financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación ID N° 360.252

LIBRO DE OBRAS

N° 0000056

INSTITUCION EDUCATIVA:	Escuela Básica N° 12554 - AGUA'E - YBY PYTA
EMPRESA CONTRATISTA:	GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral
FISCALIZACIÓN:	CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR:	Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 5/07/20

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Los trabajo se suspendieron por lluvia	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO: 6:00			
	FIN: 11:00			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: todo				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 23 establecimientos educativos de San Pedro y Canindeyú en el marco de los proyectos financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación ID N° 360.252

LIBRO DE OBRAS

N° 0000057

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 12554 - AGUA'E - YBY PYTA
EMPRESA CONTRATISTA: GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 6/07/20

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Los trabajos se suspenden por lluvia	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 6/07/20		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO: 6:00			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: todos				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Arq. Miguel Amarilla Romero

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 23 establecimientos educativos de San Pedro y Canindeyú en el marco de los proyectos financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación ID N° 360.252

LIBRO DE OBRAS

N° 0000058

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 12554 - AGUA'E - YBY PYTA
EMPRESA CONTRATISTA: GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 7/07/20

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Los trabajos se suspenden por lluvia	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 7/07/20		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO: 6:30			
	FIN: 10:00			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: todos				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 23 establecimientos educativos de San Pedro y Canindeyú en el marco de los proyectos financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación ID N° 360.252

LIBRO DE OBRAS

N° 0000059

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica Nº 12554 - AGUA'E - YBY PYTA
EMPRESA CONTRATISTA: GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 8/05/20

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
No trabajos a suspender por lluvias	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 8/05/20		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: todo				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 23 establecimientos educativos de San Pedro y Canindeyú en el marco de los proyectos financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación ID N° 360.252

LIBRO DE OBRAS

N° 0000060

INSTITUCION EDUCATIVA:	Escuela Básica N° 12554 - AGUA'E - YBY PYTA
EMPRESA CONTRATISTA:	GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral
FISCALIZACIÓN:	CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR:	Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 9/07/'20

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Los trabajos se suspenden por	
continuación de las lluvias ocupe	
pácadas de los días anteriores	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA: 9/03/'20	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR			MATERIALES RECHAZADOS
	RUTA	TRAMO	
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

[illegible] [illegible]

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 23 establecimientos educativos de San Pedro y Canindeyú en el marco de los proyectos financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación ID N° 360.252

LIBRO DE OBRAS

N° 0000061

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica Nº 12554 - AGUA'E - YBY PYTA
EMPRESA CONTRATISTA: GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 10/07/20

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Los trabajos se suspenden por antecedencia de la llamada [illegible]	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA: 10/07/20	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS: todos			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES	Ruta X Agua'e	Acceso
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Miguel A[illegible]

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 23 establecimientos educativos de San Pedro y Canindeyú en el marco de los proyectos financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación ID N° 360.252

LIBRO DE OBRAS

N° 0000062

INSTITUCION EDUCATIVA:	Escuela Básica N° 12554 - AGUA'E - YBY PYTA
EMPRESA CONTRATISTA:	GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral
FISCALIZACIÓN:	CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR:	Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 11/07/22 y 12/07/22

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Se prepara el montaje de la torre del tanque elevado para el pozo existente de agua.	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR			MATERIALES RECHAZADOS
	RUTA	TRAMO	
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Arq. Miguel Angel Amarilla Romero

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 23 establecimientos educativos de San Pedro y Canindeyú en el marco de los proyectos financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación ID N° 360.252

LIBRO DE OBRAS

N° 0000063

INSTITUCION EDUCATIVA:	**Escuela Básica N° 12554 - AGUA'E - YBY PYTA**
EMPRESA CONTRATISTA:	**GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral**
FISCALIZACIÓN:	**CPI - UEPP - MEC**
SUPERVISOR:	**Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC**

DIA: 13/07/20

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Se trabaja x separado por lluvia	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 13/07/20		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO: 7:30			
	FIN: 14:00			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: Todo.				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 23 establecimientos educativos de San Pedro y Canindeyú en el marco de los proyectos financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación ID N° 360.252

LIBRO DE OBRAS

N° 0000065

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica Nº 12554 - AGUA'E - YBY PYTA
EMPRESA CONTRATISTA: GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 25/07/20

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin trabajos x suspensión por lluvia	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 25/07/20		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO: 6:05			
	FIN: 10:31			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: Todo				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 02/2019

Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 23 establecimientos educativos de San Pedro y Canindeyú en el marco de los proyectos financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación ID N° 360.252

LIBRO DE OBRAS

N° 0000066

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 12554 - AGUA'E - YBY PYTA
EMPRESA CONTRATISTA: GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 26/07/20

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Los trabajos se suspendieron por la intervención de la lluvia anterior	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA: 26/07/20	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS: todo			

FUERZA MAYOR			MATERIALES RECHAZADOS
	RUTA	TRAMO	
CAMINOS INTRANSITABLES	Acceso Agua'E	Acceso	
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Arq. M[illegible]