MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
PARAGUAY

PARAGUÁI
TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
MOTENONDEHA

NOTA DCV N°1077/2025

Asunción, 03 de junio de 2025

Señor
SR. ADRIÁN SCLAVI CORDINI, Representante Legal
CONSORCIO PUENTES PARAGUAY
Dirección: Avda. Aviadores del Chaco 2050-Edificio Worl Trade Center
Teléfono: 021-604-498
Presente

Ref.: LLAMADO MOPC Nº 69/2021. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HºAº EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2da TANDA. ID N° 400.854. **CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 21/2022.**

Me dirijo a Usted, en el marco del Contrato de la referencia, en atención a la Nota DCV N°1647/2024 de fecha 16 de setiembre de 2025, mediante la cual la DCV aprueba la prorroga de 235 días por inclemencias climáticas y fuerza mayor (inundación).

Al respecto, se procede a rectificar la prórroga por lluvias y sus consecuencias, aprobada según Nota DCV Nº 1647/2024, debido a que se detectó que existe una superposición en el periodo considerado con respecto a la prórroga aprobada mediante Nota DCV N° 4140/2022 de 235 días, por lo tanto, según análisis, considerando lo mencionado y los días prorrogables de los dos primeros meses que inicialmente no fue tomado en cuenta, se tiene un total de prórroga de plazo de 222 días. Por consiguiente, la fecha final de plazo por esta prórroga, corresponde al 18/10/2024.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

MOPyC DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Ing. GUIDO BENITEZ VILLATE, Director
Dirección de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Ing. Alfredo García
Jefe del Dpto. de Ejecución
D.C.V. - M.O.P.C.

Miguel Angel Rivelli
Jefe UEP CAF FONPLATA
DCV - MOPC

RECIBIDO
Fecha: 06/06/25 Hora:
Firma: