29 (veintinueve)

CONSORCIO CHACO CENTRAL
BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - LT S.A.

CCC N° 229

Asunción, 12 de junio de 2024

Señor.
Ing. Felix Soerensen.
Director de Fiscalización.
Consorcio Inconpar – Ingser.
Presente.

Ref.: CONTRATO S.G. MINISTRO N° 201/2021. LLAMADO MOPC N 89/2020, LPI PARA LA EJECUCION DE OBRAS VIALES DE HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES, RUTA DE LA LECHE (REGION OCCIDENTAL). ID N° 386.505

CONSORCIO INCONPAR INGSER
RECIBIDO
Nombre: Diego Mancuello
Fecha: 12/06/24 Hora: 13:55

Asunto: Solicitud de Prórroga por Inclemencias Climáticas. -

Anexos:
- Registro Estadístico de Días No Laborables. -

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, con el objeto de solicitar la prórroga en los plazos de ejecución por casos de inclemencias climáticas, según lo establecido en el apartado 7. "Prórroga por Inclemencias Climáticas" de las Condiciones Contractuales.

Resulta del cómputo de días con inclemencias climáticas desde octubre 2023 hasta mayo 2024 que la prórroga del plazo de las Obras de Habilitación debe ser de 39 días. Siendo así, correspondería prorrogar el plazo vigente del 15 de junio de 2024 al 24 de julio de 2024.

A efecto de respaldar lo solicitado se adjuntan:

- Cuadro de Lluvia y/o Humedad Excesiva del SICOE-MOPC, correspondiente al Certificado N° 30 del mes de abril 2024;
- Planilla de Estadística de Lluvias del Informe Mensual de Fiscalización N° 30 Abril 2024;
- Planilla de Control de Días Laborables y Estadística de lluvias del Contratista acumulado al mes de mayo 2024:
- Copia de LDO N° 481, 488 Registros de días no laborables.
- Cronograma Físico Financiero y Curva de Avance prorrogados al 24/07/24.

Solicitamos a su vez desestimar la solicitud realizada por nota CCC N° 222.

Sin otro particular, nos despedimos de Usted cordialmente.

Ing. OSCAR A. FRANCO V.
Representante Legal

Consorcio
INCONPAR - INGSER