2 - 007
3 (mes)

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

UN PASO ADELANTE EN LA CALIDAD

Asunción, 24 de julio de 2024

Señores
Consorcio 2G
Lic. Carlos Machuca Villate
Representante Legal
Presente:

Referencia: CONTRATO S.G. MINISTRO No. 18/2023; LLAMADO MOPC No. 129/2021 "CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO RUTA 10 (CAPIIBARY) – STO. DOMINGO – ESC. AGRICOLA – SIDEPAR – RUTA 13 (DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU)", LOTE 2: PROG. 17+600 – 27+127, LONG. 9,520 KM. RUTA 13 RAMAL A PRIMERA LÍNEA, LONG. 5,90 KM. ID No. 405.351.

Tema: Solicitud de prórroga por inclemencias climáticas.

Nota No.: 10-2024

Nos dirigimos a Uds., y por su intermedio a donde corresponda con el objeto de solicitar una prórroga en el plazo de ejecución de la obra por inclemencias climáticas acontecidas entre los meses de junio 2023 a junio 2024 inclusive, y de conformidad a lo establecido en el numeral 16. Plazo de ejecución, apartado ii) de las Condiciones Contractuales del Pliego de Bases y Condiciones y conforme al siguiente cuadro:

Mes	Año	Días de lluvia	Días con exceso de humedad	Días de lluvias y sus consec.	Límite de inclemencias	Días de prorroga
Junio	2023	4	6	10	8	**2**
Julio	2023	6	4	10	8	**2**
Agosto	2023	5	6	11	8	**3**
Septiembre	2023	5	9	14	8	**6**
Octubre	2023	6	4	10	8	**2**
Noviembre	2023	10	16	26	8	**18**
Diciembre	2023	7	7	14	8	**6**
Enero	2024	7	13	20	8	**12**
Febrero	2024	1	2	3	8	**0**
Marzo	2024	5	4	9	8	**1**
Abril	2024	9	13	22	8	**14**
Mayo	2024	7	13	20	8	**12**
Junio	2024	9	8	17	8	**9**
Total días de prorroga hasta abril 2024 inclusive						**87**

Total de días de prórroga del plazo contractual solicitados desde el inicio de obras (junio de 2023) a junio de 2024: **87 días**. Anexo planillas de lluvias y sus consecuencias firmadas por Contratista, Fiscalización y Supervisión de Obras, así como el Cronograma Físico Financiero actualizado de acuerdo a la prórroga solicitada.

Sin otro particular nos despedimos de Uds. muy atentamente

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
Lic. Daniel Meza
Representante Legal