18- dieciocho

DICTAMEN TÉCNICO Y LEGAL
UEP CAF FONPLATA – DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL.
1ra TANDA – ID N.º 367.387
Contrato SG Ministro N.º 471/2020. Lote 2.

DC INGENIERIA S.A.
Contrato S.G. MINISTRO Nº 471/2020.

Asunción, 21 de enero de 2025

Al respecto, de la solicitud de reconocimiento de prórrogas de la Contratista, se señala cuanto sigue:

I. ASPECTOS LEGALES

1.- Contrato S.G. Ministro Nº 471/2020

Condiciones Generales del Contrato

- Clausula 19 – Plazos de ejecución.

2.- Resolución DNCP Nº 1807/2022 *"Por la Cual se Modifica y Amplía el Artículo 71 de la Resolución DNCP Nº 5695/2019 y se Reglamenta el Procedimiento y la Comunicación de las Prórrogas y Suspensiones de los Plazos de Ejecución Contractual de Contratos Suscriptos en el Marco de los Procedimientos de Contratación Regidos por la Ley N.º 2051/2003."*

II. ASPECTOS TÉCNICOS

La empresa contratista DC INGENIERIA S.A., mediante Exp. MEU N° 3824/2025 de fecha 15/01/2025, presenta todas las documentaciones correspondientes a las inclemencias climáticas (lluvias y sus consecuencias), ocurridas en los meses de noviembre 2024 a diciembre 2024, en base al cual, solicita una prórroga de 24 (veinticuatro) días por inclemencias climáticas.

El Fiscalizador de la Obra sugiere, mediante el Informe de Fiscalización de fecha 21 de enero de 2025, otorgar la prórroga solicitada por la contratista DC INGENIERIA S.A., Contrato S.G. MINISTRO Nº 471/2020, en el marco del Llamado MOPC Nº 65/2019. **LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. 1ra TANDA – ID N.º 367.387**

La fiscalización declara encontrar respaldos justificativos para otorgar una prórroga de 24 (veinticuatro) días por inclemencias climáticas (lluvias y sus consecuencias), ocurridas en los meses ya citados, el cual se detalla en la siguiente planilla:

Inclemencias climáticas

Plazo actual	Días de lluvias y sus consec.	Días prorrogables	Subtotal de Días prorrogables
Desde el 01/11/2024 al 30/11/2024	12	12	**12**
Desde el 01/12/2024 al 31/12/2024	12	12	**12**
TOTAL			**24**

Miguel Angel Rivelli
Jefe UEP CAF FONPLATA
D.C.V. - MOPC

Ing. Alfredo García
Jefe Dpto. de Ejecución
D.C.V. - M.O.P.C.

Cálculo de nuevo plazo contractual

N°	Descripción	Nota/Contrato	Plazos		Fecha de Plazo
			Meses	Días	
1	Orden de Inicio	DCV N° 26/2021	-	-	01/02/2021
2	Fecha de Culminación Contractual		18	-	01/08/2022
3	Prórroga por fuerza Mayor	DCV N° 1829/2022	-	94	03/11/2022
4	Prórroga por Inclemencias Climáticas	DCV N° 898/2023	-	73	16/01/2023
5	Suspensión de plazo por Convenio Modificatorio	DCV N° 2721/2023	-	-	06/01/2023
6	Convenio Modificatorio N° 01	Fecha de firma del CM N° 1			31/10/2024
		Cto. 230/2024	2,39	10	22/01/2025
7	Prórroga por Inclemencias Climáticas (nov/24 a diciembre/24)	-	-	24	15/02/2025
Fecha de Culminación					**15/02/2025**

Por tanto, considerando el visto bueno de la Fiscalización, se concluye que corresponde otorgar en total 24 (veinticuatro) días de prórroga por inclemencias climáticas (lluvias y sus consecuencias), de conformidad a lo establecido en las Cláusulas N.° 19 de la sección de Condiciones Generales del Contrato y a la Resolución DNCP Nº 1807/2022, por lo que se recomienda su aprobación.

Ing. Miguel Ángel Rivelli, Jefe
UEP CAF FONPLATA

Ing. Alfredo García González, Jefe
Departamento de Ejecución

III. CONCLUSIÓN

Por lo tanto, la Dirección de Caminos Vecinales como Administradora del Contrato, da por aprobada la prórroga por inclemencias climáticas, y remite los documentos a consideración para su gestión a través de las instancias pertinentes.

MOPyC * DIRECCION DE CAMINOS VECINALES * REPUBLICA DEL PARAGUAY

Ing. Guido Benítez Villate, Director
Dirección de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones