MEMORÁNDUM C.P.I. Nº 349/2020

A : Abog. Yenny Carolina Ovelar de Torres. COORDINADORA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES. UEPP – MEC.

De : Arq. Patricia Josefina Estela Sánchez Flores de Ávila.
Coordinadora. Coordinación de Proyectos de Infraestructura-UEPP
Arq. Rubén Darío Duarte Villalba. Supervisor del Lote 14. CPI-UEPP.

Asunto: Solicitud de Concesión y ampliación de 11 (once) días de Prorroga. Informe de días de lluvias y afectación en las obras en los plazos para ejecución. Presentación Formulario PRO-004 – Contabilización de Plazos y Vigencias de Garantías – Contrato N° 14, Lote N° 14 Alto Paraná Consorcio SERRA. U.E.P.P. Exp. N° 1573 de fecha 10/03/2020

Fecha: 17/03/2020.

Por U.E.P.P. MEC Exp. N° 1573 de fecha 10 de marzo de 2020 el Consorcio VEKA presenta por Nota VEKA – MEC – 007/2020, el **Formulario PRO-004 – Contabilización de Plazos y Vigencias de Garantías** para el Lote N° 14 de Alto Paraná, Contrato N° 14/2017 del Consorcio SERRA, que solicita por nota a la Fiscalización en fecha 10 de marzo de 2020, en el marco de la LPN N° 02/2016 "Construcciones, Ampliaciones y Reparaciones de Establecimientos Educativos en el marco de los Proyectos Financiados por el FEEI 2016/2017 – Segundo llamado" ID N° 305.078, indicando los días de lluvias del mes de **FEBRERO de 2020** y su afectación en la ejecución de las obras.

Cuadro de lluvias según Registro de Precipitación Diaria de la DINAC y afectaciones a consecuencia indicadas en los libros de obras.

Mes de FEBRERO de 2020

	lluvia													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	30,5	Afect												
	DINAC	Libro obra												

lluvia		lluvia						lluvia	lluvia					
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
64,5	Afect	8,4	Afect	Afect				18,0	25,4	Afect	Afect			
DINAC	Libro obra	DINAC	Libro obra	Libro obra				DINAC	DINAC	Libro obra	Libro obra			

Dadas y conocidas las condiciones de los accesos a varios de los sitios de obras se **APRUEBA** la solicitud de Concesión y ampliación de **11 (once)** días de prórroga a consecuencia de lluvia y sus afectaciones en el Lote N° 14 Alto Paraná, con registro en el libro de obras en cada institución, cuyas copias acompañan esta solicitud.

Levantamiento de Suspensión Temporal de plazo.
Resolución UEPP – MEC N° 302/2019
17 de julio de 2019 – 1ra fecha de asentamiento en el libro de obra.
Corrimiento de plazo de 100 días.

Julio 2019	Agosto 2019	Setiembre 2019	Octubre 2019
17 al 31 (15 días)	1 al 31 – (31 días)	1 al 30 – (30 días)	1 al 24 (24 días)

Julio 2019 – 15 días
Agosto 2019 – 31 días
Setiembre 2019 – 30 días
Octubre 2019 – 24 días
Vencimiento de plazo de ejecución: 24 de octubre de 2019.

Adenda N° 04/2019 – 6 días.

Mes de octubre de 2019 – 6 días					
25	26	27	28	29	30

Corrimiento de plazo del 24 de octubre de 2019 al 30 de octubre de 2019

Vencimiento de plazo de ejecución: 3 de noviembre de 2019.
Adenda N° 05/2019 – 4 días.

Mes de octubre de 2019	Mes de noviembre de 2019			
31	1	2	3	

Corrimiento de plazo del 31 de octubre de 2019 al 3 de noviembre de 2019.

Adenda N°07/2019 Setiembre de 2019. 5 días de lluvia.

Mes de noviembre de 2019 – 5 días				
4	5	6	7	8

Corrimiento de plazo del 4 de noviembre de 2019 al 8 de noviembre de 2019.

Adenda N° 06/2019 – 54 días.

Noviembre de 2019	Diciembre de 2019	Enero de 2020
9 al 30 – 22 días	1 al 31 – 31 días	1 de enero – 1 día

Corrimiento de plazo del 8 de noviembre de 2019 al 1 de enero de 2020.

Adenda N°08/2019 octubre de 2019. 10 días de lluvia.

Mes de enero de 2020 – 10 días									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Corrimiento de plazo del 2 de enero de 2020 al 11 de enero de 2020.

Adenda N° 09/2019 – Proyecto 111 – 66 días

Mes de enero de 2020 – 20 días																			
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Mes de febrero de 2020 – 29 días														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	

Mes de marzo de 2020 – 17 días																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Adenda N°10 – Días de lluvia de noviembre de 2019 – 12 días.

Mes de marzo de 2020 – 12 días											
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

Corrimiento de plazo del 18 de marzo de 2020 al 29 de marzo de 2020.

Adenda N°11 – Días de lluvia diciembre de 2019 – 11 días.

Mes de marzo de 2020 – 02 días				30			31	
Mes de abril de 2020 – 09 días								
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Corrimiento de plazo del 30 de marzo de 2020 al 9 de abril de 2020.

Adenda N°12 – Días de lluvia de enero de 2020 – 13 días de lluvia.

Mes de abril de 2020 – 13 días												
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Corrimiento de plazo del 10 de abril de 2020 al 22 de abril de 2020.

Solicitud correspondiente al mes de febrero de 2020 – 11 días de lluvia.

Mes de abril de 2020 – 9 días									Mes de mayo de 2020 – 2 días	
23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2

Corrimiento de plazo del 23 de abril de 2020 al 02 de mayo de 2020 (solicitado).

Se adjunta:

- **Expediente N° 1573.** *Foliado del 01 al 27.*

Atentamente.

Con Visto Bueno de la Supervisión del Lote N° 14	Se autoriza la remisión a las empresas de Referencia, para los trámites de rigor.	Con Visto Bueno de la Jefatura de Supervisión.
Supervisor Lote N° 14.	**Arq. Patricia Josefina Estela Sánchez Flores de Ávila** Coordinación de Supervisión y Certificación Coordinación de Proyectos de Infraestructura	**Arq. Rubén Darío Duarte Villalba** Jefatura de Supervisión y Certificación

KAPPA S.A. Consultora
CHARLES DE GAULLE NUMERO 1575
Tel. Fax: 595 - 21 – 600-708
e-mail: kappa-gerencia@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Ing. Roberto Vera Vierci
Casianoff N° 471- Asunción
Telefono: 021 601 095

CONSORCIO VEKA

Asunción, 10 de MARZO de 2020

M.E.C. P.P.
Exp. N°: 1573
Recibido por: Victor
DIA | MES | AÑO | HORA
10 | 03 | 2020 | 14:10

Nota VEKA-MEC-007/2020

Señor Economista
ALEJANDRO LEON DUARTE LOPEZ
Coordinador Interino de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Ministerio de Educación y Ciencias
Presente

Ref.: Licitación Pública Nacional N° 03/2016 "Fiscalización de Obras en 675 Establecimientos Educativos en el marco de los Proyectos Financiados por el FEEI – Plurianual 2016/2017" – ID N° 305.076-

OBJETO: INFORMES DE DIAS DE LLUVIAS, AFECTACION Y SOLICITUD DE AMPLIACIONDE LOS PLAZOS DE LAS OBRAS DE REFERENCIAS PARA SU EJECUCION. – MES DE FEBRERO DE 2020.-

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ustedes, con el objeto solicitar la Ampliación de Plazos y de hacerle la presentación de la CONTABILIZACION DE PAZOS, **REGISTRO DE PRECIPITACIONES DIARIAS DE LA DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL** del mes de FEBRERO/2020 del **(01-FEBRERO-2020 al 29-FEBRERO-2020)**, PLANILLAS DE DIAS DE MEDICION, PLANILLAS DE DIAS DE LLUVIAS Y AFECTACION DE DIAS DE LLUVIAS, del **Certificado N° 19- (Con Adenda N° 6)** de la Contratista CONSORCIO SERRA-LOTE 14-ALTO PARANA.

Hecho las verificaciones con la coordinación del Lote 14- Alto Paraná y corroborando con la Fiscalización Residente se debe tener en cuenta varios aspectos cuanto sigue:

1. Técnicamente debemos entender que los procesos constructivos no deben ser acelerados cuando los trabajos exteriores están expuestos a las precipitaciones y se aclara que:

    a. Se recalca que en la Zona de Obras es imposible la utilización de materiales como arena, ladrillos y otros materiales que son afectados por estas situaciones: lo cual podría en un futuro afectar al proceso constructivo de los Establecimientos Educativos y vaya la responsabilidad sobre la Contratista o la Consultora de Fiscalización el aceleramiento y utilización de materiales que no están en condiciones de ser utilizados. Esto por la humedad que podrían tener los materiales citados y que necesitan unas 24 a 48 horas como mínimo para su utilización óptima.

2. También esta Consultoría desea dejar nuevamente asentado que los registros de la DINAC, realmente no reflejan las precipitaciones de ciertas localidades donde se están desarrollando las obras de Construcción de Establecimiento Educativos y se debe tener en cuenta; en esos casos los Libros de Obras; por la cual los mismo se encuentran in situ y se asientan estas situaciones. Además en sus registro existen días que no tienen (T), Trata de Precipitación NO medible; y se tiene en cuenta lo registrado por la DINAC.

3. Nuevamente hacemos un recordatorio que otros de los motivos que ocasiona estas afectaciones de plazo son los accesos que no se encuentran en condiciones favorables para la llegada el sitio de obras, para acopios de materiales o asistencias de los personales al sitio de obras; lo cual induce a una

Arq. Daniel Villarejo
...tante Legal

KAPPA S.A. Consultora
CHARLES DE GAULLE NUMERO 1575
Tel. Fax: 595 – 21 – 600-708
e-mail: kappa-gerencia@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Ing. Roberto Vera Vierci
Casianoff N° 471- Asunción
Telefono: 021 601 095

CONSORCIO VEKA

situación crítica para una avance según los cronogramas para cada Establecimiento Educativo, y por ello se da un registro fotográfico de las situaciones de los acceso al sitio de obras.

En conclusión esta Consultoría de Fiscalización tuvo en cuenta todas estas situaciones, y con las documentaciones presentadas adjuntas a las misma se debe tener en cuenta que el resultado de estos análisis afectara el plazo de establecido en el Contrato, a fin de contemplar la modificación Contractual a través del Convenio modificatorio y que se contemple las documentaciones reportadas por la DINAC, y los LIBROS de Obra de los Establecimientos Educativos; **solicitando la concesión y ampliación de 11 (Once) días de prórroga.**

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Vera

Arq. Daniel Villarejo.
Representante Legal
CONSORCIO DE FISCALIZACION VEKA

DEPARTAMENTO	Nº DPTO	LPN/LOTE	PERIODO DE FISCALIZACIÓN	Nro. De informe
ALTO PARANA	10	LPN 02/2016 / LOTE 14 – ALTO PARANA	Del 01/0122020 al 29/02/2020	(Nº19/02/2020)

CERTIFICADO DE CONTABILIZACIÓN y REGISTRO DE PLAZOS

INFORME DE FISCALIZACIÓN Nº 19

FECHA: 10/03/2020

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Departamento - Distrito - Localidad	**ALTO PARANA - LOTE 14**	
LPN Nº	02/2016 – SEGUNDO LLAMADO	
Contratista:	**CONSORCIO SERRA**	
Contrato Nº.	**014/2017**	
Objeto del Contrato:	"Construcciones, ampliaciones y reparaciones de establecimientos educativos, en el marco de los proyectos financiados por el FEEI – Segundo Llamado"	
Fiscalizadores:	**Consorcio VEKA**	
Fecha de suscripción del Contrato:	15 de junio de 2017	
Monto Total del Contrato en Gs.:	Gs. 19.778.485.325.-	**Plazo Contrato Original : 270 días**
Monto de la Adenda Nº 6 en Gs.:	Gs. 2.737.155.957.-	**Plazo Contrato Adenda Nº 6 : 54 días**
Monto de Inversión Local en Gs:	Gs. 22.515.641.282.-	**Plazo Total de Obra (Original con Adenda) : 324 días**
Fecha de Entrega del anticipo:	04/09/2017	**Monto del anticipo (30%):** Gs. 5.933.545.598.-
Fecha de inicio efectivo de las *obras:*	Reinicio 17/07/2019	**Fecha de vencimiento del plazo del cronograma:** Suspensión temporal del Plazo desde 01- setiembre-2018 (Resolución UEPP-MEC Nº 54/2019) al 17 – Julio-2019-Asiento en Libro de Obras.
Ampliación de contrato (Ley 2051/2003)	SI [X] NO [ ]	**Plazo Adenda: 54 días**
Fecha límite de ampliación Adenda Nº 1 al Contrato Nº 014/2017	Al plazo original estipulado de 270 (Doscientos setenta) días se le adicionan 54 (Cincuenta y cuatro) días más, de acuerdo a lo establecido en la Adenda 6 firmada en base a la Resolución Nº 453 del 23/10/19. Asimismo se consideran los días de lluvias y afectaciones ocurridos en cada período mensual de certificación, para el cómputo de los plazos de ejecución de obras.	

2. CONTABILIZACIONES DE DÍAS DE LLUVIA y OTRAS INCIDENCIAS.

a.	Cantidad de Días Calendario - Mes trabajado Febrero/2020	**29**
b.	Cantidad de días de lluvias registradas (desde el 01/02/20 al 29/02/20) Registro DINAC	5
c.	Cantidad de días no trabajados por cuestiones técnicas imputables a la contratista (en días):	-
d.	Suspensión de Plazo por cuestiones técnicas no imputables al contratista (en días):	-
e.	*Condiciones de accesibilidad: 0 días (por falta de Materiales)*	-
f.	Días por consecuencia de lluvias de días anteriores (Afectación)	6
g.	Días de Ejecución Efectiva al mes del Certificado 19	**18**
h.	Días no trabajados	11
i.	Otras Observaciones:	
j.		

3. CONTABILIZACIÓN DE PLAZOS

viii. Certificado 8: 27 días
ix. Certificado 9: 13 días
x. Certificado 10: 14 días
xi. Certificado 11: 22 días
xii. Certificado 12: 9 días
xiii. Certificado 13: 27 días
xiv. Certificado 14: 25 días
xv. Certificado 15: 21 días
xvi. Certificado 16: 14 días
xvii. Certificado 17 : 20 días
xviii. Certificado 18: 18 dias
xix. Certificado 19: 18 días

c. Plazo Restante (días): **53** días por Adenda Nº 11 **-22 de abril 2020**
d.

4. **AVANCE FISICO DE OBRAS: %** (Fiscalización para Certificación N.º 19)
5. **AVANCE FINANCIERO DE OBRAS: %** (Certificado N.º 19)
6. **MULTAS APLICADAS**
   a. Monto: Gs. 0,00
   b. Multa Acumulada (%): 0.00 %
7. **VIGENCIA DE GARANTIAS**
   a. Garantía de cobertura de anticipo: VIGENTE
      i. Cubre desde 02**/06/2019 hasta 30/04/2020**
      ii. Empresa de Seguros: La Consolidada Seguros. Póliza N° 007.1506.005675/008/009
   b. Garantía de Cumplimiento de Contrato: VIGENTE
      i. Cubre desde 01**/ 11 / 2019 hasta 30/05/2020**
      ii. Empresa de Seguros: La Consolidada SA de Seguros. Póliza N° 007.1503.007704/005/006
   c. Seguro contra daños a terceros: VIGENTE
      i. Cubre desde **31 /12 / 2019 hasta 30/05/2020**
      ii. Empresa de Seguros: La Consolidada SA de Seguros Póliza N° 007.1103.001866/005
   d. Seguro contra accidentes de trabajo: VIGENTE
      i. Cubre desde **31 /12 / 2019 hasta 30/05/2020**
      ii. Empresa de Seguros: La Consolidada Seguros. Póliza N° 007.0401.006194/005
   e. Seguro contra los riesgos en zona de obras: VIGENTE
      i. Cubre desde: **31/ 12 / 2019 hasta 30/05/2020**
      ii. Empresa de Seguros; La Consolidada Seguros. Póliza N° 007.1402.001156/005

Ing. Lidivina Zavala
FISCAL DE OBRA
CONSORCIO VEKA
Firma y Sello Fiscal

Coordinador de Fiscalización
Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

CONSORCIO SERRA

Asunción, 10 de marzo de 2020

Señores
Empresa Fiscalizadora
Consorcio Veka
Presente

Ref.: *Licitación Pública Nacional N° 03/2016* "Fiscalización de Obras en 675 Establecimientos Educativos en el marco de los Proyectos Financiados por el FEEI – Plurianual 2016/2017" – ID N° 305.076-

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes con el objeto de solicitar la ampliación de plazos para la ejecución de las obras de Contrato de referencia con la Adenda N° 6, por las causales de lluvias y afectaciones, ocurridas en el periodo del 01/02/2020 al 29/02/2020.

En este periodo, las continuas lluvias registradas en la zona, dificultaron el avance de las obras, especialmente las que encuentran en la zona de Ñacunday, Itakyry y Minga Pora

Las condiciones climáticas no fueron favorables, materiales saturados de humedad, caminos intransitables que produjeron un atraso en la provisión de materiales, ausencia de personales, son algunos de los inconvenientes que se presentaron en este periodo de trabajo...

De acuerdo a las documentaciones acercadas (informe de lluvias caídas en la zona reportadas por la Dinac y Libro de obra de las instituciones), solicitamos la concesión de 11 días de prórroga.

Sin otro particular, me despido saludándole atentamente.

ING. RICARDO ARÉVALO
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

CONSORCIO VEKA

5

-2020.

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "GUARANÍ" MINGA GUAZÚ	25° 27' 21,02"	54° 50' 20,21"	247 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1		1,0										
2		30,5										
3		0,0										
4		0,0										
5		0,0										
6		0,0										
7		0,0										
8		0,0										
9		0,0										
10		0,0										
11		0,0										
12		0,0										
13		0,0										
14		0,0										
15		0,0										
16		64,5										
17		T										
18		8,4										
19		0,0										
20		0,0										
21		0,0										
22		0,0										
23		0,0										
24		18,0										
25		25,4										
26		0,0										
27		0,0										
28		0,0										
29		0,0										
30												
31												
Total		147,8										
Máx.24h		64,5										
Día Máx.		16										

Referencias: 0,0 = Sin precipitación, T = Precipitación no medible - = Sin datos de precipitación

Teléfono (+595 21) 4381010 – 4381000 Int. 1192-1197 - E-mail: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py
Centro Meteorológico Nacional
Asunción - Paraguay

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

LOTE Nº: 14 - CONTRATO Nº 14/2017

EMPRESA ADJUDICADA: CONSORCIO SERRA

ORDEN DE INICIO: 13 / 11 / 2017

PERIODO MEDICIÓN	CERT 3 12/11/17- 12/12/17
DIAS DEL PERIODO DE LA MEDICIÓN	30
DIAS DE LLUVIA	5
DIAS DE AFECTACIÓN	7
TOTAL DIAS NO TRABAJADOS	12
TOTAL DIAS TRABAJADOS	18

PERIODO MEDICIÓN	CERT 4 12/12/17 - 10/01/18
DIAS DEL PERIODO DE LA MEDICIÓN	30
DIAS DE LLUVIA	11
DIAS DE AFECTACIÓN	8
TOTAL DIAS NO TRABAJADOS	19
TOTAL DIAS TRABAJADOS	11

PERIODO MEDICIÓN	CERT 5 11/01/18- 09/02/18
DIAS DEL PERIODO DE LA MEDICIÓN	30
DIAS DE LLUVIA	7
DIAS DE AFECTACIÓN	7
FUERZA MAYOR-HUELGA CAMIONEROS	2
TOTAL DIAS NO TRABAJADOS	16
TRABAJADOS	14

PERIODO MEDICIÓN	*CERT 6* 10/02/18 - 11/03/18
DIAS DEL PERIODO DE LA MEDICIÓN	30
DIAS DE LLUVIA	7
DIAS DE AFECTACIÓN	9
TOTAL DIAS NO TRABAJADOS	16
TOTAL DIAS TRABAJADOS	14

PERIODO MEDICIÓN	*CERT 7* 12/03/18- 10/04/18
DIAS DEL PERIODO DE LA MEDICIÓN	30
DIAS DE LLUVIA	8
DIAS DE AFECTACIÓN	10
TOTAL DIAS NO TRABAJADOS	18
TOTAL DIAS TRABAJADOS	12

PERIODO MEDICIÓN	*CERT 8* 11/04/18- 10/05/18
DIAS DEL PERIODO DE LA MEDICIÓN	30
DIAS DE LLUVIA	3
DIAS DE AFECTACIÓN	0
TOTAL DIAS NO TRABAJADOS	3
TOTAL DIAS TRABAJADOS	27

PERIODO MEDICIÓN	CERT 9 11/05/18- 09/06/18
DIAS DEL PERIODO DE LA MEDICIÓN	30
DIAS DE LLUVIA	6
DIAS DE AFECTACIÓN	11
TOTAL DIAS NO TRABAJADOS	17
TOTAL DIAS TRABAJADOS	13

PERIODO MEDICIÓN	CERT 10 10/06/18- 09/07/18
DIAS DEL PERIODO DE LA MEDICIÓN	30
DIAS DE LLUVIA	9
DIAS DE AFECTACIÓN	7
TOTAL DIAS NO TRABAJADOS	16
TOTAL DIAS TRABAJADOS	14

PERIODO MEDICIÓN	CERT 11 10/07/17 - 08/08/18
DIAS DEL PERIODO DE LA MEDICIÓN	30
DIAS DE LLUVIA	4
DIAS DE AFECTACIÓN	4
TOTAL DIAS NO TRABAJADOS	8
TOTAL DIAS TRABAJADOS	22

PERIODO MEDICIÓN	CERT 12 17/07/19- 31/07/19
DIAS DEL PERIODO DE LA MEDICIÓN	15
DIAS DE LLUVIA	3
DIAS DE AFECTACIÓN	3
TOTAL DIAS NO TRABAJADOS	6
TOTAL DIAS TRABAJADOS	9

PERIODO MEDICIÓN	CERT 13 01/08/19 - 31/08/19
DIAS DEL PERIODO DE LA MEDICIÓN.	31
DIAS DE LLUVIA	3
DIAS DE AFECTACIÓN	1
TOTAL DIAS NO TRABAJADOS	4
TOTAL DIAS TRABAJADOS	27

PERIODO MEDICIÓN	CERT 14 01/09/19 - 30/09/19
DIAS DEL PERIODO DE LA MEDICIÓN	30
DIAS DE LLUVIA	2
DIAS DE AFECTACIÓN	3
TOTAL DIAS NO TRABAJADOS	5
TOTAL DIAS TRABAJADOS	25

RICARDO ARÉVALO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

LOTE Nº: 14 - CONTRATO Nº 14/2017

EMPRESA ADJUDICADA: CONSORCIO SERRA

ORDEN DE INICIO: 13 / 11 / 2017

PERIODO MEDICIÓN	CERT 15 01/10/19- 31/10/19
DIAS DEL PERIODO DE LA MEDICIÓN	31
DIAS DE LLUVIA	5
DIAS DE AFECTACIÓN	5
TOTAL DIAS NO TRABAJADOS	10
TOTAL DIAS TRABAJADOS	**21**

PERIODO MEDICIÓN	CERT 16 01/11/19- 30/11/19
DIAS DEL PERIODO DE LA MEDICIÓN	30
DIAS DE LLUVIA	6
DIAS DE AFECTACIÓN	10
TOTAL DIAS NO TRABAJADOS	16
TOTAL DIAS TRABAJADOS	**14**

PERIODO MEDICIÓN	CERT 17 01/12/19- 31/12/19
DIAS DEL PERIODO DE LA MEDICIÓN	31
DIAS DE LLUVIA	6
DIAS DE AFECTACIÓN	5
TOTAL DIAS NO TRABAJADOS	11
TOTAL DIAS TRABAJADOS	**20**

PERIODO MEDICIÓN	CERT 18 01/01/20- 31/01/20
DIAS DEL PERIODO DE LA MEDICIÓN	31
DIAS DE LLUVIA	7
DIAS DE AFECTACIÓN	6
TOTAL DIAS NO TRABAJADOS	13
TOTAL DIAS TRABAJADOS	**18**

PERIODO MEDICIÓN	CERT 19 01/02/20- 29/02/20
DIAS DEL PERIODO DE LA MEDICIÓN	29
DIAS DE LLUVIA	5
DIAS DE AFECTACIÓN	6
TOTAL DIAS NO TRABAJADOS	11
TOTAL DIAS TRABAJADOS	**18**

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

EDUCACIÓN Y CIENCIAS

AESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

JBLICA NACIONAL 02/2016-

CIONES Y REPARACIONES EN EL MARCO DE LOS R EL FEEI- SEGUNDO LLAMADO-ID Nº 305078-

TO PARANA- LOTE 14

EMPRESA FISCALIZADORA: CONSORCIO VEKA

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO SERRA

MES: FEBRERO
AÑO: 2020

MONTO DEL CONTRATO	19.778.485.325
FECHA DE ORDEN DE INICIO:	13/11/2017
PLAZO CONTRACTUAL (DÍAS CALENDARIO)	270

DIAS DE LLUVIAS

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL Días	TOTALES LL	A	FM	B
									B	B	B	LL	LL	A	A	LL	LL	A	A	B	LL	A	A	A	B	B		18	5	7		6
B	B	B	B	B	B	B	B	B																				12				12
								B	B	B	B	B	LL	A	LL	LL	A	LL	LL	A	A	LL	B	B	LL	B	B	20	7	4		9
A	A	B	B	LL	A	LL																						10	4	4		2
							LL	A	LL	LL	A	A	B	LL	A	A	LL	A	B	B	B	B	FM	B	LL	A	FM	21	6	7	2	6
B	B	B	B	B	LL																							9	1			8
						LL	LL	A	A	A	B	B	B	LL	LL	A	A	A	B	B	B	B	LL	A				19	5	7		7
A	B	B	B	B	B	B	B																					11	2	2		7
								B	B	B	B	B	LL	A	LL	LL	A	A	A	LL	LL	A	LL	LL	A	A	LL	20	8	7		5
B	B	B	B	B	B	B																						10		3		7
							B	B	B	B	LL	B	B	B	LL	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	20	2			18
B	B	B	B	B	B	B	LL																					10	1			9
							LL	A	A	B	LL	A	A	LL	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	LL	21	4	7		10
LL	A	A	B	B	B																							9	2	4		3

REVALO
O CIVIL
nte Legal
O SERRA

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

EDUCACIÓN Y CIENCIAS AESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS **JBLICA NACIONAL 02/2016-** CIONES Y REPARACIONES EN EL MARCO DE LOS R EL FEEI- SEGUNDO LLAMADO-ID Nº 305078- **TO PARANA- LOTE 14**	**EMPRESA FISCALIZADORA: CONSORCIO VEKA** **EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO SERRA**	**MES: FEBRERO** AÑO: 2020
MONTO DEL CONTRATO	**19.778.485.325**	
FECHA DE ORDEN DE INICIO:	**13/11/2017**	
PLAZO CONTRACTUAL (DÍAS CALENDARIO)	**270**	

DIAS DE LLUVIAS

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL Días	TOTALES LL	A	FM	B
						B	B	B	B	B	LL	A	B	B	B	B	B	B	LL	LL	LL	LL	LL	LL	LL	A		21	8	2		11
A	B	B	B	LL	A																							9	1	5		3
						B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	LL	A	B	LL	A	B	B	B	B	B	B	B	22	2	2		18
A	A	B	B	LL																								8	2	2		4
													B	B	B	B	B	B	B	B	LL	LL	A	A	LL	A	B	15	3	3		9
B	B	B	B	LL	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	LL	LL	31	3	1		27
B	B	B	B	B	B	B	B	LL	A	B	B	B	B	B	LL	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		30	2	3		25
B	LL	A	A	B	B	B	B	B	B	B	LL	A	B	LL	A	LL	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	LL	31	5	5		21
A	LL	LL	A	A	LL	A	A	B	LL	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	LL	A	A	A	A		30	6	10		14

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

EDUCACIÓN Y CIENCIAS AESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS **JBLICA NACIONAL 02/2016-** CIONES Y REPARACIONES EN EL MARCO DE LOS R EL FEEI- SEGUNDO LLAMADO-ID Nº 305078- **TO PARANA- LOTE 14**	**EMPRESA FISCALIZADORA: CONSORCIO VEKA** **EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO SERRA**	**MES: FEBRERO** AÑO: 2020
MONTO DEL CONTRATO	**19.778.485.325**	
FECHA DE ORDEN DE INICIO:	**13/11/2017**	
PLAZO CONTRACTUAL (DÍAS CALENDARIO)	**270**	

DIAS DE LLUVIAS

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL Días	TOTALES LL	A	FM	B
LL	A	B	B	LL	A	B	B	LL	B	B	LL	LL	A	A	B	LL	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	31	6	5		20
B	B	B	B	B	B	LL	A	B	LL	LL	A	LL	B	B	B	B	LL	LL	A	A	B	B	B	B	LL	A	A	31	7	6		18
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	LL	A	LL	A	A	B	B	B	LL	LL	A	A	B	B			29	5	6		18
																												498	**97**	**102**	**2**	**297**

IAS:

ciones (mm)

ACION (caminos intransitables- materiales humedos, ausencia de personal)

layor (huelga de Transporte)

ARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
epresentante Legal
ONSORCIO SERRA

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

000120

Institución Educativa: Escuela Básica N° 633 San José

Distrito de: ÑACUNDAY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 24 al 25/02/20 Estado del tiempo: Lluvia —

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
No se registra activi- dad, porque las condi- ciones climáticas no lo permiten —	
26 al 27/02/20 - ET. inestable.	
son actividad —	

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Ing. Victor H. Villasboa

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

000118

LIBRO DE OBRA

Institución Educativa: Escuela Básica N° 633 San José

Distrito de: ÑACUNDAY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 18/02/2020 Estado del tiempo: Lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
sin actividad -	
19/02/2020	Et. Lluvia -
sin actividad -	
20/02/2020 -	Et. Horizna a la mañana Bueno a la tarde -
Sin actividad	
Días perdidos no	
se realizó actividad	
porque los materiales	
están saturados de agua -	

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Ausencia de personales —

RICARDO PREVALO
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Ing. Víctor H. Villasboa

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

000117

Institución Educativa: Escuela Básica N° 633 San José

Distrito de: ÑACUNDAY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 16-02-20 Estado del tiempo: Lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad,	
17/02/20 - ET. Lluvia -	
Sin actividad - No se puede realizar ninguna actividad con la lluvia que se registra desde el día de ayer. -	

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Nivia M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Ing. Víctor H. Villasboa

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

000114

Institución Educativa: Escuela Básica N° 633 San José

Distrito de: ÑACUNDAY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 02/02/2020 Estado del tiempo: Llovia desde la madrugada

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad -	
03/02/2020 -	ET. Llovia a la mañana Bueno la tarde.
Sin actividad	

RICARDO [illegible]
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Tovas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA 000072

Institución Educativa: Escuela Básica N° 5489 Lomas Valentinas y Colegio

Distrito de: ÑACUNDAY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 18 al 19/02/2020 Estado del tiempo: lluvia –

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad –	
20 al 21/02/2020	ET. inestable.
Sin actividad	
Las condiciones climáticas no lo permiten –	

RICARDO [illegible]
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

000071

Institución Educativa: Escuela Básica N° 5489 Lomas Valentinas y Colegio

Distrito de: ÑACUNDAY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 16/02/2020 Estado del tiempo: Lluvia -

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
sin actividad	
17/02/2020.	A.T. lluvia -
sin actividad -	

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO (Civil)
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

000068

Institución Educativa: Escuela Básica N° 5489 Lomas Valentinas y Colegio

Distrito de: ÑACUNDAY Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 02 / 02 / 2020 Estado del tiempo: lluvia –

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad, como consecuencia de la lluvia registrada en el día -	
03 / 02 / 2020.	E.T. lluvia a la mañana. Bueno a la tarde.
Sin actividad	

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

000072

Institución Educativa: Colegio Nacional Kuembitagimari - Comunidad Indigena

Distrito de: Naranja Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:

Fecha: 22 al 24/02/20 Estado del tiempo: Lluvia -

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
sin actividad -	
25/02/20 -	E.T. inestable -
26/02/20 -	Lluvia -
27 al 29/02/20 -	Inestable -
	lluvias contormentas.
sin actividad -	
consecuencia de las	
continua lluvia, regis	
trada en la zona -	

RICARDO AREVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Villasboa

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA 000070

Institución Educativa: Colegio Nacional Kuembitagimari - Comunidad Indigena

Distrito de: Naranja Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 16/02/2020 Estado del tiempo: Lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
En actividad. -	
17/02/2020	ET. Bueno
En actividad, mal material impregnado de humedad. -	

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA 000068

Institución Educativa: Colegio Nacional Kuembitagimari - Comunidad Indigena

Distrito de: Naranja Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 01 al 02/02/2020 Estado del tiempo: Lluvia -

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Actividad nula -	
03/02/2020 -	E.T. Inestable -
sin actividad -	
04/02/2020.	E.T. inestable @ la mañana Bueno @ la tarde -
Sin actividad -	

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas N.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN:

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

0000043

Institución Educativa: Escuela Básica N° 13689 - Comunidad Indigena

Distrito de: Arroyo Azul Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 27 al 28/02/20 Estado del tiempo: Inestable

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
las condiciones climáticas no permitan realizar actividades-	

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Victor H. Villasboa
Obra

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

0000042

Institución Educativa: Escuela Básica N° 13689 - Comunidad Indigena

Distrito de: Arroyo Azul Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 24 al 06/02/20 Estado del tiempo: lluvia –

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
En actividad como consecuencia de la lluvia registrada en estos días –	

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Arq. Aarón Villasboa
Supervisor

Ing. Liduvina Zavala

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017-SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

0000040

Institución Educativa: Escuela Básica N° 13689 - Comunidad Indigena

Distrito de: Arroyo Azul Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:

Fecha: 19/02/2020 Estado del tiempo: Lluvia -

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
continua la lluvia -	
hasta la noche -	
sin actividad	
20/02/2020 - E.T. inestable -	
sin actividad -	

RICARDO AREVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Arq. H. Villasboa

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

0000039

Institución Educativa: Escuela Básica N° 13689 - Comunidad indigena

Distrito de: Arroyo Azul Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 10/02/2020 Estado del tiempo: Lluvia –

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
No se puede realizar actividad por la lluvia que se registra en la fecha	

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

Villasboa

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO" LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

0000038

Institución Educativa: Escuela Básica N° 13689 - Comunidad Indígena

Distrito de: Arroyo Azul Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 16/02/2020 Estado del tiempo: Lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad como consecuencia de la lluvia registrada en la fecha -	
17/02/2020 - ET - Lluvia -	
Sin actividad	

RICARDO AREVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017- SEGUNDO LLAMADO"

LOTE XIV

LIBRO DE OBRA

0000035

Institución Educativa: Escuela Básica N° 13689 - Comunidad Indigena

Distrito de: Arroyo Azul Departamento: ALTO PARANÁ

Empresa Contratista: CONSORCIO SERRA Lote Nº: 14

Fiscalización Contratista: CONSORCIO VEKA

Supervisión MEC:.....

Fecha: 02/02/2020 Estado del tiempo: Lluvia

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN MEC
Sin actividad.	
03/02/2020. E.T. inestable.	
Sin actividad	

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

Arq. Carlos Rivas M.
Coordinador de Fiscalización
Consorcio Veka

OBSERVACION FISCALIZACIÓN:

OBSERVACION SUPERVISIÓN:

Arq. Daniel Villarejo
Representante Legal
Consorcio Veka