MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

Korea Expressway Corporation | Asistencia Integral de INGENIERÍA

CONSO

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 44442/2023

TITULAR:
CONSORCIO KEC & AII

NOMBRE Y APELLIDO:
Ever Montania

TELEFONO:
0995 390 840

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
LLAMADO MOPC Nº 188/2015 SOLICITUD DE PRORROGA DE PLAZO POR LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS

FACT.Nro. 0 **Monto: GS.** 0

Asunción, 30 de Octubre de 2023

FM-CIRC-SJN-N° 030/2023

Ing. Adriana Noldin
Coordinadora General UEP BID MOPC
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Asunción – Paraguay

Ref.: Llamado MOPC Nº 188/2015. Servicios de Consultoría para la Elaboración del Catastro de la Franja de Dominio y la Fiscalización de la Construcción de las Obras de Rehabilitación y Pavimentación del tramo: San Juan Nepomuceno-Ruta Nº 6. ID Nº 314.360.
Solicitud de prórroga de plazo por lluvias y sus consecuencias

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a donde corresponda, a fin de presentar adjunto la solicitud de prórroga de plazo de la obra de la Circunvalación a San Juan Nepomuceno, a cargo de la contratista TOCSA. Dicha solicitud ha sido presentada según nota OB Nº 23/23, en virtud a la **Cláusula CEC 8.4 (c).** En las certificaciones mensuales de obra presentados obran los datos que respaldan los días afectados por lluvias y sus consecuencias, desde el mes de mar/2023 hasta el set/2023, inclusive, la cantidad de días afectados por lluvias y sus consecuencias son de 37 días. Por lo tanto, la cantidad de días calendarios correspondientes son:

- 37 días x 30/22 = **51 días calendario**

En consecuencia, la fecha de terminación correspondiente por lluvias y sus consecuencias, sumados a la fecha vigente de terminación (4/Nov/2023) es el **25/Dic/2023**.

La contratista presenta adjunto: el Cronograma de Ejecución de Obra al 25/dic/2023 y las planillas de registros de precipitación diaria entre los meses de Mar/2023 a Set/2023, proporcionada por la Dirección de Meteorología e Hidrología de la Estación del Aeródromo Caazapá.

Observación: la nota **FM-CIRC-SJN-N° 027/2023 – MEU N° 41.989/2023,** presentada con anterioridad en fecha 16/Oct/2023 sobre el mismo pedido queda sin efecto.

Sin otro particular, me despido de Usted, con la consideración más distinguida.

Ing. Felipe José Barboza Ferreira
Representante Legal

Cc: Ing. Angel Silva, Supervisor de Obra MOPC

RECIBIDO
30 OCT 2023
MOPC - BID
15:47 hs
Sabrina Alvarez

Dirección: Río de Janeiro 1238 c/ Juan Manuel Frutos Pane – Paraguay
Número de Teléfono: (595) (21) 228.626
Dirección de Correo Electrónico: fiscalizacion.sjn.r6@gmail.com

10 - chie-2

TOCSA

Asunción 10 de octubre 2023

Señor.
Ing. Felipe José Barboza
Representante Legal, Fiscalización
Consorcio KEC-ALL
Presente

RECIBIDO
Firma:.....
Aclaración:...Vilma Fernández
Fecha:30/..12/23 Hora:..14:50

Nota OB Nº: 23/23
Ref: LLAMADO UEP/MOPC N° 25/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y POSTERIOR MANTENIMIENTO DEL TRAMO ÑUMI - SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME CON LA RUTA N° 6 – CONVENIO MODIFICATORIO N°2" ID N° 354.337.
Asunto: Prorrogas por lluvias y sus incidencias

De nuestra consideración:

Por medio de la presente me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponda a efecto de solicitar pedido de prórroga por lluvias y sus incidencias de la obra mencionada en la referencia.

Visto:

Como es de vuestro conocimiento, desde el inicio mismo de la obra hemos venido soportando los efectos del fenómeno climático de alcance a nivel Nacional, que se manifiesta a través de continuas lluvias, cuyas frecuencias, intensidades, duración y cantidad de precipitación fueron superior a los valores estadísticos de cada uno de los meses, conforme puede avalar vuestra Supervisión y Fiscalización a lo largo del transcurso de la obra.

Considerando:

Lo previsto en la Sección VI. Condiciones Especiales en la cláusula **CEC 8.4 (c) "Prorroga del plazo de Terminación"**, donde se establece la prórroga a las obras cuando las lluvias y sus consecuencias no permitan la ejecución de las obras por un plazo mayor a 8 días al mes.

En virtud de la cláusula mencionada precedentemente los días de lluvias registrados, entre los meses de marzo de 2023 hasta el mes de septiembre de 2023, son en total **37 días,** según planilla adjunta. Calculando a días calendario, el periodo de la prórroga totaliza 37 x (30/22) = **51 días** no laborables por lluvias y sus consecuencias.

Sara Bianco
Representante Legal

Mayor Eduardo Vera 6750 c/ Avda. Boggiani.
Tel. (21) 511 967 / 9 - Tel/Fax 520 370.
Email.: tocsa@tocsa.com.py. Asunción - Paraguay

09-nueve

TOCSA

MES	Total de días perdidos por lluvias y sus consecuencias	Días perdidos considerados como normal en el mes	Dh Dias de lluvia y sus consecuencias del mes correspondiente menos 8 días	ATAm Avance Teórico Acumulado hasta el mes correspondiente	AEm Avance Ejecutado del mes correspondiente	ATAa Avance Teórico Acumulado hasta el mes anterior	Porcentaje Programado Acumulado	APm Avance Programado del mes correspondiente
mar-23	11	8	3	14,54%	1,76%	12,40%	13,01%	2,84%
abr-23	11	8	3	16,32%	1,31%	14,54%	16,42%	3,41%
may-23	17	8	9	19,81%	2,03%	16,32%	20,00%	3,58%
jun-23	16	8	8	23,39%	0,82%	19,81%	27,60%	7,60%
jul-23	13	8	5	30,54%	3,24%	23,39%	44,76%	17,16%
ago-23	10	8	2	38,50%	6,16%	30,54%	64,67%	19,91%
sept-23	15	8	7	44,98%	0,00%	38,50%	85,04%	20,37%
Total	**101,00**	**72,00**	**37,00**	**44,98%**	**27,20%**		**85,04%**	**85,04%**

Por lo tanto:

A todo lo expuesto precedentemente solicitamos la **Prórroga de los plazos de Ejecución por lluvias y sus incidencias** de ***51 días*** *calendarios.* ***Estableciéndose la nueva fecha de terminación para el 25/12/23.***

Sin otro particular me despido muy atentamente.

Adjuntamos:

Registro de lluvia y humedad

Boletines de la DINAC desde marzo hasta setiembre 2023

Cronograma de Trabajo hasta 25/11/23

Lic. Sara Blanco
Representante Legal

CC: Ing. Ovidio Ángel Silva Supervisor de Obras.

Mayor Eduardo Vera 6750 c/ Avda. Boggiani.
Tel. (21) 511 967 / 9 - Tel/Fax 520 370.
Email.: tocsa@tocsa.com.py. Asunción - Paraguay