4 (Cuatro)

Concret-Mix
Obras Viales, Civiles y Electromecánicas
SGS

Avda. Gral. José G. Artigas No.1921
Teléfono y Fax.: (595) 21 -281 245
Asunción, Paraguay

Asunción, 18 de marzo de 2025

Señores
Consorcio 2 G
Lic. Carlos Machuca Villate
Representante Legal
Presente:

Referencia: CONTRATO S.G. MINISTRO No. 540/2022; LLAMADO MOPC No. 129/2021 "CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO RUTA 10 (CAPIIBARY) – STO. DOMINGO – ESC. AGRICOLA – SIDEPAR – RUTA 13 (DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU)", LOTE 1: PROG. 0+000 – 17+600, LONG. 17,60 KM. ID No. 405.351.

Tema: Solicitud de prórroga por inclemencias climáticas.

Nota No.: 07-2025

Nos dirigimos a Uds., y por su intermedio a donde corresponda con el objeto de solicitar una prórroga en el plazo de ejecución de la obra por inclemencias climáticas acontecidas entre los meses de julio 2024 a noviembre 2024 inclusive, y de conformidad a lo establecido en el numeral 16. Plazo de ejecución, apartado ii) de las Condiciones Contractuales del Pliego de Bases y Condiciones y conforme al siguiente cuadro:

Mes	Año	Días de lluvia	Días con exceso de humedad	Días de lluvias y sus consec.	Límite de inclemencias	Días de prorroga
Julio	2024	11	7	18	8	**10**
Agosto	2024	8	9	17	8	**9**
Septiembre	2024	4	3	7	8	**0**
Octubre	2024	3	6	9	8	**1**
Noviembre	2024	9	6	15	8	**7**
Total día de prórroga hasta noviembre 2024 inclusive						**27**

Total de días de prórroga del plazo contractual solicitados desde julio 2024 a noviembre de 2024: **27 días**. Anexo planillas de lluvias y sus consecuencias firmadas por Contratista, Fiscalización y Supervisión de Obras.

Sin otro particular nos despedimos de Uds. muy atentamente

MESA DE ENTRADA
Proyecto: Santo Domingo - Pulsio
Registro Nº: 8107 Fecha: 18.03.2025
Firma: ..... Hora: 08:10
Enviado por: Fax ☐ Original ☒ Copia ☐ E-mail ☐
Anexo: Planillas lluvias Total pags.: .....

CONCRET MIX S.A.
Lic. Martin Bogarin
Representante Legal