42 (cuarenta y dos)

MOPC LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL UEP Nº 32/2019 - ID 370320
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA Nº 9 Y ACCESOS. TRAMO 4. LOTE. 7

Consorcio
Constructora Asunción S.A. y Asociados/32

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LIBRO DE OBRA

Nº — 0000063

PARA: Supervision / Fiscalizacion **DE:** Contratista

ASUNTO: Convenio Modificatorio Nº 3

Por este medio nos comunicamos y dejamos constancia de nuestra preocupación sobre la falta de respuesta y/o retorno sobre la aprobación del Convenio Modificatorio Nº 3.

El mismo había sido presentado de la siguiente manera:

- Borrador por LO Nº 55 en fecha 24-08-22
- Por nota a fiscalización fecha 09-09-22
- Nueva presentación última fecha 20-10-22

Atendiendo a estos plazos transcurridos y con los antecedentes del CM Nº 2 el que tomó más de 1 año, expresamos nuestra intranquilidad, más aún que existen items impedidos por esta situación y esto afectará directamente a los plazos de culminación. Cabe aclarar que esta dilación de otrosí NO es responsabilidad de esta Contratista y por ende se reserva los derechos de los reclamos como plazos y gastos improductivos que nos ocasionen.

ANEXO:

Fecha: 11 OCT 2023 Recibido 12-01-2023

Ing. Enrique Chamorro
Coordinador de Obra
Por el Contratista

Consorcio
SERVICIOS HYT BAJGEOLATINA
Ing. Carlos Guevara
Residente

Fecha: | |

Por el M.O.P.C.

Escaneado con CamScanner

471 (cuarenta y uno)

MOPC LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL UEP Nº 32/2019 - ID 370320
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA Nº 9 Y ACCESOS. TRAMO 4. LOTE. 7

Consorcio
Constructora Asunción S.A. y Asociados/32

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS YCOMUNICACIONES

LIBRO DE OBRA

Nº — 0000081

PARA: Fiscalización **DE:** Contratista

ASUNTO: Culminación / Paralización

Por este medio comunicamos y dejamos constancia que hemos finalizado los trabajos previstos en zona de Mcal Estigarribia de los ítems previstos y permitidos según Convenio modificatorio Nº 2.

Procedemos a retirar equipos y personales de la zona a la espera total de definición de los ítems pendientes de aprobación dentro del Convenio modificatorio Nº 3, que sigue sin resolución ni respuesta formal por parte del Contratante.

Dejamos constancia para lo que hubiere lugar, teniendo que el mismo ya lleva más de 1 año se ha expirado y que existen rubros sin precios para su programa de ejecución.

CONSORCIO SHG
SERVINGINYTSAIGEOCATINA
Ing. Carlos Guevara
Residente

ANEXO:

Fecha: 01/12/2023

Ing. Enrique Chamorro
Coordinador de Obra

Por el Contratista

Fecha: 14/12/2023

Por el M.O.P.C.

Escaneado con CamScanner