6 (seis)

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
PARAGUAY

PARAGUÁI
TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
MOTENONDEHA

SECRETARIA GENERAL - MESA DE ENTRADA ÚNICA

Registro de Ingreso de Documento

El Expediente de esta correspondencia es: MEU Nº **37952/2024**

A nombre del titular: CONSTRUCTORA ACARAY SA

Fecha y Hora de recepción: 12/09/2024 09:23:05

Este documento fue registrado por: FARIÑA AYALA EVA NOELIA

Para conocer el estado del trámite ingrese al sitio:
www.mopc.gov.py - ICONO " Consultas/Consulta de Expediente MEU"

Datos del contacto:
Tel.: (021) 414 9000 Interno: 721, 725 o 738

La recepción del Documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes.-

5(cinco)

Constructora Acaray

Piedra triturada - Hormigón elaborado - Construcciones Civiles y Viales

Oficina Central: Avda. Artigas 1.921 - 4º Piso
Teléfono: 595 21 281245 – 299208
Asunción - Paraguay

Cantera: Super Carretera a Itaipú
Tel. y Fax : 061 570 245 - 061 574 482 / 4
Hernandarias - Alto Paraná - Paraguay

Asunción, 11 de septiembre de 2024

Señores
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Dirección de Vialidad
Unidad Ejecutora de Proyectos CAF
Ing. Gustavo Robadín, Coordinador Interino
Presente:

Referencia: CONTRATO S.G. MINISTRO No.206/2021 "ACCESOS AL SEGUNDO PUENTE SOBRE EL PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO – FOZ DE IGUAZU. CONEXIÓN A LA RED INTERURBANA EXISTENTE". LLAMADO MOPC No.109/2020. ID No.388.869

Tema: Solicitud de prórroga del plazo de terminación de las obras por inclemencias climáticas, de abril a julio 2024.

Nota No.: 08-2024

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes, con el fin de solicitar prórroga del plazo de terminación de las obras por inclemencias climáticas, conforme lo establecido en el numeral **16 – Plazo de ejecución**, de las Condiciones Contractuales del Pliego de Bases y Condiciones del Contrato, desde abril 2024, hasta el mes de julio del corriente año inclusive; y de acuerdo al siguiente detalle:

Mes	Año	Días de inclemencia climáticas	Días de inclemencia previsibles	Días de prórrogas
Abril	2024	19	0	19
Mayo	2024	26	0	26
Junio	2024	15	0	15
Julio	2024	15	0	15
Total, de días de prórroga por lluvias y consecuencias				75

Total, de días de prórroga solicitados desde el mes de abril del año 2024 hasta el mes de julio del presente año, inclusive: **75 días**.

Adjuntamos la planilla de días de lluvia y sus consecuencias, firmada y presentada junto con el Certificado de Obras Nro. 32 del mes de julio de este año. Asimismo, el reporte meteorológico de la DINAC del presente año.

Sin otro particular, nos despedimos atentamente.

Antonio Eudes de Oliveira
CONSTRUCTORA ACARAY

Ing. Antonio Eudes de Oliveira