# Memorándum – D.I. Nº 83/2023



**A.** **Abg. Jorge Paiva,** Encargado.
Unidad Operativa de Contrataciones.

**De:** **Arq. Verónica Martínez,** Asesora-Encargada.
Dirección de Infraestructura.

**Fecha:** 08/05/2023.

**Motivo:** Ref. a Memorándum UOC 119/2023 – Aclaración de plazos de prórrogas y suspensión del Contrato N°53/2021 – Caldetec Ingeniería "Construcción y Readecuación de plazas deportivas en el territorio de la Republica 2da. etapa - ID: 401.758".

Me dirijo a usted, en relación al Memorándum UOC 119/2023 respecto a la solicitud de aclaración de plazos de prórrogas y suspensión del Contrato N°53/2021 – Caldetec Ingeniería "Construcción y Readecuación de plazas deportivas en el territorio de la Republica 2da. etapa - ID: 401.758".

Al respecto se anexa cuadro aclaratorio y documentación complementaria al Memorándum DI N°55/2023 enviado el 27/03/2023 a ésa UOC.

| ACLARACIÓN RESPECTO A LOS PLAZOS - Contrato 53/2021 -Construcción y Readecuacion de Plazas Deportivas en el territorio de la República 2da. etapa - CALDETEC S.R.L. - ID: 401.758 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Plazo** | **Cantidad de días** | **Inicio** | **Fin** | **Documento respaldatorio** | **Aclaración** |
| Contractual | 60 dias | Según órdenes de inicio por cada plaza | Según órdenes de inicio por cada plaza | Contrato 53/2021 - Acta de inicio | N/A |
| Prórroga 1 | 60 dias | 11/3/2022 | 9/5/2022 | Nota DI N°272/2022 | Prórroga a las ordenes de inicio |
| Prórroga 2 | 22 dias | 9/5/2022 | 31/5/2022 | Nota DI de fecha 6/5/2022 | Por cambio o reemplazo de plazas - Adenda 1 |
| Prórroga 3 | 60 dias | 1/6/2022 | 30/7/2022 | DI N°332/2022 | Falta de entrega efectiva del sitio de obras por parte de la contratante |
| Prórroga 4 | 50 dias | 1/8/2022 | 19/9/2022 | Nota DI de fecha 25/7/2022 | Falta de respuesta al pedido de convenio modificatorio y expone que no han recibido directivas respecto a las plazas que no fueron afectadas por la rescisión contractual. |
| Prórroga 5 | 8 dias | 20/9/2022 | 27/9/2022 | Nota DI de fecha 20/9/2022 | Por indefinición del convenio de pintura y el trámite de recision parcial |
| Suspensión | indefinido | 28/9/2022 | indefinido | DI N°57/2022 | Por indefinición del convenio de pintura y el trámite de recision parcial |

Se remite copia simple de las notas DI se fecha 20/09/2022 para los fines pertinentes.

Atentamente,

SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Unidad Operativa de Contrataciones
Mesa de Entrada Nº 195
Fecha: 08/05/23 Hora: 14:20
Firma: Katherine V.
Aclaración:

*Arq. Verónica Martínez*
*Dirección de Infraestructura*

Secretaría NACIONAL DE DEPORTE

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

**NOTA DI /2022**

Asunción, 20 de setiembre de 2022

Señor
Ing. JORGE HUMBERTO OZUNA, Representante Legal
**CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.**
Itá Ybaté (ex 21 pdas.) N° 1.907
Asunción - Paraguay

**Ref.:** CONTRATO N° 53/2021- LPN N° 05/2021 CONSTRUCCIÓN Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN ELTERRITORIO DE LA REPÚBLICA 2DA. ETAPA.

Me dirijo a usted, en relación a las notas de fecha 07/06/2022 y 27/06/2022 presentadas por su empresa referente al pedido de convenio modificatorio de pintura y a la nota DI de fecha 25/07/2022 mediante la que se otorga 50 días de prórroga por indefinición del convenio solicitado y el tramite de recisión parcial iniciado, corresponde en tal sentido prorrogar a partir del 20 de setiembre del 2022 hasta tanto la DI emita una nueva comunicación respecto a los plazos respecto al presente pedido de convenio modificatorio de pintura y recisión parcial contractual.

Arq. Cristina Schiavone
Dirección Infraestructura
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

**Arq. CRISTINA SCHIAVONE**
Dirección de Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes

20/9/22

Caldetec Ingeniería S.R.L.

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.