PODER LEGISLATIVO
Cámara de Senadores

Dirección General de Auditoría Interna

Asunción, 20 de abril de 2021

Senador de la Nación
OSCAR RUBEN SALOMON
Presidente
Congreso Nacional

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad a fin de remitirle, adjunto, el dictamen de la Dirección General de Auditoría Interna que guarda relación a la ampliación del plazo del contrato del Congreso de la Nación N° 66/2019, suscrito el 12 de diciembre de 2019**,** correspondiente al **CONTRATO PARA EL REACONDICIONAMIENTO DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DEL CONGRESO NACIONAL"**, *solicitada por el fiscalizador de obras*, Ing. Sebastián Romero, Director de Mantenimiento del Congreso Nacional, *conforme al Art. 62 de la Ley N° 2.051 de Contrataciones Públicas que establece: "Convenios Modificatorios en obras públicas. En el caso en que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoria General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio. Solo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactados y que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato".*

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludar al Señor Presidente con mi mayor consideración.

Lic. Gloria Amarilla Oviedo
Directora General de Auditoría Interna

H. CAMARA DE SENADORES
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Auditoría Interna

DICTAMEN SOBRE MODIFICACION DEL CONTRATO N° 66/2019, "CONTRATO PARA EL REACONDICIONAMIENTO DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DEL CONGRESO NACIONAL" SUSCRIPTO CON LA FIRMA MAGOMEC S.R.L.

1. OBJETIVOS

Dictaminar sobre la factibilidad de realizar la ampliación del plazo del Contrato del Congreso de la Nación N° 66/2019, suscrito el 12 de diciembre de 2019, correspondiente al **CONTRATO PARA EL REACONDICIONAMIENTO DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DEL CONGRESO NACIONAL"**, solicitada por el fiscalizador de obras, Ing. Sebastián Romero, Director de Mantenimiento del Congreso Nacional

2. ANTECEDENTES

En fecha 6 de diciembre de 2019 fue firmada la Resolución N° 1676 "Por la cual se adjudica la Licitación Pública Nacional N° 06/2019 "**REACONDICIONAMIENTO DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DEL CONGRESO NACIONAL"** a la firma MAGOMEC S.R.L." y el 12 de diciembre del mismo año ha sido suscripto el Contrato N° 66/2019.

En fecha 13 de noviembre de 2020, se labra el acta de inicio de obras firmado por el Ing. Pablo Martínez, en representación de la Firma MAGOMEC S.R.L. y el Ing. Sebastián Romero, Director de Mantenimiento y Fiscal de Obras, en representación del Congreso Nacional, conforme al contrato firmado.

El 16 de abril del año 2021, el fiscal de obras, Ing. Sebastián Romero, eleva un informe sobre los días que no se pudo cumplir con los trabajos debido a las inclemencias de tiempo, desde el inicio de los trabajos el 14 de noviembre de 2020 y hasta el 15 de abril de 2021.

3. HALLAZGOS

El Fiscal de Obras solicita, la determinación de los días adicionales de obras debido a las inclemencias el tiempo que han impedido el normal desarrollo de las labores y la ampliación del plazo de obras en un total de 27 (veintisiete) días debido a

H. CAMARA DE SENADORES * Auditoria Interna *

las precipitaciones producidas desde el inicio el 14 de noviembre de 2020 hasta el 15 de abril de 2021.

De acuerdo al análisis realizado por la fiscalización de la obra, quien ha efectuado un estudio de los boletines de registro meteorológico de Asunción, expedido por la Dirección de Meteorología e Hidrología, considerando los días donde la lluvia, conforme al apartado CEC 25.1 y que hubieran afectado el normal desarrollo de las tareas establecidos dentro del cronograma de obras, y que sean superiores a 10mm, dando por resultado lo siguiente:

	MES	DIA	MM DIARIO	CANTIDAD DE DIAS A PRORROGAR
AÑO 2020				**10**
	Noviembre	Sábado 14	**62,3**	4
		Miércoles 25	**37,0**	
		Jueves 26	**20,4**	
		Lunes 30	**15,0**	
	Diciembre	Miércoles 2	**73,0**	6
		Jueves 3	**36,6**	
		Viernes 4	**21,3**	
		Sábado 12	**40,4**	
		Martes 15	**64,2**	
		Miércoles 16	**13,4**	
AÑO 2021				**17**
	Enero	Viernes 15	**21,2**	7
		Sábado 16	**25,0**	
		Viernes 22	**15,4**	
		Martes 26	**43,6**	
		Jueves 28	**52,4**	
		Viernes 29	**11,0**	
		Sábado 30	**143,9**	
	Febrero	Lunes 1	**20,0**	4
		Miércoles 10	**40,8**	
		Viernes 12	**10,0**	
		Miércoles 24	**20,8**	
	Marzo	Miércoles 3	**75,8**	4
		Martes 16	**33,3**	
		Sábado 20	**18,0**	
		Sábado 27	**23,2**	
	Abril	Lunes 5	**30,5**	2
		Jueves 15	**43,9**	
	Total días de lluvia 2020/2021			**27**

H. CÁMARA DE SENADORES
Auditoría Interna

Cabe mencionar que en el Punto 25, Inclemencias climáticas, de las Condiciones Generales del Contrato, dispone en el apartado 25.1. "En caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento del mismo" y en los apartados 25.2 y 25.3, establecen los plazos y mecanismos a fin de proceder a la prórroga del contrato.

4- **CONCLUSIONES:**

Teniendo en cuenta el informe presentado por el Ing. Sebastián Romero, fiscalizador de la obra, respaldada fundamentalmente en el informe de registro de precipitación diaria (mm) de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, para determinar los días de lluvias en esos meses y en concordancia con lo dispuesto en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, se tiene:

Total días de lluvia 14 de noviembre 2020 al 15 de abril de 2021, superiores a 10mm	**27**

Atendiendo a estas consideraciones esta Dirección General de Auditoría Interna no encuentra ningún impedimento para la ampliación del plazo del Contrato, hasta un **total de 27 (veintisiete) días**, y la prórroga de los plazos de las obras hasta el 15 de junio de 2021, para la construcción el reacondicionamiento del 4to piso del Edificio del Congreso Nacional.

Es mi dictamen, salvo mejor parecer.

Lic. Gloria Amarilla Oviedo
Directora General de Auditoría Interna

H. CAMARA DE SENADORES
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Auditoría Interna