08 - Ocho
7 (siete)

CALDETEC INGENIERIA S. R. L.
Servicios de Ingeniería Electromecánica, Civil e Industrial

Nota N°: 310124-1

Asunción, 31 de enero de 2.024

Señores
CIA S.A.
Presente

Ref. Llamado MOPC N°44/2021 Licitación Pública Internacional para las Obras de Construcción de Caminos Vecinales en los Departamentos de Caazapá y Guairá – Grupo 3 ID: 398.706 – Lote 5 Contrato N°352/2021

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con relación a la obra de la referencia, para presentar pedido de prórroga por lluvias y sus consecuencias (24 Días) correspondientes al periodo comprendido entre diciembre 2023 y enero 2024, así también se adjunta el cronograma y la nueva curva Físico-Financiera propuesta.

Año	Mes	A - Dias de Lluvia (Días)	B- Exceso de Humedad (Días)	C-Sub Total (C=A+B) (Días)	D- Total (D=C-0) (Días)
2023	Dic	6	9	15	15
2024	Ene	2	7	9	9
					24

Por lo tanto, la fecha de terminación prorrogada sería para el 28-02-24

Sin otro particular aprovecho para saludarlos atentamente.

CALDETEC INGENIERIA SRL

ING. JORGE OZUNA
REPRESENTANTE LEGAL
Caldetec Ingeniería S.R.L.

Técnica
Recibe
02 02 2024 09:40
Exp 180/24

Av. Itá Ybaté 1907 c/ Av. Félix Bogado - Tel.: (595 21) 302 471/2/3
Fax: (595-21) 302 474 - E-mail: caldetec@rieder.net.py
Asunción - Paraguay