Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 14 de enero del 2020

NOTA DV N° 39 /2020

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.
Avd. Rca. Argentina N° 2779, Asunción
Tel. 021 552550
P R E S E N T E

Ref.: Llamado MOPC N° 83/2018. Pavimentación asfáltica de varios Tramos de la Región Oriental; Lote N° 5: Tramo Iturbe - Maciel, Contrato S.G. Ministro N° 384/2018; **Orden de Ejecución N°1** (EXP. MEU N° 67.691/19)

Me dirijo a ustedes con relación al Contrato S.G. Ministro N° 384/2018 y en particular vuestra solicitud de prórroga del plazo de ejecución de obras por las lluvias y sus consecuencias ocurridas desde enero/19 a noviembre/19, inclusive, que representa 30 días, según el expediente de la referencia.

Al respecto, el Fiscal de Obra, previo análisis y verificación de los antecedentes, manifiesta su conformidad a la solicitud de la contratista de prorrogar 30 días calendario por las lluvias y sus consecuencias ocurridas desde enero/2019 a noviembre/2019, inclusive por ajustarse a las cláusulas 22.1 "Prórroga de los Plazos de Ejecución" de las CEC., según informe adjunto al expediente.

Por lo tanto, la Dirección de Vialidad aprueba la **Orden de Ejecución N° 1**, por la cual se prorroga de plazo de ejecución en 30 (treinta) días calendario Se prevé como fecha de final de ejecución de obra el 01/02/2020.

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

Recibí.
Aclaración: Nelson Miranda
Fecha: 15-01-20
Hora: 10:47.

Ing. HUGO ARCE
Director de Vialidad
MOPC

ING. RENE RERALBO
Jefe Dpto. Ejecución
MOPC

98 (noventa y ocho)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORANDUM D.E. N° 38 /2020

A : ING. **HUGO ARCE P.**, Director
Dirección de Vialidad

DE : ING. **RENÉ PERALBO**, Jefe
Departamento de Ejecución

REF. : Llamado MOPC LPN N° 83/2018. Pavimentación asfáltica de Varios Tramos de la Región Oriental ID N° 351.947 LOTE N° 5 Tramo Iturbe - Maciel, Contrato S.G. Ministro N° 384/2018

ORDEN DE EJECUCIÓN N° 1 (Exp. MEU Nª 67.691/2019)

FECHA : 10 de enero de 2020

Elevo a su consideración el borrador de Nota para la Constructora Feldmann S.A. en carácter de Orden de Ejecución N° 1, a fin de otorgar una prórroga de plazo de ejecución por días de lluvia y sus consecuencias.

Al respecto, el Director de Obras, encargado de la fiscalización de obra del MOPC se expide favorablemente a la prórroga de 30 días calendario por lluvias y sus consecuencias ocurridas entre enero/2019 a noviembre/2019, inclusive, considerando la clausula 22.1 "Prorroga de Plazos de Ejecución" de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Cuadro del plazo de ejecución actualizado:

02/01/2019	O. de Inicio
12	meses de plazo de ejecución
02/01/2020	Fecha Final del contractual
30	días de prórroga
01/02/2020	**Orden de Ejecución N° 1**

M.O.P.C. DIRECCIÓN DE VIALIDAD Exp. 12649/19 (67691 MEU) Fecha 13 ENE. 2020

M.O.P.C. DIRECCIÓN DE VIALIDAD

ING. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

97 noventa y siete

Ministerio de OBRAS PÚBLI Y COMUNICAC

Paraguay de la gente

GOBIERNO NACIONAL

Asunción, 08 de enero de 2020

Señor
ING. RENE PERALBO, Jefe
Departamento de Ejecución

REF.: Llamado MOPC Nº 83/2018 Licitación Pública Nacional para la contratación de empresas constructoras para la pavimentación asfáltica de varios tramos de la Región Oriental- Ad referéndum a la reprogramación presupuestaria ID Nº 351.947

ASUNTO: PRÓRROGA POR LLUVIAS

Por la presente me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda para informar cuanto sigue:

En fecha 12 de diciembre de 2019 MEU 67.691, la Contratista Constructora Feldmann S.A., ha presentado por nota, la solicitud de prórroga del plazo de ejecución de la Obra por inclemencias climáticas.

En dicha nota se hace pedido de 30 días de prórroga por inclemencias climáticas desde el 02/01/2019 al 30/11/2019.

La solicitud se ajusta a lo estipulado en la cláusula 22, "Prórroga de los Plazos de Ejecución", ítem 22.1 de las Condiciones Generales del Contrato.

Consiste en adecuar los plazos y no involucra la variación de cantidades ni de montos ya aprobados.

Por lo expuesto más arriba la Supervisión accede a la solicitud de la contratista y prevé una prórroga de 30 días, dando como resultado la fecha de terminación de obra el 01 de Febrero de 2020.

Esta Supervisión de Obra manifiesta haber revisado el informe técnico presentado por la Contratista, informando que se encuentra en correspondencia con los términos del contrato de la obra. Por lo tanto, manifiesta su conformidad y eleva a su consideración.

La presente constituye la conformidad de la presentación del informe técnico que se elabora al efecto de presentar al MOPC la propuesta de prórroga del plazo final de la obra.

Ing. Pablo Garcete
Fiscal de Obras-MOPC

96 (noventaysais)

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 6769[illegible]/2019

RECURRENTE

NOMBRE Y APELLIDO

TELEFONO

CORREO ELECTRÓNICO

REFERENCIA

2F75

USO EXCLUSIVO REPARTICIÓN DE REGISTRO

SECRETARIA GENERAL

GABINETE DEL MINISTRO

Jef. Gabinete	DIPE
D.Asuntos Jur.	Jefa DCS
D.Relaciones Inst.	Coordinadora I
Secretaria Privada	DIPE
D.Comunic. y Prens.	DAPSAT
Dpto.Mesa de Entrada	DGFSA

C.F.R.H.

VMOP

Subsecretaria	Coordinador Ejec.
D.Unidad Ejecutora	Director
Dir. Salud y Gestión Ambiental	

V.M.F.

D.Financiero	D.Planif. Presup.
D.Contable	D.Tesorería
D.Rec. Humanos	D.Adm. Bienes

VMMIE

D.Adm. Fondos	Jefa Despacho

VMT

Dirección de Planificación y Movilidad

OTROS

Lic. Brenda Giménez C.
Jefe Interino
Dpto. Mesa de Entrada Única
S.G. - M.O.P.C.

95 (noventaycinco)

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Avda. Rca. Argentina N° 2779
Teléfono / fax: (595-21) 552 550
E-Mail: licitaciones@constructorafeldmann.com.py
ASUNCIÓN - PARAGUAY

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Nota Mopc 83/2018 N° 037

.Asunción, 12 de diciembre de 2019

Señor
Ing. Hugo Arce, Director de Vialidad
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente:

REF.: Contrato SG Ministro N° 384/2018
Llamado MOPC N° 83/2018 Licitación Pública Nacional para la contratación de empresas constructoras para la pavimentación asfáltica de varios tramos de la Región Oriental-Ad referéndum a la reprogramación presupuestaria ID N° 351.947
Asunto: Solicitud de prórroga por inclemencias climáticas.

Nos dirigimos a Uds. en relación al llamado de la referencia y a lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato CGC clausula N° 22.1, a fin de solicitar una prórroga del plazo contractual de las obras por lluvias y sus consecuencias, en el periodo del 02/01/2019 al 30/11/2019.

Solicitamos una prórroga de 30 (Treinta) días a partir del 02/01/2020, con lo cual la nueva fecha de terminación de la obra es el **01 de Febrero de 2020**.

Remitimos adjunto el registro de precipitación diaria correspondiente a los periodos citados.

Sin otro particular les saludamos cordialmente.

.....
Ing. Sigfredo Feldmann M.
Representante Legal

Cc Ing. Pablo Garcete, Fiscal de obra MOPC

94 (noventay cuatro)

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

CONTRATISTA
CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

CONTRATANTE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE vialidad

Licitación Pública Nacional para la contratación de empresas constructoras para la pavimentación asfáltica de varios tramos de la Región Oriental-Ad referéndum a la reprogramación presupuestaria ID Nº 351.947 Lote 5

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

FISCALIZACIÓN

MOPC

ESTADISTICAS DE LLUVIAS

OBRA :Obras de pavimentación asfáltica de varios tramos de la Región Oriental-Ad referéndum a la reprogramación presupuestaria ID Nº 351.947, Lote 5 Iturbe-Maciel

MESES / DÍAS	AÑO 2019																															PRECIPITACIONES (m/m)		DÍAS CALENDARIOS	DÍAS CALENDARIOS ACUMULADOS	DÍAS LABORABLES	DÍAS NO LABORABLES	Limite de las inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos	DÍAS DE PRÓRROGA
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	PARCIAL	ACUMULADO						
ene-19	O.I. =	H	5,0	5,0	H	20,0	50,0	5,0	H	10,0	5,0	H	B	B	B	B	B	5,0	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	105,0	105,0	31	31	18	13	8	5
feb-19	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	7,0	B	7,0	3,0	7,0	H	B	B	B	B	B	15,0	H	B	B				39,0	144,0	28	59	21	7	8	0
mar-19	B	B	B	B	55,0	7,0	H	38,0	H	B	35,0	44,0	7,0	H	4,0	3,0	55,0	7,0	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	255,0	399,0	31	90	17	14	8	6
abr-19	B	9,0	H	32,0	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	18,0	H	B	4,0	35,0	7,0	30,0	3,0	H	3,0		141,0	540,0	30	120	17	13	8	5
may-19	B	10,0	B	45,0	8,0	41,0	H	10,0	86,0	30,0	7,0	7,0	H	B	B	B	B	B	B	8,0	22,0	10,0	14,0	H	B	B	21,0	H	B	B	B	319,0	859,0	31	151	13	18	8	10
jun-19	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	7,0	B	B	B	B	B	9,0	B	B	B	B	B	B	16,0	875,0	30	181	28	2	8	0
jul-19	16,0	4,0	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	30,0	H	B	B	B	6,0	B	B	B	16,0	H	B	B	B	B	B	5,0	B	77,0	952,0	31	212	22	9	8	1
ago-19	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	30,0	H	H	B	B	6,0	B	B	B	16,0	H	B	25,0	H	H				77,0	1029,0	28	240	19	9	8	1
sep-19	10	H	H	B	B	B	B	B	B	B	H	15	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	6	H	B	B	B	B	31,0	1060,0	31	271	22	9	8	1
oct-19	B	B	B	B	70	H	H	H	B	B	B	B	B	40	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	110,0	1170,0	31	302	23	8	8	0
nov-19	B	B	B	B	B	25	B	H	H	B	B	B	11	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	22	14	H	H	B		87,0	1257,0	30	332	21	9	8	1
TOTALES																																1257,0	1257,0	332	332	221	111		30

REFERENCIAS

O I = ORDEN DE INICIO
B = TIEMPO BUENO
LL = LLUVIA
H = HUMEDAD EXCESIVA

TOTAL DE DÍAS DE PRÓRROGA: 30

Ing. Sigfredo Feldmann Meza
Representante Legal
CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

93 (noventa y tres)