Cultura Paraguay

Secretaría NACIONAL DE CULTURA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Nota FO/SJ N° 15/2023

Asunción, 06 de Junio del 2023.-

Sres.
Consorcio Restauración
Presente

Ref.: CONTRATO Nº 23/2022 – LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 02/2022 "PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA DE CAAGUAZÚ" - ID N° 418377 – SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA

Me dirijo a ustedes, en respuesta a su Nota del 24 de Mayo del 2023, por la cual solicitan prórroga en la ejecución de los trabajos del contrato de referencia, por inclemencias climáticas y sus efectos,

Considerando los Aspectos Generales para la Contratación de Obras, Documento complementario al pliego estándar de Obras, Aprobado por Res. DNCP N° 2114/2021 (Punto C Plazos - Apartado 4), he analizado la documentación que adjuntan a su solicitud y es prueba de la ocurrencia y efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato, por lo cual les corresponden en dicho concepto 6 (seis) días, según planilla adjunta.

PRORROGA EN LOS PLAZOS POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS		
Inicio Contrato	**8 meses**	**20/01/2023**
Final Contrato		**20/09/2023**
1ra. Prorroga por Lluvia y sus efectos	**8 días**	**28/09/2023**
2da. Prorroga por Lluvia y sus efectos	**7 días**	**05/10/2023**
3ra. Prorroga por Lluvia y sus efectos	**10 días**	**15/10/2023**
4ta. Prorroga por Lluvia y sus efectos	**6 días**	**21/10/2023**

Sin otro particular, me despido cordialmente

Ariel Acuña

Ing. Ada Verna
Fiscal de Obra S.N.C.
ADA BEATRIZ VERNA A.
Ingeniera Civil
Reg. Prof. N° 729

OBRA: "PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA DE CAAGUAZÚ" - ID N° 418377					
PRORROGA N° 4 POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS					
PERIODO	FECHA	MES/AÑO	AGUA CAIDA (MM)	CAUSA DE LA PRORROGA	PRORROGA PLAZO
ABRIL/MAYO/2023	21	abr-23			
	22	abr-23			
	23	abr-23			
	24	abr-23			
	25	abr-23	54,80	LLUVIA	1 DIA
	26	abr-23		CONSECUENCIA LLUVIA	1 DIA
	27	abr-23			
	28	abr-23			
	29	abr-23			
	30	abr-23			
	1	may-23			
	2	may-23			
	3	may-23	5,00	LLUVIA	1 DIA
	4	may-23		CONSECUENCIA LLUVIA	1 DIA
	5	may-23			
	6	may-23			
	7	may-23	5,00	LLUVIA	1 DIA
	8	may-23		CONSECUENCIA LLUVIA	1 DIA
	9	may-23			
	10	may-23			
	11	may-23			
	12	may-23			
	13	may-23			
	14	may-23			
	15	may-23			
	16	may-23			
	17	may-23			
	18	may-23			
	19	may-23			
	20	may-23			
TOTAL DIAS PRORROGA POR LLUVIA					6 DIAS

PRORROGA EN LOS PLAZOS POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS		
Inicio Contrato	8 meses	20/01/2023
Final Contrato		20/09/2023
1ra. Prorroga por Lluvia y sus efectos	8 dias	28/09/2023
2da. Prorroga por Lluvia y sus efectos	7 dias	05/10/2023
3ra. Prorroga por Lluvia y sus efectos	10 dias	15/10/2023
4ta. Prorroga por Lluvia y sus efectos	6 dias	21/10/2023

Asunción, 6 de Junio del 2023.-

ADA BEATRIZ VERNA A.
Ingeniera Civil
Reg. Prof. Nº 729