16 dieciseis

CONSTRUPAR S.A.

Nota SG446-19 N° 19/2022

Asunción, 22 de Abril de 2022

Señores
CONSORCIO CC
FISCALIZACION
PRESENTE

Ref.: **Contrato S.G. Ministro N° 446/2019.** LLAMADO MOPC N° 39/2019. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES. ID: 364.659. **LOTE 2. Tramo: Bella Vista Norte – Pastoril – Curusu Eva – Puentesiño. Sección 2 – Prog. 35+000 a 67+840. Departamento Amambay / Concepción.** Resolución Ministerial N° 1945/2019.

Solicitar Ajustes en los plazos debido a Lluvias y sus Incidencias en el Cronograma de Ejecución.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., y por su digno intermedio a donde corresponda, a los efectos de solicitar una ampliación de la fecha de término de obra, conforme lo establecido en las CGC 19.2 de las Condiciones Especiales del Contrato, y que se detalla en el siguiente cuadro:

Periodo comprendido entre		Dias no laborables por lluvia	Dias no laborables por exceso de humedad	Sumatoria de dias no laborables del trimestre	Dias no consi-derados	Dias a reclamar como no laborales
1/5/2021	31/5/2021	2	2			
1/6/2021	30/6/2021	6	2			
1/7/2021	31/7/2021	4	1	17	18	0
1/8/2021	31/8/2021	5	1			
1/9/2021	30/9/2021	0	0			
1/10/2021	31/10/2021	12	2	20	18	2
1/11/2021	30/11/2021	13	2			
1/12/2021	31/12/2021	0	0			
1/1/2022	31/1/2022	5	2	22	18	4
TOTAL DE DIAS DE AMPLIACION DE PLAZO						6

Adjuntamos a la presente nota las hojas del libro de obra donde fueron registrados los eventos climáticos y sus consecuencias.

De la aplicación de la formula descrita en la cláusula CGC 19.2 de las Condiciones Especiales del Contrato, y conforme la comunicación realizada mediante Nota DCV N° 1171/21, SOLICITAMOS la prórroga de 11 días por Lluvias y sus consecuencias, y solicitamos se tengan en cuenta y sean aplicados a efectos de definir en consecuencia la nueva fecha de terminación del contrato.

Sin otro particular, y esperando tramite favorable al presente pedido, aprovecho la ocasión para saludarlo muy atentamente.

Recibí: Mararena V.
21-04-22

CONSORCIO CC
CAEM
FISCALIZACION

Ing. SERGIO R. SAMUDIO BAEZ
Representante Legal

OFICINA CENTRAL Y TALLERES: Cadetes de Boquerón y Alta Tensión
Teléfono y Fax 950 586 - 990 000/1
San Antonio – Paraguay

ADMINISTRACION: Capitán Ocampo esq. Nº 4493 c/ Saravi
Teléfono y Fax: 662 948 / 662 954 / 607 759
E-mail:construparsa@construpar.com.py – Cod. Postal 1803
Asunción - Paraguay