29 (veintinueve)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY

PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

SECRETARIA GENERAL - MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE MEU Nº **18997/2025** **FECHA / HORA** 05/05/2025 08:10:11

Datos del Documento

TITULAR: CONSORCIO CEP

Nombre y Apellido	Número Telefónico	Correo electrónico
FEDERICO PETRIK	0986 207645	

Referencia

SOLICITUD DE PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS.

Se remite a:

DIRECCION DE VIALIDAD

Procesado por: EAYALA
Fecha: 05/05/2025
Hora: 08:10:11

Abg. Diego Moras
Jefe Interino de Departamento

Jefe/Encargado
Dpto. Mesa de Entrada Unica

28 (veintiocho)
00000033

CONSORCIO CEP

CALDETEC S.R.L. – EDIVI S.A. – PUNTAL CONSTRUCCIONES

Asunción, 2 de Mayo de 2025

Señor
Ing. René Peralvo
Director de Vialidad
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Ing. Luis R. Bóveda, en nombre y representación de la empresa **CONSORCIO CEP** con RUC No. 80122696-1, me dirijo a Ud. En el marco del **Contrato S.G. Ministro No. 15/22 "Desarrollo de proyecto Ejecutivo y Construcción de la terminal de cargas de la ANNP en la ciudad de Presidente Franco" – AD Referendum a la programación presupuestaria ID No. 402.399** a los efectos de presentar ante su dependencia el **Convenio Modificatorio No.3**,

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarla muy atentamente,

OBS.: Se adjunta 1 (una)carpeta tipo archivadora

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal

Ing. Luis Bóveda
Representante Legal
Consorcio CEP

CONSORCIO CEP

5 (CINCO)

CONSORCIO CEP

CALDETEC S.R.L. – EDIVI S.A. – PUNTAL CONSTRUCCIONES

Asunción, 06 de agosto de 2024

CEP-ANNP-098-2024

SECRETARIA GENERAL - ANNP
MESA DE ENTRADA: Ext
Fecha: 08/08/24
Hora: 13:44
Exp. Nº: Corresp. 360
Firma:
Aclaración: César Valiente

Señor
Ing. Julio Cesar Vera Cáceres.
Presidente de ANNP.

Cc
Ing. Laura Concepción Arévalo Valenzuela
Residente de Fiscalización-MOPC

Presente.

Referencia: ID N° 402.399 DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PTE FRANCO`` CONTRATO Nro 15/2022

Nos dirigimos a Uds, en el marco del contrato de Referencia, para solicitar la situación actual de los avances de cada rubro que ANNP se comprometió a ejecutar según la nota ANNP-1342 del 28 de diciembre del 2022. Si bien estos trabajos están siendo coordinados entre ANNP y el CONSORCIO CEP no recibimos formalmente la situación de los procesos de contratación, empresas adjudicadas o fechas de inicio de trabajos en obra.

1. Aprobación de las dimensiones de acceso para los diferentes tipos de camiones en pórtico, báscula y escáner conforme los planos aprobados en fase 01. Si bien recibimos una aprobación verbal, solicitamos una **nota de aprobación** al respecto.

2. Consulta Previa ANDE y acometida eléctrica: Este rubro impacta directamente en la ubicación y ejecución de la casa de celdas, por este motivo solicitamos el plano con ubicación de la acometida eléctrica y la respuesta de la consulta previa a la ANDE. **Fecha límite para inicio de los trabajos en obra 02 de setiembre de 2024.**

3. Pozos artesianos (3): La falta de pozos artesianos en cada sector ya impactan en la ejecución de la obra teniendo como limitante la falta de agua para aumentar más frentes de trabajo, especialmente en la etapa de acabados húmedos (mampostería, revoques, contrapisos, carpetas, etc). Adicionalmente, una vez terminado los sistemas hidráulicos, especialmente agua corriente, no será posible probar y verificar los sistemas impidiendo el inicio de los acabados secos. **Fecha límite para ejecución de los pozos 26 de agosto de 2024.**

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal

CONSORCIO CEP

CALDETEC S.R.L. – EDIVI S.A. – PUNTAL CONSTRUCCIONES

4. Pasantes subterráneos en pavimento rígido para red eléctrica e iluminación (92 metros lineales): Aguardamos por parte de la ANNP la formalización de la solicitud y/o orden de trabajo.

5. Demás canalizaciones subterráneas (eléctrica, redes, etc.) e instalación eléctrica general (iluminación exterior, transformadores, línea seccional de media tensión): Este rubro impacta directamente en las pruebas de cableado interno de cada edificación, prueba y verificación de ascensores de CTA, etc. **Fecha límite para inicio de los trabajos en obra 02 de setiembre de 2024.**

6. Manual de procedimiento de la ANNP en caso de derrame de aceites: Este manual es un pedido del Banco CAF por lo cual se le solicita a ANNP con suma urgencia la elaboración y/o presentación de dicho Manual. **Fecha límite de envío 02 setiembre de 2024.**

7. Provisión e instalación de Basculas pesa camiones incluye excavaciones y fundaciones (18m/80Tn): La falta de ejecución de la fundaciones e instalación de la Báscula impide excavaciones en esa zona dejando toda la zona de esta edificación en el nivel de base para evitar desmoronamientos futuros. **Fecha límite para el inicio de los trabajos en obra 09 de setiembre de 2024.**

8. Cableado estructurado y CCTV: La falta de este rubro generará incompatibilidades en los cableados, retrabajos de cambios de posición de bandejas, instalación de cielorraso, etc. **Fecha límite para el inicio de los trabajos en obra 09 de setiembre de 2024.**

9. Generadores: **Fecha límite para el inicio de los trabajos en obra 09 de setiembre de 2024.**

10. Aire acondicionado: En las reuniones de trabajo se definió, aire acondicionado centralizado en la edificación CTA y en las demás edificaciones aire acondicionado tipo Split. La falta de este rubro generará incompatibilidades con las otras disciplinas como eléctrica, sistema de detección PCI, así como retrabajos de cambios de posición de bandejas y ductos e instalación de cielorraso, por eso es de suma urgencia la definición del proyecto ejecutivo y la ejecución de las obras. **Fecha límite para el inicio de los trabajos en obra 26 de agosto de 2024.**

Actualmente la obra tiene un avance del 59% por lo que los trabajos asumidos por ANNP interfieren directamente en el contrato Nro 15/2022.

Quedamos a disposición para continuar con las reuniones de trabajo y definir los alcances y detalles de los proyectos. Es importante mencionar que atrasos en el inicio de estos trabajos

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal

CONSORCIO CEP

CALDETEC S.R.L. – EDIVI S.A. – PUNTAL CONSTRUCCIONES

asumidos por la ANNP ya impactan directamente en **ATRASO DE OBRA**, **SOBRECOSTOS** y **RETRABAJOS** situaciones no previstas en el contrato Nro15/2022 ID 402.399.

Sin otro particular, me despido saludándolo atentamente.

Luis BOVEDA
Representante Legal

Ing, LUÍS RODRIGO BÓVEDA SAMANIEGO

Representante Legal

CONSORCIO CEP

6(seis)

CONSORCIO CEP

CALDETEC S.R.L. – EDIVI S.A. – PUNTAL CONSTRUCCIONES

Asunción, 18 de noviembre de 2024

CEP-ANNP-114-2024

Señor(a).
Ing. Julio Cesar Vera Cáceres
CC Arq. Cesar Ferreira

Presente.

Referencia: ID N° 402.399 DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PTE FRANCO`` CONTRATO Nro 15/2022

Nos dirigimos a Uds., en el marco del contrato de Referencia, para remitir el presupuesto de una instalación provisoria en el sector de CTA, esto obedece a la necesidad de la instalación y puesta en marcha de ascensores, en vista que la provisión de energía definitiva aún no se cuenta y se encuentra en trámites y alcance de la ANNP, acudimos a esta solución a modo de realizar la instalación y prueba del equipo y asi evitar más atrasos en dicho rubro.

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal

Ing., LUÍS RODRIGO BÓVEDA SAMANIEGO
Representante Legal
CONSORCIO CEP

SECRETARIA GENERAL - ANNP
MESA DE ENTRADA: Ext
Fecha: 18/11/2024
Hora: 09:17
Exp. Nº: 2088
Firma:
Aclaración: Cesar Valiente

2(005)

ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANNP - 1342

Asunción, 28 de diciembre de 2022

Señor Ministro,

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia en el marco de la Construcción de la **"Terminal Portuaria de Cargas Presidente Franco – A.N.N.P."**, en la ciudad de Presidente Franco, la cual servirá de sede para los Controles Integrados de Paraguay y Brasil, una vez concluido el Segundo Puente Internacional sobre el Río Paraná – Presidente Franco – Foz de Iguazú, llamado Puente de la Integración.

En ese contexto, se remite adjunto el Listado de Equipamientos Complementarios a ser encarados con recursos propios de la ANNP para el Ejercicio Fiscal 2023, a fin de complementar las obras adjudicadas, necesarias en la futura Terminal Portuaria de Cargas – ANNP Presidente Franco, en su primera etapa.

Sin otro motivo, hago propicia la ocasión para saludar a Vuestra Excelencia con mi consideración más distinguida.

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS · PRESIDENCIA

Rubén Carmelo Valdez Cuellar
Presidente
Administración Nacional de Navegación y Puertos

A Vuestra Excelencia
Ing. **Rodolfo Segovia Colmán**, Ministro
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
En Su Despacho

1(uno)

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Lista de Equipamientos a ser proveídos por la ANNP para la Primera Etapa

LINEA SECCIONAL MT		
Conductor protegido MT de 50mm2 aéreo		
Poste de 12/300 H° A°	ml	1.500,00
Separador de conductor	UNI	4
Soporte tipo 1	UNI	25
Soporte tipo 5	UNI	12
Tensor de cabo para cable aéreo aislado	UNI	6
Seccionadores	ml	600
Descargadores atmosféricos	UNI	15
Aisladores poliméricos	UNI	9
Jabalinas de cobre 2,40	UNI	15
Cable desnudo de cobre 25mm2	UNI	30
Cruceta de 2,5x2"x5"	ml	200
Angulo de 5" x 2,5m c/perno	UNI	12
Tablero de 80x60 para sector estar camioneros	UNI	6
PARA TRAFO 500 KVA	UNI	1
Trafo de 500 KVA p/Sector CTA + Estacionamiento		
Conductor de 240 mm2 NYY	UNI	1
Conductor de 95 mm2 NYY	ml	100
Caño galvanizado de 6" x 6m	ml	30
Codo galvanizado de 6"	UNI	1
Cable desnudo de cobre 35mm2	UNI	2
PARA TRAFO 300 KVA	ml	30
Trafo de 300KVA p/Sector Estacionam + Resguardo Camioneros + Reefer		
Conductor de 160mm2 NYY	UNI	1
Conductor de 95 mm2 NYY	ml	100
Caño galvanizado de 4" x 6m	ml	30
Codo galvanizado de 4"	UNI	1
Cable desnudo de cobre 35mm2	UNI	2
PARA TRAFO 200 KVA	ml	30
Trafo de 200KVA P/Sector Estacionam + Deposito		
Conductor de 140mm2 NYY	UNI	1
Conductor de 95 mm2 NYY	ml	100
Caño galvanizado de 4" x 6m	ml	30
Codo galvanizado de 4"	UNI	1
Cable desnudo de cobre 35mm2	UNI	2
GENERADORES	ml	30
Generador 400 kva Sector CTA		
Generador 300 kva Sector Resguardo Camioneros + Verificación	UNI	1
ACONDICIONADORES DE AIRE (AA) SECTOR CTA	UNI	1
Acondicionador de aire de 60.000 BTU		
Acondicionador de aire de 12.000 BTU	UNI	16
BASCULAS PARA CAMIONES	UNI	48
Báscula pesacamiones full electrónica 18/80Tn		
POZOS ARTESIANOS	UNI	2
Pozos Artesianos de 150 m c/u	UNI	3

Administración Nacional de Navegación y Puertos

Arq. Cesar Ferreira A.
Supervisor de Obra ANNP