Memorándum – D.I. Nº 237/2022

A: **Abogado Jorge Paiva- Director**
Unidad de Operativa de Contrataciones

De: **Arq. Cristina Schiavone**, Asesora-Encargada
Máxima Autoridad - Dirección de Infraestructura

Fecha: 05/12/2022

Motivo: Plazos referentes al Contrato N°26/2020 "Construcción – Readecuación de plazas deportivas en el territorio de la Republica", en atención a los Memorándums DI N°136/2022 y 105/2022 del Convenio Modificatorio N°1 solicitado por la Empresa Ritter Construcciones mediante Exp. N°6212/2021, 6514/2021, 996/2022, 1640/2022 y 6407/2022.

Me dirijo a usted, a fin de informar respecto a los plazos de ejecución del contrato N°26/2020 "Construcción – Readecuación de plazas deportivas en el territorio de la Republica" en atención al pedido de Convenio modificatorio en curso iniciado por la empresa Ritter SRL mediante Exptes. N°6212/2021, 6514/2021, 996/2022, 1640/2022 y 6407/2022. El mismo fue presentado a la UOC mediante Memorándums N°136/2022 y N°105/2022.

Al respecto, el plazo de ejecución según PBC se estableció según el siguiente cuadro:

Item	DESCRIPCION	Plazo Máximo en días Calendarios
1	**OBRAS PREELIMINARES**	7
1.1.	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	3
1.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	4
2	**MOVIMIENTO DE SUELOS**	8
2.1	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	3
2.2	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	5
3	**PISOS DE ÁERAS DEPORTIVAS**	12
3.1	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	4
3.2	PISO DE HORMIGÓN (120 KGF/M²)	8
4	**EQUIPAMIENTO DEPORTIVO**	
4.1	DEMARCACIÓN DE LÍNEAS EN CANCHAS	9
4.2	INSTALACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	10
4.3	MESAS PARA TENIS DE MESA	5
4.4	MESAS CON TABLERO DE AJEDREZ	5
5	BEBEDEROS	10

SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Unidad Operativa de Contrataciones
Mesa de Entrada Nº 742
Fecha: 06/12/22 Hora: 09:40
Firma: Katherine V.
Aclaración:

El inicio de obras de dicho contrato se establece mediante acta de inicio de fecha 18/01/2021.

Sin embargo, por motivos presupuestarios y con la finalidad de realizar la mayor cantidad de plazas posibles, y teniendo en cuenta que éste es un contrato abierto, la Institución ha establecido convenios con distintos Municipios y Gobernaciones para la ejecución del *ítem 2 movimiento de suelos (2.1 retiro de capa de suelo orgánico y 2.2 relleno y compactación mecánica)*, por lo que el

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura
Máxima Autoridad
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

inicio y la ejecución del mismo se encontraba supeditado a la disponibilidad de éstos organismos gubernamentales.

En atención a lo antedicho, las diferentes plazas fueron iniciadas a medida que éstas entidades iban entregando los trabajos, en algunos casos entregaban el *ítem 2* completo, en otros sólo el *ítem 2.1*, en otro sólo el *ítem 2.2*, y en otros casos disponían por ejemplo sólo de maquinarias o sólo de material de relleno como contrapartida.

Debido a éste inconveniente que escapa de la responsabilidad del Contratista (expuesta en nota *NP.SND-Pzas Dep. 17/21*), la DI de la SND fue impartiendo prórrogas por lotes mediante notas DI N°06/2021, DI N°10/2021, DI N°16/2021, DI N°30/2021, DI N°44/2021, DI N°70/2021, DI N°74/2021, DI N°84/2021 y DI N°101/2021.

Por otro lado, mediante nota DI N°101/2021, en atención a lo solicitado por la empresa contratista mediante su nota *NP.SND-Pzas. 47/21* en relación a su pedido de convenio modificatorio, se concede la prórroga del plazo de ejecución desde la última fecha de culminación de cada plaza hasta la fecha de solicitud formal del Convenio Modificatorio presentado mediante Exp. 6212/2021 en fecha 07/12/2021, el cual se enmarca dentro del plazo de ejecución activo prorrogado mediante nota DI N°101/2021.

En atención a dicho pedido de convenio modificatorio, la empresa contratista Ritter SRL solicita la suspensión del plazo de ejecución mediante nota de fecha 10/12/2021. En respuesta a la nota antedicha, la DI de la SND mediante nota de fecha 13/12/2021 informa la aprobación del pedido hasta tanto culmine el proceso administrativo del presente convenio modificatorio, el cual aún se encuentra en proceso y para lo cual se anexa el presente informe.

Se anexa planilla explicativa de prórroga de plazos.

Atentamente.

Arq. Cristina Schiavone
Asesora - Encargada
Dirección de Infraestructura
SND

RESUMEN REFERENTE A PLAZOS - CONTRATO N°26/2020 "Construcción – Readecuación de plazas deportivas en el territorio de la República"

Departamento	Cantidad	Municipio	enero-inicio de obra	febrero	marzo	abril	mayo	Entrega trabajos municipio	Plazo Contratual Item 1 (Movilizacion, Marcación y Replanteo) 7 días	Plazo Contratual Ítem 2 (Retiro de Suelo Organico, Relleno y Compactacion) 8 días	Plazo Contratual Ítem 3 (Barrera de Vapor y Piso de Hormigon) 12 días	Plazo Contratual Ítem 4 (Equip. Deportivo) 24 días	Plazo Contratual Ítem 5 (Bebederos) 10 días	fecha culminación según plazo rubros contractuales PBC - 58 días	Fecha de terminación Ritter	Fecha culminación con prorroga de lluvias	Prorroga Nota DI N°101-2021 en dias	Total prorroga por lluvias desde la entrega de los trabajos por parte de la Municipalidad hasta la culminación del plazo contractual según PBC	TOTAL de días prorrogados
San pedro-lote4	21	San Pedro del Ycuamandiyu	18/1/2021	19/01/21 al 17/03/21 NOTA DGIyM N°06-2021 (58 días)	18-03/2021 al 17-04/2021 nota DI N°10-2021	18-04/2021 al 17-05/2021 nota DI N°16-2021	18-05/2021 al 17/06/2021 nota DI N°30-2021	2/6/2021	7	5	12	24	10	30/7/2021	30/7/2021		130		278
		25 de Diciembre						20/3/2021	7	5	12	24	10	17/5/2021	10/5/2021		205		353
		Antequera						12/6/2021	7	5	12	24	10	8/9/2021	13/8/2021		91		239
		Caapiibary						30/4/2021	7	5	12	24	10	27/6/2021	23/6/2021		164		312
		Chore						19/7/2021	7	5	12	24	10	**14/9/2021**	14/8/2021		85		233
		Gral. Elizardo Aquino						22/3/2021	7	5	12	24	10	19/5/2021	21/7/2021	27/5/2021	140	**8 días - nota DI N°84/2021**	296
		Gral. Isidoro Resquin						20/2/2021	7	5	12	24	10	19/4/2021	19/4/2021		233		381
		Guayayvi						11/3/2021	7	5	12	24	10	8/5/2021	30/4/2021		214		362
		Itacurubi del Rosario						23/3/2021	7	5	12	24	10	20/5/2021	30/7/2021	28/5/2021	131	**8 días - nota DI N°84/2021**	287
		Liberación																	
		Lima						16/2/2021	7	5	12	24	10	15/4/2021	21/4/2021		231	nota DI 10-21 y 16-21	379
		Nueva Germania																	
		San Estanislao						18/5/2021	7	5	12	24	10	15/7/2021	16/7/2021		146		294
		San Pablo																	
		San Vicente Pancholo						10/3/2021	7	5	12	24	10	7/5/2021	15/5/2021		207	nota DI 10-21 y 16-21	355
		Santa Rosa del Aguaray						12/5/2021	7	5	12	24	10	9/7/2021	16/7/2021	16/7/2021	145	**7 días - nota DI N°84/2021**	300
		Tacuati						30/6/2021	7	5	12	24	10	27/8/2021	24/7/2021		103		251

		Unión						27/2/2021	7	5	12	24	10	25/4/2021	3/5/2021		219	nota DI 16-21	367
		Villa del Rosario						8/4/2021	7	5	12	24	10	16/5/2021	24/7/2021	18/5/2021	137	nota DI 16-21 y 30-21 hasta el 17/06/21 + 2 dias de lluvia	287
		Yataity del Norte																	
		Yrybucua						20/3/2021	7	5	12	24	10	17/5/2021	15/5/2021		205		353
Cordillera-lote10	2	Itacurubi de las Cordillera		19/01/21 al 25/03/2021 NOTA DGIyM N°06-2021 (66 dias)	26/03/21 al 25/04/2021 - nota DI N°10-2021	26/04/21 al 25/05/2021 - nota DI N°16-2021	26/05/21 al 25/06/2021 - nota DI N°30-2021	10/9/2021	7	5	12	24	10	**7/11/2021**	1/10/2021		31		187
		Eusebio Ayala						13/5/2021	7	5	12	24	10	10/7/2021	12/7/2021		149		305
Caazapá-lote7	9	Yuty		19/01/21 al 01/04/2021 NOTA DGIyM N°06-2021 (72 dias)	02/04/21 al 02/05/2021 - nota DI N°10-2021	03/05/21 al 02/06/2021 - nota DI N°16-2021	03/06/21 al 02/07/2021 - nota DI N°30-2021	10/4/2021	7	5	12	24	10	7/6/2021	14/6/2021		177	nota DI 30-21	339
		Abai						7/7/2021	7	5	12	24	10	3/9/2021	3/9/2021		96		258
		Buena Vista						25/5/2021	7	5	12	24	10	22/7/2021	21/8/2021	27/7/2022	109	**5 días - nota DI N°84/2021**	276
		Caazapá						12/5/2021	7	5	12	24	10	9/7/2021	7/7/2021		152		314
		Tres de Mayo						12/8/2021	7	5	12	24	10	**9/10/2021**	8/10/2021		60		222
		Tavai						15/7/2021	7	5	12	24	10	11/9/2021	27/10/2021	16/9/2021	42	**5 días - nota DI N°84/2021**	209
		San Juan Nepomuceno						15/7/2021	7	5	12	24	10	11/9/2021	11/9/2021		88		250
		Coronel Maciel																	
		Gral. Morinigo																	
Central-lote11	4	San Lorenzo		19/01/21 al 07/04/2021 NOTA DGIyM N°06-2021 (79 dias)	08/04/21 al 09/05/2021 - nota DI N°10-2021	10/05/21 al 09/06/2021 - nota DI N°16-2021	10/06/21 al 09/07/2021 - nota DI N°30-2021	19/1/2021	7	5	12	24	10	18/3/2021	18/3/2021		265		434
		Ypacarai						12/5/2021	7	5	12	24	10	9/7/2021	18/9/2021	11/7/2021	81	**2 días - nota DI N°84/2021**	252
		Luque						29/6/2021	7	5	12	24	10	26/8/2021	**23/9/2021**	28/8/2021	76	**2 días - nota DI N°84/2021**	247
		Itaugua																	

REFERENCIAS	
	no se ejecutó