MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
(0763) 20074 / 20021 / 20086 - munilapaz@hotmail.com
La Paz - Itapúa - Paraguay

Dictamen UOC

La Paz, 03 de Julio de 2020.-

Con relación a la Obra: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CALLE GENERAL BERNARDINO CABALLERO DEL DISTRITO DE LA PAZ- AD – REFERÉNDUM**

Que, desde el inicio de se ha registrado precipitaciones continuas que no ha permitido a la ejecución en tiempo y en forma; por tanto, es necesario considerar las inclemencias del tiempo que imposibilitaron el desarrollo continuo de la obra en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio; todo esto causaron contratiempos para la ejecución de los trabajos por las lluvias, el barro y la humedad.

Que, la obra se encuentra en proceso de ejecución y que de acuerdo al informe con expediente N° 231 de fecha 26 de Junio del corriente año presentada por el Ing. Arturo Kranich - Fiscal de Obras de la Institución Municipal donde solicita la ampliación del plazo del contrato para que de esa manera se pueda continuar con los trabajos y poder culminar con ellos.-

Dicho informe fue sometido a estudio y consideración las cuales fueron aprobados por la Intendencia Municipal según Resolución N° 295/2020 y Resolución J.M N° 26/2020 y 28/2020.

Que, en el Art 62 dice: Solo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no exceda del veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactados y que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato"

Que en virtud de lo previsto en el Art. N° 62 de La Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas, la Unidad Operativa de esta Institución considera viable la ampliación del plazo de ejecución hasta el 22 de Julio de 2020 para la recepción final de la obra, por las razones ya expuestas precedentemente.-

Adjunto el informe de la fiscal de obras.

Atentamente

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
U.O.C

Lic. Elida V. Brizuela B.
Encargada UOC

La Paz, 25 de junio del 2020

Lic. Blanca Chávez

Intendente de la Municipalidad de La Paz

Presente

Me dirijo a usted y por su digno intermedio a quienes corresponda, con la finalidad de responder a la solicitud de ampliación de plazo correspondiente a la obra: CONSTRUCCIÓN DE DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE GENERAL BERNARDINO CABALLERO DEL DISTRITO DE LA PAZ - Adjudicación de la Licitación 370352 representada legalmente por el Sr. LUIS DARIO BENITEZ JARA

Recomiendo ceder a dicha empresa 30 días, por motivos de lluvia y presencia de barro en la pista.

Se adjunta copias del libro de obras y el informe de lluvia de la Dirección nacional de aeronáutica civil (Dianac) correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril y mayo del corriente año en los cuáles se computan 13 días de lluvia ocurridos en periodos laborales y fuera del periodo paralizado ya justificado debidamente por la pandemia, impidiendo la actividad normal de los trabajos. Lo cual se estima 26 días, un día de lluvia y un día por el barro consecuencia de la lluvia mas 4 días por trabajos realizados por la ANDE.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarla

Atte.: .....

Ing. Arturo Kranich Matthias
Fiscal de obras

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
MESA DE ENTRADA
EXP. N°: 231
HOJAS: 01
FECHA: 26-06-2020 HORA: 11:27
FIRMA:

BR CONSTRUCTORA

N° 0000003

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA - ID N° 370.352

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE GENERAL BERNARDINO CABALLERO DEL DISTRITO DE LA PAZ"

Contratista	BR CONSTRUCTORA	Contrato N°
Fiscalización		LIBRO DE OBRA N°
CIUDAD	LA PAZ	

REFERENCIA: Lluvioso - 22/01

Sin actividad.

Arturo Kranich Matthias
Ingeniero Civil

Fecha de Recepción	Fiscalización	Aclaración de Firma
Fecha de Emisión	Contratista	Aclaración de Firma

futugraf

BR CONSTRUCTORA

N° 0000004

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA - ID N° 370.352

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE GENERAL BERNARDINO CABALLERO DEL DISTRITO DE LA PAZ"

Contratista	BR CONSTRUCTORA	Contrato N°
Fiscalización		LIBRO DE OBRA N°
CIUDAD	LA PAZ	

REFERENCIA: 23/01

Sin actividad.

Arturo Kranich Matthias
Ingeniero Civil

Fecha de Recepción	Fiscalización	Aclaración de Firma
Fecha de Emisión	Contratista	Aclaración de Firma

futugraf

BR CONSTRUCTORA

N° 0000008

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA - ID N° 370.352

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE GENERAL BERNARDINO CABALLERO DEL DISTRITO DE LA PAZ"

Contratista	BR CONSTRUCTORA	Contrato N°
Fiscalización		LIBRO DE OBRA N°
CIUDAD	LA PAZ	

REFERENCIA: 29/01 - Lluvioso

Sin actividad.

Arturo Kranich Matthies
Ingeniero Civil

Fecha de Recepción	Fiscalización	Aclaración de Firma
Fecha de Emisión	Contratista	Aclaración de Firma

futugraf

BR CONSTRUCTORA

N° 0000016

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA - ID N° 370.352

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE GENERAL BERNARDINO CABALLERO DEL DISTRITO DE LA PAZ"

Contratista	BR CONSTRUCTORA	Contrato N°
Fiscalización		LIBRO DE OBRA N°
CIUDAD	LA PAZ	

REFERENCIA:

08/02 lluvioso

Sin actividad.

Arturo Kranich Matthias
Ingeniero Civil

Fecha de Recepción	Fiscalización	Aclaración de Firma
Fecha de Emisión	Contratista	Aclaración de Firma

futugraf

BR CONSTRUCTORA

N° 0000022

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA - ID N° 370.352

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE GENERAL BERNARDINO CABALLERO DEL DISTRITO DE LA PAZ"

Contratista	BR CONSTRUCTORA	Contrato N°
Fiscalización		LIBRO DE OBRA N°
CIUDAD	LA PAZ	

REFERENCIA: 14/02 Lluvioso

Sin actividad.

Arturo Kranich Matthias
Ingeniero Civil

Fecha de Recepción	Fiscalización	Aclaración de Firma
Fecha de Emisión	Contratista	Aclaración de Firma

futugraf

BR CONSTRUCTORA

N° 0000023

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA - ID Nº 370.352

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE GENERAL BERNARDINO CABALLERO DEL DISTRITO DE LA PAZ"

Contratista	BR CONSTRUCTORA	Contrato N°
Fiscalización		LIBRO DE OBRA N°
CIUDAD	LA PAZ	

REFERENCIA: 15/02 Lluvioso

Sin actividad.

Arturo Kranich Matthias
Ingeniero Civil

Fecha de Recepción	Fiscalización	Aclaración de Firma
Fecha de Emisión	Contratista	Aclaración de Firma

futugraf

BR CONSTRUCTORA

N° 0000025

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA - ID N° 370.352

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE GENERAL BERNARDINO CABALLERO DEL DISTRITO DE LA PAZ"

Contratista	BR CONSTRUCTORA	Contrato N°
Fiscalización		LIBRO DE OBRA N°
CIUDAD	LA PAZ	

REFERENCIA: 18/02 Lunes

Sin actividades.

Arturo Kranich Matthias
Ingeniero Civil

Fecha de Recepción	Fiscalización	Aclaración de Firma
Fecha de Emisión	Contratista	Aclaración de Firma

futugraf

BR CONSTRUCTORA

N° 0000031

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA - ID Nº 370.352

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE GENERAL BERNARDINO CABALLERO DEL DISTRITO DE LA PAZ"

Contratista	BR CONSTRUCTORA	Contrato N°
Fiscalización		LIBRO DE OBRA N°
CIUDAD	LA PAZ	

REFERENCIA: 25/02 Lluvioso

Sin actividades.

Arturo Kranich Matthias
Ingeniero Civil

Fecha de Recepción	Fiscalización	Aclaración de Firma
Fecha de Emisión	Contratista	Aclaración de Firma

futugraf

BR CONSTRUCTORA

N° 0000032

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA - ID N° 370.352

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE GENERAL BERNARDINO CABALLERO DEL DISTRITO DE LA PAZ"

Contratista	BR CONSTRUCTORA	Contrato N°
Fiscalización		LIBRO DE OBRA N°
CIUDAD	LA PAZ	

REFERENCIA: 26/02

Sin actividades

-Fiscalización: Especifique el motivo de la inactividad.

Sin actividad por lluvia del día anterior

Arturo Kranich Matthias
Ingeniero Civil

Fecha de Recepción	Fiscalización	Aclaración de Firma
Fecha de Emisión	Contratista	Aclaración de Firma

futugraf

BR CONSTRUCTORA

N° 0000037

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA - ID Nº 370.352

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE GENERAL BERNARDINO CABALLERO DEL DISTRITO DE LA PAZ"

Contratista	BR CONSTRUCTORA	Contrato N°
Fiscalización		LIBRO DE OBRA N°
CIUDAD	LA PAZ	

REFERENCIA: 03/03

Paralización de Obra por trabajos de ANDE (Desplazamiento de una columna que se ~~encontrada~~ encuentra dentro del trazado del proyecto.

Arturo Kranich Matthias
Ingeniero Civil

Fecha de Recepción	Fiscalización	Aclaración de Firma
Fecha de Emisión	Contratista	Aclaración de Firma

futugraf

BR CONSTRUCTORA

N° 0000038

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA - ID N° 370.352

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE GENERAL BERNARDINO CABALLERO DEL DISTRITO DE LA PAZ"

Contratista	BR CONSTRUCTORA	Contrato N°
Fiscalización		LIBRO DE OBRA N°
CIUDAD	LA PAZ	

REFERENCIA: 04/03

Paralización por trabajos de ANDE - Movimiento de Columna

Fecha de Recepción	Aclaración de Firma Fiscalización
Fecha de Emisión	Aclaración de Firma Contratista

futugraf

N° 0000039

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA - ID N° 370.352

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE GENERAL BERNARDINO CABALLERO DEL DISTRITO DE LA PAZ"

Contratista	BR CONSTRUCTORA	Contrato N°
Fiscalización		LIBRO DE OBRA N°
CIUDAD	LA PAZ	

REFERENCIA: 05/03

Paralización por trabajos de ANDE
Movimiento de columna.

Fecha de Recepción	Aclaración de Firma Fiscalización
Fecha de Emisión	Aclaración de Firma Contratista

futugraf

BR CONSTRUCTORA

N° 0000050

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA - ID N° 370.352

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE GENERAL BERNARDINO CABALLERO DEL DISTRITO DE LA PAZ"

Contratista	BR CONSTRUCTORA	Contrato N°
Fiscalización		LIBRO DE OBRA N°
CIUDAD	LA PAZ	

REFERENCIA: 18/03 - Lluvioso

Sin actividades

Arturo Kranich Matthias
Ingeniero Civil

Fecha de Recepción	Fiscalización	Aclaración de Firma
Fecha de Emisión	Contratista	Aclaración de Firma

futugraf

BR CONSTRUCTORA

N° 0000054

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA - ID N° 370.352

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE GENERAL BERNARDINO CABALLERO DEL DISTRITO DE LA PAZ"

Contratista	BR CONSTRUCTORA	Contrato N°
Fiscalización		LIBRO DE OBRA N°
CIUDAD	LA PAZ	

REFERENCIA: 01/05 Lluvioso

Sin actividades

Arturo Kranich Matthias
Ingeniero Civil

Fecha de Recepción	Fiscalización	Aclaración de Firma
Fecha de Emisión	Contratista	Aclaración de Firma

futugraf

BR CONSTRUCTORA

N° 0000057

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA - ID N° 370.352

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE GENERAL BERNARDINO CABALLERO DEL DISTRITO DE LA PAZ"

Contratista	BR CONSTRUCTORA	Contrato N°
Fiscalización		LIBRO DE OBRA N°
CIUDAD	LA PAZ	

REFERENCIA: 05/05 Lluvioso

Sin actividad

Fecha de Recepción	Fiscalización	Aclaración de Firma: Arturo Kranich Matthias, Ingeniero Civil
Fecha de Emisión	Contratista	Aclaración de Firma

futugraf

BR CONSTRUCTORA

N° 0000060

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA - ID N° 370.352

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE GENERAL BERNARDINO CABALLERO DEL DISTRITO DE LA PAZ"

Contratista	BR CONSTRUCTORA	Contrato N°
Fiscalización		LIBRO DE OBRA N°
CIUDAD	LA PAZ	

REFERENCIA: 12 los Lluvioso

Sin actividad

Arturo Kranich Matthias
Ingeniero Civil

Fecha de Recepción	Fiscalización	Aclaración de Firma
Fecha de Emisión	Contratista	Aclaración de Firma

futugraf

BR CONSTRUCTORA

N° 0000063

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA - ID N° 370.352

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE GENERAL BERNARDINO CABALLERO DEL DISTRITO DE LA PAZ"

Contratista	BR CONSTRUCTORA	Contrato N°
Fiscalización		LIBRO DE OBRA N°
CIUDAD	LA PAZ	

REFERENCIA: 22/05 - Lluvioso

Sin actividades

Arturo Kranich Matthias
Ingeniero Civil

Fecha de Recepción	Fiscalización	Aclaración de Firma
Fecha de Emisión	Contratista	Aclaración de Firma

futugraf

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	0,0											
2	0,0											
3	0,0											
4	0,0											
5	0,0											
6	T											
7	0,0											
8	0,0											
9	0,0											
10	27,4											
11	0,0											
12	0,0											
13	0,0											
14	0,0											
15	25,4											
16	96,0											
17	0,0											
18	0,0											
19	0,0											
20	0,0											
21	19,0											
22	13,3											
23	0,0											
24	0,0											
25	0,0											
26	0,0											
27	0,0											
28	0,0											
29	39,6											
30	0,0											
31	0,0											
Total	221											
Máx. 24h	96,0											
Día Máx.	16											

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1		0,0										
2		0,0										
3		0,0										
4		0,0										
5		0,0										
6		0,0										
7		0,0										
8		3,2										
9		0,0										
10		0,0										
11		0,0										
12		0,0										
13		0,0										
14		18,8										
15		28,0										
16		0,0										
17		0,0										
18		12,0										
19		0,0										
20		0,0										
21		0,0										
22		0,0										
23		0,0										
24		0,0										
25		31,1										
26		0,0										
27		0,0										
28		0,0										
29		0,0										
30												
31												
Total		93										
Máx. 24h		31,1										
Día Máx.		25										

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA - DINAC - Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Tel. 021-4381192
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
Asunción - Paraguay
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1			0,0	3,0	5,4							
2			0,0	6,0	0,0							
3			0,0	0,0	0,0							
4			0,0	0,0	23,0							
5			0,0	56,0	7,6							
6			0,0	27,0	0,0							
7			0,0	0,0	0,0							
8			0,0	0,0	0,0							
9			0,0	0,0	0,0							
10			0,0	0,0	0,0							
11			0,0	0,0	23,0							
12			0,0	0,0	0,0							
13			0,0	12,0	0,0							
14			0,0	0,0	0,0							
15			0,0	0,0	0,0							
16			0,0	0,0	0,0							
17			35,4	0,0	0,0							
18			3,0	0,0	0,0							
19			0,0	0,0	0,0							
20			0,0	0,0	0,0							
21			0,0	-	37,6							
22			0,0	0,0	17,8							
23			0,0	0,0	0,5							
24			0,0	0,0	0,0							
25			0,0	0,0	0,0							
26			0,0	0,0	0,0							
27			0,0	0,0	0,0							
28			6,0	0,0	0,0							
29			0,0	0,0	0,0							
30			0,0	0,0	0,0							
31			0,0		3,0							
Total			44	104	118							
Máx. 24h			35,4	56	37,6							
Día Máx.			17	5	21							

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC) Dirección de Meteorología e Hidrología

Ing. Raúl Enrique Rodas Franco
Director de Meteorología e Hidrología
DINAC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay