MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU - MISIONES
Siempre, cerca de la Gente
San Roque González de Santa Cruz y Mcal. López
Telf. 078223 2446 - Fax: 078223 2581
Correo: municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com
www.sanignacioguazu.gov.py – seguinos en
Periodo 2015-2020

RESOLUCIÓN Nº. 11.631/2020

POR LA CUAL SE RECTIFICA LA RESOLUCION Nº. 11.386A, APRUEBA LA ADENDA DE AMPLIACION DE PLAZO CONTRACTUAL A APROBACION DE PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION EFECTUADA AL CONTRATO DE ADJUDICACION Nro. 62/2.019, DE LA FIRMA ARARY POTY SERVICIOS RUC NRO. 4244397-0, REPRESENTADA POR EL SEÑOR DANIEL GAUTO BENITEZ, CON C.I. Nº. 4.244.397, QUE GUARDA RELACION CON LOS LOTES NROS. 4 Y NRO. 6 DE CONSTRUCCION DE SSHH TIPOLOGIA MEC, EN LAS ESCUELAS BASICAS Nº. 828 SAN ANTONIO DE PAUDA Y LA ESCUELA BASICA Nº. 3124 DON CESAR ZOTTI RESPECTIVAMENTE, LPN Nº. 04/2.019 ID Nº. 371.503.- -----

San Ignacio Guazú Misiones, 22 de junio de 2020

VISTO : la Nota Nro. 10.940/2020, remitida por la DNCP, por la cual recomiendan a que se aplique lo estipulado conforme a lo dispuesto en el numeral 23.1 del C.G.C., estipula que las prorrogas de los plazos de ejecución serán otorgadas en caso de Fuerza mayor, y las causas de fuerza mayor es todo acto o acontecimiento imprevisible (como el caso de la cuarentena total dispuesta por el Gobierno Central), que afecto en el plazo de ejecución del contrato y.----------

CONSIDERANDO:

Que; siendo uno de los objetivos del Plan de Gobierno Municipal, la de transparentar la gestión administrativa, cumpliendo con las legislaciones vigentes de Contrataciones Públicas.----------

Que, avalados en Art. 62 de la Ley de Contrataciones Públicas, de convenios modificatorios en Obras Publicas.----------

POR TANTO: EL Intendente Municipal en uso de sus atribuciones y de acuerdo a la Ley 3.966/2.010, Orgánica Municipal.----------

R E S U E L V E

Art. 1º.- AUTORIZAR, la rectificación de la Resolución Nº. 11.386A, por la que se aprueba la adenda de ampliación de plazo contractual a aprobación de prórroga del plazo de ejecución efectuada al contrato de adjudicación Nro. 62/2.019, de la Firma **ARARY POTY** servicios ruc nro. 4244397-0, representada por el señor **DANIEL GAUTO BENITEZ**, con C.I. Nº. 4.244.397, que guarda relación con los lotes Nros. 4 y 6 de construcción de **SSHH** tipología **MEC**, en las escuelas Básicas nº. 828 San Antonio de Pauda y la escuela básica Nº. 3124 Don Cesar Zotti respectivamente, LPN Nº. 04/2.019 ID Nº. 371.503., por un plazo de 10 días laborales a ser contados a partir del día siguiente del vencimiento del plazo de culminación de la ejecución **(21/04/2.020)**.----------

Abg. Martha Benítez de [illegible]
Secretaria Municipal
Municipalidad de San Ignacio

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

Art. 2º.- AUTORIZAR a la Unidad Operativa de Contrataciones, disponga y gestione las documentaciones pertinentes al caso.----------

Art. 3º.- COMUNICAR: donde corresponda, hacer copias, publicar y cumplido archivar.----------

Abog. Martha Benítez Duré
Secretaria General
Abg. Martha Benítez de Delvalle
Secretaria Municipal
Municipalidad de San Ignacio

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU - MISIONES
Siempre, cerca de la Gente
San Roque González de Santa Cruz y Mcal. López
Telf. 078223 2446 - Fax: 078223 2581
Correo: municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com
www.sanignacioguazu.gov.py - seguinos en
Periodo 2015-2020

ADENDA NRO.2/2.020
DEL
Contrato N° 62/2019

Entre la Municipalidad de San Ignacio Guazú – Misiones, domiciliada en la ciudad de San Ignacio Guazú - Misiones, República del Paraguay, representada para este acto **por el Señor Carlos Jorge Afara, de Nacionalidad Paraguaya con C**. I. N° 1.136.039,en carácter de Intendente Municipal y la **Abg. Martha Benítez de Delvalle,** con **C.I. Nº. 1.491.814,** en su carácter de Secretaria General, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la Firma **ARARY POTY SERVICIOS**, **R.U.C 4244397-0**, domiciliada en la ciudad de Ayolas - República del Paraguay, representada en este acto por el **Sr. Daniel Gauto Benítez**, con **C. I. N° 4.244.397**, según Poder Especial otorgado por la firma **ARARY POTY SERVICIOS**, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente ADENDA de ampliación de plazo de ejecución DEL CONTRATO que guarda relación **"CON LOS LOTES Nº. 4: CONSTRUCCION DE SSHH TIPOLOGIA MEC, ESC. BASICA Nº. 828 SAN ANTONIO DE PADUA Y EL LOTE Nº. 6 CONSTRUCCION DE SSHH 4,40 X6,15 Y CERCADO PERIMETAL ESC. BASICA Nº. 3124 DON CESAR ZOTTI, LPN Nº. 04/2.019, ID Nº. 371.503.-**

1. OBJETO.

El objeto de esta adenda es la de rectificar la Adenda Nro. 1, por la que el proceso a efectuar es la de prórroga del plazo de ejecución, otorgada por caso de fuerza mayor según lo indicado en el numeral 21. 4 del C.G.C. que forma parte del P.B.C. y por ende parte del contrato. Extender el plazo de ejecución por 10 (diez días a ser contados a partir del día siguiente del vencimiento del plazo de ejecución.----------

El adjudicado deberá, en un plazo de quince (15) días calendario desde la finalización de la Ejecución del presente contrato, deberá presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos, ante la contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley Nº. 6355/19.----------

Todas las demás clausulas del contrato Nro. 62/2.019, quedan vigente como estaban inicialmente establecidas.----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Ignacio Guazú República del Paraguay a los 22 días del mes de junio del año 2020.

Abog. Martha Benítez de Delvalle
Secretaria General
Abg. Martha Benítez de Delvalle
Secretaria Municipal
Municipalidad de San Ignacio

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

Sr. Daniel Gauto Benítez
AraRY Poty Servicios
Daniel Gauto Benítez
Representante Legal
Cel: 0986 244 165

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU - MISIONES
Siempre, cerca de la Gente
San Roque González de Santa Cruz y Mcal. López
Telf. 078223 2446 - Fax: 078223 2581
Correo: municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com
www.sanignacioguazu.gov.py – seguinos en
Periodo 2015-2020

DICTAMEN 006/2020

A **CARLOS JORGE AFARA ROJAS**, Intendente Municipalidad de San Ignacio Guazú Misiones

C.C. **LIC. YOLANDA SERVIN AGÜERO**, Directora de U.O.C. de San Ignacio Guazú Misiones

Fecha 19 de junio de 2020

Objeto **EMITIR DICTAMEN REFERENTE A PRORROGA DE PLAZO – EJECUCION DEL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN N° 62/2019, QUE GUARDA RELACION CON LOS LOTES N° 4: "CONSTRUCCION SSHH TIPOLOGÍA MEC, ESC.BÁSICA N° 828 SAN ANTONIO DE PADUA" Y EL LOTE N° 6: "CONSTRUCCION DE SSHH 4,40x6,50 Y CERCADO PERIMETRAL ESC. BÁSICA N° 3124 DON CESAR ZOTTI LPN N° 04/2019, ID N° 371503**

ANTECEDENTES

El fiscal de obras ha presentado un informe sobre el relevamiento de datos que ha efectuado a partir de la solicitud presentada por el contratista, por la cual solicita una PRORROGA del plazo de ejecución por razón de la pandemia del COVID19, el fiscal de de Obra de la Institución fundamenta la petición del contratista en los decretos presidenciales N°s: 3456/2020, 3478/2020, 3490/2020, 3512/2020 y las condiciones generales del contrato Numeral 22 y 23, en donde en una de sus partes expresa "que si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendrá derecho a una prorroga razonable de plazo de ejecución; debiendo quedar claro que no podrá concederse ninguna indemnización al contratista por pérdida parcial o total de su material acopiado en obra. Por lo mismo le corresponde por derecho y según lo establece el contrato suscripto entre las partes, la ampliación recomendado por el fiscal de obra (Arq. Diego Valdez), que ésta Auditoría Interna refrenda el dictamen del fiscal de obras; y ésta se encuentra enmarcado dentro de lo establecido en el artículo 62° de la Ley 2051/03, "Convenio Modificatorios en Obras Públicas", la ampliación de 10 días a ser contabilizados a partir del día siguiente del vencimiento del plazo de ejecución establecido en el contrato original.

Lic. Hugo Arnaldo Marín Cabellero
Auditor Interno
RUC: 3.979.025-8

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU - MISIONES
Siempre, cerca de la Gente
San Roque González de Santa Cruz y Mcal. López
Telf. 078223 2446 - Fax: 078223 2581
Correo: municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com
www.sanignacioguazu.gov.py – seguinos en
Periodo 2015-2020

RECOMENDACIÓN

EN BASE AL EXPEDIENTE ANALIZADO, LA AUDITORÍA INTERNA SUGIERE AL EJECUTIVO MUNICIPAL:

a) **AUTORIZAR** la **ADENDA** de prórroga del plazo contractual.----------

b) Previo al mismo se deberá formalizar la ampliación del plazo de la **"Póliza de Seguros"** relacionado al cumplimiento de contrato, salvo que la póliza en vigencia aún dispone de plazo suficiente para cubrir la ejecución de la planilla de la adenda.---------

c) Remitir a la U.O.C. para regularizar el proceso de la formalización de la Adenda modificatoria solicitada e informar a la DNCP.----------

d) Agregar todos los antecedentes al expediente y remitir a la Secretaria de Hacienda para su archivo correspondiente.----------

Es mi dictamen

Lic. Hugo Arnaldo Marín Caballero
Auditor Interno
RUC: 3.979.025-8

San Ignacio Misiones, 06 de Abril de 2020.-

Señor:

CARLOS JORGE AFARA
Intendente de San Ignacio Guazú, Misiones

Presente:

REF: Contrato N°: 62/2019 CONSTRUCCION Y REPARACIONES VARIAS SEDES EDUCATIVAS LOTE N°:4 CONSTRUCCION DE SSHH TIPOLOGIA MEC ESC. BAS. 828 SAN ANTONIO DE PADUA - LOTE N°:6 CONSTRUCCION DE SSHH 4.40 X 6.15 Y CERCADO PERIMETRAL ESC. BAS. 3124 DON CESAR ZOTTI LPN N°: 04 /2019- ID N°: 371.503.-

Me dirijo a usted en mi carácter de Fiscal de Obras, con el objetivo de **INFORMAR,** que en fecha 01 de Abril de 2020, la Fiscalización recibió una nota por parte de la Contratista **ARARY POTY SERVICIOS** de la obra de referencia, donde la misma solicita una PRORROGA debido a la pandemia del COVID -19.-

FECHA DE INICIO: 23 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA DE CULMINACION (según plazo de ejecución): 21 de Abril de 2020.-
PLAZO: 120 DIAS CALENDARIO.
MONTO DEL CONTRATO: 267.605.079 GS.-
MONTO LOTE 4: 133.718.868 GS.-
MONTO LOTE 6: 133.886.211 GS.-
ANTIPO 20%: 53.521016 GS.-

FUNDAMENTOS:

a) Decreto Presidencial N°: 3456/2020
b) Decreto Presidencial N°: 3478/2020
c) Decreto Presidencial N°: 3490/2020
d) Decreto Presidencial N°: 3512/2020
e) Condiciones Generales del Contrato DNCP Numeral 22 y 23

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864 - 1870"

PRESIDENCIA de la REPÚBLICA del PARAGUAY
MINISTERIO de SALUD PÚBLICA y BIENESTAR SOCIAL

Decreto N° 3456

POR EL CUAL SE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL PARA EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS SANITARIAS DISPUESTAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS ANTE EL RIESGO DE EXPANSIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19).

Asunción, 16 de mar 20 de 2020

VISTO: *Los Artículos 68 y 238, Numeral 1), de la Constitución Nacional; el Artículo 13 del Código Sanitario; el Decreto N° 3442, del 9 de marzo de 2020, "Por el cual se dispone la implementación de acciones preventivas ante el riesgo de expansión del Coronavirus (COVID-19) al territorio Nacional"; y la Resolución S.G. N° 90, del 10 de marzo de 2020, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; y*

Coronavirus (COVID-19).

Art. 6°.- *El cumplimiento del presente Decreto no afectará a las obras públicas en ejecución, cuya continuidad estará sujeta a la observancia de los protocolos sanitarios vigentes.*

Art. 7°.- *El presente Decreto será refrendado por el Ministro de Salud Pública y Bienestar Social.*

Art. 8°.- *Comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Oficial.*

Presidencia de la
REPÚBLICA
del **PARAGUAY**

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864 - 1870"

PRESIDENCIA de la REPÚBLICA del PARAGUAY
MINISTERIO de SALUD PÚBLICA y BIENESTAR SOCIAL

Decreto N° 3478.-

POR EL CUAL SE AMPLIA EL DECRETO Nº 3456/2020 Y SE ESTABLECEN MEDIDAS SANITARIAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA ANTE EL RIESGO DE EXPANSIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL TERRITORIO NACIONAL.

Asunción 20 de marzo de 2020

VISTO: *Los Artículos 68 y 238, Numeral 1), de la Constitución Nacional;*

El Artículo 13 del Código Sanitario;

El Decreto N° 3442, del 9 de marzo de 2020, "Por el cual se dispone la implementación de acciones preventivas ante el riesgo de expansión del Coronavirus (COVID-19) al territorio Nacional";

El Decreto N° 3456, del 16 de marzo de 2020, "Por el cual se Declara Estado de Emergencia Sanitaria en todo el Territorio Nacional Para el Control del Cumplimiento de las Medidas Sanitarias dispuestas en la Implementación de las Acciones Preventivas ante el Riesgo de Expansión del Coronavirus(COVID-19)";

La Resolución S.G. N° 90, del 10 de marzo de 2020 y la Resolución S.G. N° 99 del 17 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; y,

aprovisionarse de alimentos, medicamentos y artículos de limpieza.

Art. 2°.- *Exceptúase de lo dispuesto en el Artículo 1° del presente Decreto, las personas afectadas a las actividades y servicios detallados a continuación:*

4. Las personas afectadas a la ejecución de obras públicas.

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864 - 1870"

PRESIDENCIA de la REPÚBLICA del PARAGUAY
MINISTERIO de SALUD PÚBLICA y BIENESTAR SOCIAL

Decreto N°. 3490

157

POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 1º DEL DECRETO Nº 3478/2020, EN RELACIÓN AL AISLAMIENTO PREVENTIVO GENERAL ESTABLECIDO A PARTIR DEL 29 DE MARZO DE 2020 HASTA EL 12 DE ABRIL DE 2020, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA EN EL TERRITORIO NACIONAL (COVID 19) Y SE AMPLIA EL ARTÍCULO 2º DEL CITADO DECRETO.

Asunción, 28 de marzo de 2020

VISTO: *Los Artículos 68 y 238, Numeral 1), de la Constitución Nacional;*

El Decreto Nº 3442, del 9 de marzo de 2020, "Por el cual se dispone la implementación de acciones preventivas ante el riesgo de expansión del Coronavirus (COVID-19) al territorio Nacional";

El Decreto N° 3456, del 16 de marzo de 2020, "Por el cual se Declara Estado de Emergencia Sanitaria en todo el Territorio Nacional Para el Control del Cumplimiento de las Medidas Sanitarias dispuestas en la Implementación de las Acciones Preventivas ante el Riesgo de Expansión del Coronavirus(COVID-19)";

El Decreto 3478 del 20 de marzo de 2020; "Por el cual se amplia el Decreto Nº 3456/2020 y se establecen medidas sanitarias en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada ante el riesgo de expansión del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional";

Las Resoluciones S.G. N° 90 del 10 de marzo de 2020 y S.G. N° 99 del 17 de marzo de 2020, ambas del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; y,

CONSIDERANDO: *Que por el Decreto Nº 3478/2020 el Poder Ejecutivo amplió las medidas sanitarias establecidas en el Decreto N° 3456/2020 en el marco de la emergencia sanitaria declarada ante el riesgo de expansión del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional y extendió la medida de aislamiento preventivo.*

POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 1º DEL DECRETO Nº 3478/2020, EN RELACIÓN AL AISLAMIENTO PREVENTIVO GENERAL ESTABLECIDO A PARTIR DEL 29 DE MARZO DE 2020 HASTA EL 12 DE ABRIL DE 2020, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA EN EL TERRITORIO NACIONAL (COVID 19) Y SE AMPLIA EL ARTÍCULO 2º DEL CITADO DECRETO.

Art. 2º.- *Amplíase el Artículo 2º del Decreto Nº 3478/2020, y en consecuencia, exclúyase de las excepciones establecidas en la citada disposición, a las personas mayores de 60 años, las mujeres en estado de gravidez y en período de lactancia, y las personas con discapacidad, quienes deberán cumplir estrictamente el aislamiento preventivo, salvo aquellas personas que ejerzan servicios médicos o aquellos afectados a servicios imprescindibles para la comunidad.*

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864 - 1870"

PRESIDENCIA de la REPÚBLICA del PARAGUAY
MINISTERIO de SALUD PÚBLICA y BIENESTAR SOCIAL

Decreto N° 3512

POR EL CUAL SE DISPONEN NUEVAS MEDIDAS DE RESTRICCIÓN PARA LA CIRCULACIÓN DURANTE EL AISLAMIENTO PREVENTIVO GENERAL ESTABLECIDO HASTA EL 12 DE ABRIL DE 2020, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA EN EL TERRITORIO NACIONAL (COVID 19).

Asunción, 3 de abril de 2020

VISTO: *Los Artículos 68 y 238, Numeral 1), de la Constitución Nacional;*

El Decreto N° 3442, del 9 de marzo de 2020, "Por el cual se dispone la implementación de acciones preventivas ante el riesgo de expansión del Coronavirus (COVID-19) al territorio Nacional";

El Decreto N° 3456, del 16 de marzo de 2020, "Por el cual se Declara Estado de Emergencia Sanitaria en todo el Territorio Nacional Para el Control del Cumplimiento de las Medidas Sanitarias dispuestas en la Implementación de las Acciones Preventivas ante el Riesgo de Expansión del Coronavirus (COVID-19)"; y

CONSIDERANDO: *Que por Decreto N° 3478/2020 el Poder Ejecutivo amplió las medidas sanitarias establecidas en el Decreto N° 3456/2020 en el marco de la emergencia sanitaria declarada ante el riesgo de expansión del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional y extendió la medida de aislamiento preventivo.*

Que igualmente por el Artículo 2° del Decreto N° 3478/2020 se excepcionó del aislamiento preventivo general por razones sanitarias a las personas y actividades enumeradas en dicho artículo, detallados en 18 ítems.

Art. 2°.- *Exceptúase de lo dispuesto en el Artículo 1° del presente decreto, las personas afectadas a las actividades y servicios que se detallan a continuación:*

7) Las personas afectadas a las obras públicas en general. En la zona urbana de la capital, están autorizadas sólo las obras relacionadas al área de la Salud.

C. PLAZOS

22. Prórroga de los plazos de ejecución

22.1. Las prórrogas de los plazos de ejecución serán otorgadas en los casos de Fuerza Mayor previstos en estas CGC o en los casos de inclemencias climáticas.

22.2 De existir situaciones de fuerza mayor o inclemencias climáticas, los plazo de ejecución del cronograma de obras, deberán prorrogarse. Estas prorrogas no serán consideradas como ampliación de plazos en los términos del artículo 62 de la Ley "De Contrataciones Públicas".

23. Casos de Fuerza Mayor

23.1. Para efectos del presente Contrato, se considerarán como causas de Fuerza Mayor todo acto o acontecimiento imprevisible, irresistible y fuera del control de las partes. Las situaciones que se considerarán como causa de Fuerza Mayor pueden incluir, sin estar restringidas a, catástrofes naturales, incendios, explosiones, guerra, insurrección, movilización huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

23.2. Por consiguiente, para los efectos del presente Contrato, no se considerarán como casos de Fuerza Mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podría preverse y cuyas consecuencias podrían evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.

Si se produjera un acontecimiento de Fuerza Mayor, el Contratista tendrá derecho a una ampliación razonable de los plazos de ejecución, debiendo quedar claro, no obstante, que no podrá concederse ninguna indemnización al Contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el Precio del Contrato.

VISTO Y CONSIDERANDO: Lo establecido por el Poder ejecutivo en los decretos citados más arriba, la afectación a las obras públicas es solo desde el 3 de abril en adelante.-

RECOMENDACIONES:

Por lo expuesto más arriba y considerando, la Fiscalización ***recomienda la PRORROGA DESDE EL 03 DE ABRIL AL 12 DE ABRIL ES DECIR (10 DIAS)*** de dicho contrato, salvo mejor parecer.-

Sin otro particular me despido cordialmente.-

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

ARQ. DIEGO VALDEZ
FISCAL DE OBRAS