LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1480/2019

AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN CAAGUAZÚ

CERTIFICADO N° 20 - JULIO 2022

LISTA N° 6 - RESUMEN GENERAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL Moneda: Extranjera USD (CIP)	PRECIO TOTAL Moneda: Guaraníes Sin Impuestos	PRECIO TOTAL Moneda: Guaraníes (IVA Incluido)	Moneda extranjera USD			Moneda: Guaraníes			Avance USD (%)			Avance Guaraníes (%)		
					ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1.	TOTAL GENERAL LISTA N° 1 - SUMINISTRO DE EQUIPOS DE POTENCIA, MATERIALES Y SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL DE LA SUBESTACIÓN	6.934.180	290.236.429	297.038.583	0,00	0,00	0,00	265.315.264,00	0,00	265.315.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	TOTAL GENERAL - LISTA N° 2 - OBRAS DE LA SUBESTACIÓN			16.903.025.872				15.843.547.993,00	517.549.682,00	16.361.097.675				93,73%	3,06%	96,79%
3.	TOTAL GENERAL LISTA N° 3 - INGENIERIA DE DETALLES			645.890.845				549.007.218	0,00	549.007.218,25				85,00%	0,00%	85,00%
4.	TOTAL GENERAL LISTA N° 4 - GESTION AMBIENTAL			285.955.998				275.544.989,00	4.763.207,00	280.308.196,00				96,36%	1,67%	98,02%
5.	TOTAL GENERAL LISTA N° 5 - COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO (ON THE JOB) -			751.225.761				205.770.534,60	0,00	205.770.534,60				27,39%	0,00%	27,39%
A.	**TOTAL SUMINISTROS Y OBRAS - SUBESTACION**	**6.934.180**	**290.236.429**	**18.883.137.059**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.139.185.999**	**522.312.889**	**17.661.498.888**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,76%**	**2,77%**	**93,53%**

Son (Moneda Extranjera): *CERO.----------*

Son Guaraníes: *QUINIENTOS VEINTE Y DOS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE .----------*

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

Ing. CRISTHIAN ALDERETE
ANDE - GT/DSE

VERIFICACION TECNICA

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1480/2019

AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN CAAGUAZÚ

CERTIFICADO N° 21 - AGOSTO 2022

LISTA N° 6 - RESUMEN GENERAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL Moneda: Extranjera USD (CIP)	PRECIO TOTAL Moneda: Guaraníes Sin Impuestos	PRECIO TOTAL Moneda: Guaraníes (IVA Incluido)	Moneda extranjera USD			Moneda: Guaraníes			Avance USD (%)			Avance Guaraníes (%)		
					ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1.	TOTAL GENERAL LISTA N° 1 - SUMINISTRO DE EQUIPOS DE POTENCIA, MATERIALES Y SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL DE LA SUBESTACIÓN	6.934.180	290.236.429	297.038.583	0,00	0,00	0,00	265.315.264,00	0,00	265.315.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	TOTAL GENERAL - LISTA N° 2 - OBRAS DE LA SUBESTACIÓN			16.903.025.872				16.361.097.675,04	250.120.651,00	16.611.218.326				96,79%	1,48%	98,27%
3.	TOTAL GENERAL LISTA N° 3 - INGENIERIA DE DETALLES			645.890.845				549.007.218	0,00	549.007.218,25				85,00%	0,00%	85,00%
4.	TOTAL GENERAL LISTA N° 4 - GESTION AMBIENTAL			285.955.998				280.308.196,00	0,00	280.308.196,00				98,02%	0,00%	98,02%
5.	TOTAL GENERAL LISTA N° 5 - COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO (ON THE JOB) -			751.225.761				205.770.534,60	0,00	205.770.534,60				27,39%	0,00%	27,39%
A.	**TOTAL SUMINISTROS Y OBRAS - SUBESTACION**	**6.934.180**	**290.236.429**	**18.883.137.059**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.661.498.888**	**250.120.651**	**17.911.619.539**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,53%**	**1,32%**	**94,86%**

Son (Moneda Extranjera): CERO.----------

Son Guaraníes: *DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO .----------*

Ing. CRISTHIAN ALDERETE
ANDE - GT/DSE

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

VERIFICACION TECNICA

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1480/2019

AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN CAAGUAZÚ

CERTIFICADO N° 22 - SETIEMBRE 2022

LISTA N° 6 - RESUMEN GENERAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL Moneda: Extranjera USD (CIP)	PRECIO TOTAL Moneda: Guaraníes Sin Impuestos	PRECIO TOTAL Moneda: Guaraníes (IVA Incluido)	Moneda extranjera USD			Moneda: Guaraníes			Avance USD (%)			Avance Guaraníes (%)		
					ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1.	TOTAL GENERAL LISTA N° 1 - SUMINISTRO DE EQUIPOS DE POTENCIA, MATERIALES Y SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL DE LA SUBESTACIÓN	6.934.180	290.236.429	297.038.583	0,00	0,00	0,00	265.315.264,00	0,00	265.315.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	TOTAL GENERAL - LISTA N° 2 - OBRAS DE LA SUBESTACIÓN			16.903.025.872				16.611.218.326,04	210.693.235,00	16.821.911.561				98,27%	1,25%	99,52%
3.	TOTAL GENERAL LISTA N° 3 - INGENIERIA DE DETALLES			645.890.845				549.007.218	0,00	549.007.218,25				85,00%	0,00%	85,00%
4.	TOTAL GENERAL LISTA N° 4 - GESTION AMBIENTAL			285.955.998				280.308.196,00	0,00	280.308.196,00				98,02%	0,00%	98,02%
5.	TOTAL GENERAL LISTA N° 5 - COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO (ON THE JOB) -			751.225.761				205.770.534,60	0,00	205.770.534,60				27,39%	0,00%	27,39%
A.	**TOTAL SUMINISTROS Y OBRAS - SUBESTACION**	**6.934.180**	**290.236.429**	**18.883.137.059**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.911.619.539**	**210.693.235**	**18.122.312.774**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,86%**	**1,12%**	**95,97%**

Son (Moneda Extranjera): *CERO.*

Son Guaraníes: *DOSCIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO .*

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. BALANDO BIOS TOMBOLY

Ing. CRISTIAN ALDERETE
ANDE - GT/DSE

VERIFICACION TECNICA

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1480/2019

AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN CAAGUAZÚ

CERTIFICADO N° 23 - OCTUBRE 2022

LISTA N° 6 - RESUMEN GENERAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL Moneda: Extranjera USD (CIP)	PRECIO TOTAL Moneda: Guaraníes Sin Impuestos	PRECIO TOTAL Moneda: Guaraníes (IVA incluido)	Moneda extranjera USD			Moneda: Guaraníes			Avance USD (%)			Avance Guaraníes (%)		
					ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1.	TOTAL GENERAL LISTA N° 1 - SUMINISTRO DE EQUIPOS DE POTENCIA, MATERIALES Y SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL DE LA SUBESTACIÓN	6.934.180	290.236.429	297.038.583	0,00	0,00	0,00	265.315.264,00	**0,00**	265.315.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	TOTAL GENERAL - LISTA N° 2 - OBRAS DE LA SUBESTACIÓN			16.903.025.872				16.821.911.561,48	**44.598.218,20**	16.866.509.779,68				99,52%	**0,26%**	99,78%
3.	TOTAL GENERAL LISTA N° 3 - INGENIERIA DE DETALLES			645.890.845				549.007.218,25	**0,00**	549.007.218,25				85,00%	**0,00%**	85,00%
4.	TOTAL GENERAL LISTA N° 4 - GESTION AMBIENTAL			285.955.998				280.308.196,00	**0,00**	280.308.196,00				98,02%	**0,00%**	98,02%
5.	TOTAL GENERAL LISTA N° 5 - COMISIONAMIENTO Y ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO (ON THE JOB) -			751.225.761				205.770.534,60	**231.900.126,20**	437.670.660,80				27,39%	**30,87%**	58,26%
A.	**TOTAL SUMINISTROS Y OBRAS - SUBESTACION**	**6.934.180**	**290.236.429**	**18.883.137.059**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.122.312.774**	**276.498.344**	**18.398.811.119**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,97%**	**1,46%**	**97,44%**

Son (Moneda Extranjera): *CERO* ----------

Son Guaraníes: *DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO* ----------

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

Ing. CRISTIAN ALBERTE
ANDE - GT/DSE

VERIFICACION TECNICA