CERTIFICADO Nº 33

FEBRERO – 2021

CONTRATISTA ILSUNG CONSTRUCTION CO. LTD. Tel: Email:	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES UEP JICA PG-P17 CONTRATO S.G. MINISTRO N° 11/2018	FISCALIZACIÓN: CONSORCIO CENTRAL YACHIYO Tel:
	OBRA: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL, TRAMO 3: RIO ÑACUNDAY - LOS CEDRALES Longitud Total: 47,000 Km	CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE REAJUSTE Certificado N°: 33 Mes/Año: Febrero/2021

RESOL. MINISTERIAL N°:	2133/2017	FECHA PRESENTACION DE OFERTA:	10/04/2017
FECHA DE CONTRATO:	14/02/2018	ORDEN DE INICIO:	19/06/2018
MONTO ORIGINAL(Con IVA):	Gs 321.527.106.820	PLAZO ORIGINAL:	36 Meses
MONTO C.M. 3 (Con IVA):	Gs 382.546.230.171	PLAZO C.M. 3:	46 Meses
		FECHA DE TERMINACIÓN:	19/04/2022

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Prog. Contract.	2,53 %	97,21 %
A. Prog. Modif. Vig.	3,11 %	89,05 %
Avance ejecutado	2,38 %	73,82 %
Teórico	2,66 %	86,17 %

Certificado de Regularizacion de Reajuste

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	U/M	Cantidad contractual	K_u	Cantidades certificadas			Precio Unitario (Gs)	MONTO REAJUSTADO EN GUARANÍES		
				ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO		CERTIFICADO	REAJUSTADO	DIFERENCIA
1 PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO										
1.1 Despeje y limpieza de la franja	ha	220,88	--	189,06	--	189,06	10.916.188	--	--	--
1.2 Remoción de estructuras existentes	gl	1,00	--	--	--	--	70.304.891	--	--	--
1.3 Traslado de columnas de líneas eléctricas	und	159,00	--	159,00	--	159,00	4.407.053	--	--	--
1.4 Reposición de cañerías de agua	m	2.500,00	--	--	--	--	56.090	--	--	--
2 MOVIMIENTO DE SUELOS										
2.1 Excavación No Clasificada	m3	171.952,60	1,161	171.952,60	--	171.952,60	37.532	--	--	--
2.2 Excavación de Bolsones	m3	60.000,00	1,161	60.000,00	--	60.000,00	45.038	--	--	--
2.3 Excavaciones de zanjas de drenaje	m3	30.000,00	--	3.753,36	--	3.753,36	16.376	--	--	--
2.5 Terraplén	m3	1.853.814,06	1,169	1.713.411,07	46.713,24	1.760.124,31	36.841	1.720.962.475	2.011.805.133	290.842.658
2.6 Terraplen para ensanche de plataforma	m3	1.282,50	--	--	--	--	54.174	--	--	--
2.7 Camada Drenante	m3	2.528,40	--	--	--	--	203.684	--	--	--
2.8 Pedraplén	m3	193.222,54	--	190.417,10	--	190.417,10	99.205	--	--	--
3 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO										
3.1 Sub Base de suelo agregado	m3	109.958,75	1,067	79.085,13	12.398,97	91.484,10	166.484	2.064.230.121	2.202.533.539	138.303.418
3.2 Base de piedra triturada	m3	132.837,82	1,066	50.124,00	2.179,75	52.303,75	184.975	403.199.256	429.810.407	26.611.151
3.3 Imprimacion asfaltica	lt	795.686,28	1,046	295.706,92	8.203,00	303.909,92	9.336	76.583.208	80.106.036	3.522.828
3.4 Riego de liga	lt	374.690,36	1,052	75.596,57	4.459,05	80.055,62	5.821	25.956.130	27.305.849	1.349.719
3.5 Carpeta de concreto asfáltico	m3	36.582,49	1,062	11.237,31	1.123,59	12.360,90	1.046.902	1.176.288.618	1.249.218.512	72.929.894
3.6 Base de concreto asfáltico	m3	24.740,74	--	8.969,50	--	8.969,50	856.342	--	--	--
3.7 Geomembrana Geogrilla C40/C17	m2	2.280,00	--	--	--	--	27.535	--	--	--
3.8 Pavimento tipo empedrado	m2	17.712,00	--	--	--	--	48.549	--	--	--
3.10 Regularización con Mezcla Asfáltica	tn	199,50	--	--	--	--	446.624	--	--	--
3.11 Entipiado en Calzada	m3	7.150,50	--	--	--	--	64.055	--	--	--
4 DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA										
4.1 Alcantarilla tubular de Ho. Ao.										
4.1.2 Alcantarilla tubular de Ho. Ao. Ø0,60m	m	159,00	1,112	--	69,15	69,15	1.019.779	70.517.718	78.415.702	7.897.984
4.1.3 Alcantarilla tubular de Ho. Ao. Ø0,80m	m	489,00	1,111	33,00	61,85	94,85	1.392.126	86.102.993	95.660.425	9.557.432

ING. SANG HO HAN
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ILSUNG CONSTRUCTION CO. LTD.

ING. HECTOR CABALLERO
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

ING. JOSE CARLOS LABRANO ELIAS
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

4.1.5 Alcantarilla tubular de Ho. Ao. 1x Ø 1,00m	m	17,00	1,103	--	17,00	17,00	2.111.641	35.897.897	39.595.380	3.697.483
4.1.6 Alcantarilla tubular de Ho. Ao. 2x Ø 1,00m	m	44,70	--	44,70	--	44,70	4.048.256	--	--	--
4.1.8 Alcantarilla tubular de Ho. Ao. Ø 1,20m	m	66,00	--	66,00	--	66,00	2.649.398	--	--	--
4.1.10 Alcantarilla tubular de Ho. Ao. 3x Ø1,20m	m	165,63	--	157,63	--	157,63	7.720.684	--	--	--
4.2 Alcantarilla celular de Ho. Ao.										
4.2.1 Alcantarilla celular de Ho. Ao. 1 x 1,00 x 1,00m	m	17,00	--	--	--	--	2.670.249	--	--	--
4.2.2 Alcantarilla celular de Ho. Ao. 1 x 1,50 x 1,50m	m	17,20	--	17,20	--	17,20	3.738.361	--	--	--
4.2.2.1 Alcantarilla celular de Ho. Ao. 1 x 1,50 x 1,50m Reforzada Tipo 1	m	145,59	--	139,19	--	139,19	6.592.158	--	--	--
4.2.2.2 Alcantarilla celular de Ho. Ao. 1 x 1,50 x 1,50m Reforzada Tipo 2	m	59,59	--	59,58	--	59,58	7.572.978	--	--	--
4.2.2.3 Alcantarilla celular de Ho. Ao. 1 x 1,50 x 1,50m Reforzada Tipo 3	m	28,89	--	28,89	--	28,89	4.098.440	--	--	--
4.2.2.4 Alcantarilla celular de Ho. Ao. 1 x 1,50 x 1,50m Reforzada Tipo 4	m	24,73	--	24,73	--	24,73	3.581.998	--	--	--
4.2.2.5 Alcantarilla celular de Ho. Ao. 1 x 2,00 x 2,00m - Paso de Ganado	m	22,47	--	22,47	--	22,47	4.603.232	--	--	--
4.2.5 Alcantarilla celular de Ho. Ao. 1 x 3,00 x 3,00m	m	13,50	--	13,50	--	13,50	9.226.922	--	--	--
4.2.5.1 Alcantarilla celular de Ho. Ao. 1 x 3,00 x 3,00m Reforzada Tipo 1	m	56,34	--	56,34	--	56,34	21.386.763	--	--	--
4.2.5.2 Alcantarilla celular de Ho. Ao. 1 x 3,00 x 3,00m Reforzada Tipo 2	m	87,46	--	82,80	--	82,80	16.710.380	--	--	--
4.2.5.3 Alcantarilla celular de Ho. Ao. 1 x 3,00 x 3,00m Reforzada Tipo 3	m	42,85	--	42,85	--	42,85	17.481.983	--	--	--
4.2.7 Alcantarilla celular de Ho. Ao. 2 x 1,00 x 1,00m	m	0,00	--	--	--	--	4.416.099	--	--	--
4.2.7.1 Alcantarilla celular de Ho. Ao. 2 x 1,00 x 1,00 Reforzada Tipo 1	m	22,19	--	22,19	--	22,19	4.591.324	--	--	--
4.2.8 Alcantarilla celular de Ho. Ao. 2 x 1,50 x 1,50m	m	21,78	--	21,78	--	21,78	6.013.153	--	--	--
4.2.8.1 Alcantarilla celular de Ho. Ao. 2 x 1,50 x 1,50m Reforzada Tipo 1	m	167,27	--	167,27	--	167,27	13.236.137	--	--	--
4.2.12 Alcantarilla celular de Ho. Ao. 2 x 4,00 x 4,00m	m	32,32	--	32,32	--	32,32	32.614.032	--	--	--
4.2.15 Alcantarilla celular de Ho. Ao. 3 x 1,50 x 1,50m	m	0,00	--	--	--	--	8.492.717	--	--	--
4.2.15.1 Alcantarilla celular de Ho. Ao. 3 x 1,50 x 1,50m Reforzada Tipo 1	m	135,59	--	127,48	--	127,48	19.181.025	--	--	--
4.2.15.2 Alcantarilla celular de Ho. Ao. 3 x 1,50 x 1,50m Reforzada Tipo 2	m	27,79	--	27,79	--	27,79	11.260.581	--	--	--
4.2.16 Alcantarilla celular de Ho. Ao. 3 x 2,00 x 2,00m	m	0,00	--	0,00	--	0,00	10.526.732	--	--	--
4.2.16.1 Alcantarilla celular de Ho. Ao. 3 x 2,00 x 2,00m Reforzada Tipo 1	m	116,58	--	42,58	--	42,58	19.211.753	--	--	--
4.3 Alcantarilla celular en Arco (Arroyo Yhaca mi)	m	0,00	--	-0,00	--	-0,00	134.785.489	--	--	--
4.4 Dren profundo con tubo perforado de Ø0,15m	m	2.500,00	1,106	2.245,10	44,00	2.289,10	226.020	9.944.880	10.999.037	1.054.157
4.5 Cuneta revestida de hormigon	m3	13.760,44	1,207	3.335,55	197,65	3.533,20	1.261.079	249.252.264	300.847.483	51.595.219
4.5.1 Cuneta con revestimiento vegetal Tipo 1	ml	325,90	--	--	--	--	182.517	--	--	--
4.5.2 Cuneta con revestimiento vegetal Tipo 2	ml	380,00	--	--	--	--	179.973	--	--	--

ING. SANG HO HAN
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ILSUNG CONSTRUCTION CO. LTD.

ING. HECTOR CABALLERO
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

ING. JOSE CARLOS LABRANO ELIAS
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

4.6 Cordón cuneta de hormigón	m	11.590,00	--	540,00	--	540,00	226.994	--	--	--
4.8 Cabecera para alcantarilla tubular	m3	467,15	1,177	167,35	65,62	232,97	1.594.081	104.603.595	123.118.431	18.514.836
4.9 Cabecera para alcantarilla celular	m3	537,96	--	537,96	--	537,96	1.654.923	--	--	--
4.10 Disipador de energía	und	35,00	--	--	--	--	1.671.859	--	--	--
4.11 Relleno granular	m3	500,00	--	500,00	--	500,00	177.109	--	--	--
4.12 Bajada de agua de terraplén	m	224,00	--	12,00	--	12,00	254.184	--	--	--
4.13 Cuneta de pie de terraplén	m3	5.250,00	--	--	--	--	34.864	--	--	--
4.14 Hormigón estructural	m3	79,20	--	79,20	--	79,20	1.291.363	--	--	--
4.15 Acero para refuerzo	kg	7.392,00	--	3.451,90	--	3.451,90	12.049	--	--	--
5 ITEMS DEL PUENTE N° 1										
5.1.1 MOVIMIENTO DE SUELO										
5.1.1.1 Excavación estructural en suelo	m3	2.579,80	--	2.407,65	--	2.407,65	65.503	--	--	--
5.1.1.2 Excavación estructural en roca	m3	712,08	--	201,15	--	201,15	106.254	--	--	--
5.1.2 FUNDACIONES										
5.1.2.1 Zapata	m3	75,99	--	75,99	--	75,99	2.724.920	--	--	--
5.1.2.2 Tubulones	m3	144,46	--	110,70	--	110,70	3.139.955	--	--	--
5.1.3 HORMIGON ESTRUCTURAL										
5.1.3.1 Cabezales de Ho. Ao. (Fck 25 Mpa)	m3	205,92	--	205,92	--	205,92	2.600.654	--	--	--
5.1.3.3 Estribo de Ho. Ao. (Fck 25 Mpa)	m3	236,38	1,164	177,27	5,76	183,03	2.550.202	14.689.164	17.098.187	2.409.023
5.1.3.4 Pilas de Ho. Ao. (Fck 25 Mpa)	m3	122,85	1,158	122,85	--	122,85	2.837.810	--	--	--
5.1.3.5 Vigas longitudinales prefabricadas pretensadas (Fck 30 Mpa)	m3	356,98	1,187	148,13	30,36	178,49	7.155.440	217.239.158	257.862.881	40.623.723
5.1.3.6 Losa de Ho. Ao. (Fck 25 Mpa) Incluye losa de aproximac. y de continuidad	m3	292,43	1,159	39,74	4,97	44,71	2.839.313	14.111.386	16.355.096	2.243.710
5.1.3.7 Vigas transversales de Ho. Ao. (Fck 25 Mpa)	m3	37,63	--	--	--	--	2.839.313	--	--	--
5.1.3.8 Viga dintel de Ho. Ao. (Fck 25 Mpa)	m3	62,45	1,159	41,82	20,63	62,45	2.839.313	58.575.027	67.888.456	9.313.429
5.1.3.9 Hormigon de rugularización Fck 15 Mpa	m3	43,55	--	43,55	--	43,55	1.145.076	--	--	--
5.1.4 ACCESORIOS PREFABRICADOS										
5.1.4.2 Baranda prefabricada de Ho. Ao.	m	116,00	--	--	--	--	368.590	--	--	--
5.1.4.3 Separador New jersey lateral	m	232,00	--	--	--	--	8.706.458	--	--	--
5.1.5 APARATO DE APOYO ELASTOMERICO										
5.1.5.1 Aparato de apoyo	und	40,00	--	--	--	--	1.025.641	--	--	--
5.1.6 OBRAS COMPLEMENTARIAS										
5.1.6.1 Drenaje de estribo	m3	61,33	--	--	--	--	200.321	--	--	--
5.1.6.2 Drenaje de tablero con caño galvanizado de Ø100mm	m	32,40	--	--	--	--	200.321	--	--	--
5.1.6.3 Colchones reno	m3	50,38	--	--	--	--	983.165	--	--	--
5.1.6.4 Gaviones	m3	296,80	--	--	--	--	474.799	--	--	--
5.1.6.5 Juntas de dilatacion	m	34,20	--	--	--	--	261.218	--	--	--
5.1.4.1 Base de baranda prefabricada	m	116,00	--	--	--	--	167.224	--	--	--
6 ITEMS DEL PUENTE N° 2										
5.1.1 MOVIMIENTO DE SUELO										
5.1.1.1 Excavación estructural en suelo	m3	712,34	--	712,34	--	712,34	65.503	--	--	--
5.1.1.2 Excavación estructural en roca	m3	557,01	--	440,67	--	440,67	106.254	--	--	--
5.1.2 FUNDACIONES										

ING. SANG HO HAN
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ILSUNG CONSTRUCTION CO. LTD.

ING. HECTOR CABALLERO
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

ING. JOSÉ CARLOS LABRANO ELIAS
SUPERVISORA DE OBRA
MDPC

5.1.2.1 Zapata										
5.1.2.2 Tubulones	m3	133,73	--	132,90	--	132,90	3.139.955	--	--	--
5.1.3 HORMIGON ESTRUCTURAL										
5.1.3.1 Cabezales de Ho. Ao. (Fck 25 Mpa)	m3	230,88	--	230,88	--	230,88	2.600.654	--	--	--
5.1.3.3 Estribo de Ho. Ao. (Fck 25 Mpa)	m3	246,18	1,164	161,77	50,06	211,83	2.550.202	127.663.112	148.599.862	20.936.750
5.1.3.5 Vigas longitudinales prefabricadas pretensadas (Fck 30 Mpa)	m3	64,89	--	32,74	--	32,74	7.155.440	--	--	--
5.1.3.6 Losa de Ho. Ao. (Fck 25 Mpa) Incluye losa de aproximac. y de continuidad	m3	105,69	--	11,43	--	11,43	2.839.313	--	--	--
5.1.3.7 Vigas transversales de Ho. Ao. (Fck 25 Mpa)	m3	8,32	--	--	--	--	2.839.313	--	--	--
5.1.3.9 Hormigon de rugularización Fck 15 Mpa	m3	19,24	--	19,24	--	19,24	1.145.076	--	--	--
5.1.4.2 Baranda prefabricada de Ho. Ao.										
5.1.4.3 Separador New Jersey lateral	m	71,60	--	--	--	--	8.706.458	--	--	--
5.1.5 APARATO DE APOYO ELASTOMERICO										
5.1.5.1 Aparato de apoyo	und	12,00	--	--	--	--	1.025.641	--	--	--
5.1.6 OBRAS COMPLEMENTARIAS										
5.1.6.1 Drenaje de estribo	m3	67,65	--	--	--	--	200.321	--	--	--
5.1.6.2 Drenaje de tablero con caño galvanizado de Ø100mm	m	6,30	--	--	--	--	200.321	--	--	--
5.1.6.3 Colchones reno	m3	49,28	--	--	--	--	983.165	--	--	--
5.1.6.4 Gaviones	m3	198,00	--	--	--	--	474.799	--	--	--
5.1.6.5 Juntas de dilatacion	m	26,00	--	--	--	--	261.218	--	--	--
7 ITEMS DEL PUENTE N° 3										
5.1.1 MOVIMIENTO DE SUELO										
5.1.1.1 Excavación estructural en suelo	m3	294,37	--	294,37	--	294,37	65.503	--	--	--
5.1.1.2 Excavación estructural en roca	m3	139,32	--	139,32	--	139,32	106.254	--	--	--
5.1.2 FUNDACIONES										
5.1.2.1 Zapata	m3	137,28	--	137,28	--	137,28	2.724.920	--	--	--
5.1.3 HORMIGON ESTRUCTURAL										
5.1.3.3 Estribo de Ho. Ao. (Fck 25 Mpa)	m3	248,88	--	248,49	--	248,49	2.550.202	--	--	--
5.1.3.5 Vigas longitudinales prefabricadas pretensadas (Fck 30 Mpa)	m3	41,93	--	41,93	--	41,93	7.155.440	--	--	--
5.1.3.6 Losa de Ho. Ao. (Fck 25 Mpa) Incluye losa de aproximac. y de continuidad	m3	87,98	--	44,48	--	44,48	2.839.313	--	--	--
5.1.3.7 Vigas transversales de Ho. Ao. (Fck 25 Mpa)	m3	8,53	--	5,99	--	5,99	2.839.313	--	--	--
5.1.3.9 Hormigon de rugularización Fck 15 Mpa	m3	17,16	--	17,16	--	17,16	1.145.706	--	--	--
5.1.4 ACCESORIOS PREFABRICADOS										
5.1.4.3 Separador New Jersey lateral	m	61,60	--	30,00	--	30,00	8.706.458	--	--	--
5.1.5 APARATO DE APOYO ELASTOMERICO										
5.1.5.1 Aparato de apoyo	und	12,00	--	12,00	--	12,00	1.025.641	--	--	--
5.1.6 OBRAS COMPLEMENTARIAS										
5.1.6.1 Drenaje de estribo	m3	99,20	--	9,86	--	9,86	200.321	--	--	--
5.1.6.2 Drenaje de tablero con caño galvanizado de Ø100mm	m	4,50	--	2,50	--	2,50	200.321	--	--	--
5.1.6.3 Colchones reno	m3	30,08	--	--	--	--	983.165	--	--	--
5.1.6.4 Gaviones	m3	305,20	--	265,46	--	265,46	474.799	--	--	--

ING. SANG HO HAN
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ILSUNG CONSTRUCTION CO. LTD.

ING. HECTOR CABALLERO
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

ING. JOSE CARLOS LABRANO ELIAS
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

5.1.6.5 juntas de dilatacion	m	26,00	--	--	--	--	261.218	--	--	--
8 ITEMS DEL PUENTE N° 4										
5.1.1 MOVIMIENTO DE SUELO										
5.1.1.1 Excavación estructural en suelo	m3	1.601,08	--	1.601,08	--	1.601,08	65.503	--	--	--
5.1.1.2 Excavación estructural en roca	m3	1.000,92	--	1.000,92	--	1.000,92	106.254	--	--	--
5.1.2 FUNDACIONES										
5.1.2.1 Zapata										
5.1.2.2 Tubulones	m3	207,11	--	207,11	--	207,11	3.139.955	--	--	--
5.1.3 HORMIGON ESTRUCTURAL										
5.1.3.1 Cabezales de Ho. Ao. (Fck 25 Mpa)	m3	230,88	--	230,88	--	230,88	2.600.654	--	--	--
5.1.3.3 Estribo de Ho. Ao. (Fck 25 Mpa)	m3	242,88	1,164	231,16	3,80	234,96	2.550.202	9.690.768	11.280.054	1.589.286
5.1.3.4 Pilas de Ho. Ao. (Fck 25 Mpa)										
5.1.3.5 Vigas longitudinales prefabricadas pretensadas (Fck 30 Mpa)	m3	64,89	--	64,89	--	64,89	7.155.440	--	--	--
5.1.3.6 Losa de Ho. Ao. (Fck 25 Mpa) incluye losa de aproximac. y de continuidad	m3	105,58	1,159	61,20	44,38	105,58	2.839.313	126.008.711	146.044.096	20.035.385
5.1.3.7 Vigas transversales de Ho. Ao. (Fck 25 Mpa)	m3	8,75	--	6,14	--	6,14	2.839.313	--	--	--
5.1.3.8 Viga dintel de Ho. Ao. (Fck 25 Mpa)										
5.1.3.9 Hormigon de rugularización Fck 15 Mpa	m3	36,18	--	32,15	--	32,15	1.145.076	--	--	--
5.1.4 ACCESORIOS PREFABRICADOS										
5.1.4.1 Base de baranda prefabricada										
5.1.4.2 Baranda prefabricada de Ho. Ao.										
5.1.4.3 Separador New Jersey lateral	m	71,60	--	40,00	--	40,00	8.706.458	--	--	--
5.1.5 APARATO DE APOYO ELASTOMERICO										
5.1.5.1 Aparato de apoyo	und	12,00	--	12,00	--	12,00	1.025.641	--	--	--
5.1.6 OBRAS COMPLEMENTARIAS										
5.1.6.1 Drenaje de estribo	m3	93,48	--	77,78	--	77,78	200.321	--	--	--
5.1.6.2 Drenaje de tablero con caño galvanizado de Ø100mm	m	6,30	--	--	--	--	200.321	--	--	--
5.1.6.3 Colchones reno	m3	40,19	--	--	--	--	983.165	--	--	--
5.1.6.4 Gaviones	m3	197,82	--	197,82	--	197,82	474.799	--	--	--
5.1.6.5 juntas de dilatacion	m	26,00	--	--	--	--	261.218	--	--	--
9 OBRAS COMPLEMENTARIAS										
6.1 Construccion de alambrados	m	9.334,00	--	--	--	--	40.064	--	--	--
6.2 Cordón común de hormigon	m	1.072,70	--	--	--	--	56.090	--	--	--
6.3 Señalizacion Vertical	m2	211,52	--	--	--	--	1.458.334	--	--	--
6.4 Señalización Horizontal	m2	18.398,82	--	--	--	--	34.615	--	--	--
6.5 Pórtico para Señalización	und	1,00	--	--	--	--	41.656.678	--	--	--
6.6 Semi pórtico para señalizacion	und	1,00	--	--	--	--	25.000.007	--	--	--
6.7 Tachas retroflectivas pequeñas	und	12.530,00	--	--	--	--	30.449	--	--	--
6.8 Tachas retroflectivas grandes	und	937,00	--	--	--	--	41.667	--	--	--
6.9.1 Revestimiento vegetal en taludes	m2	348.381,37	--	140.097,86	--	140.097,86	6.346	--	--	--
6.9.2 Revestimiento vegetal en contrataludes	m2	208.598,13	--	--	--	--	6.346	--	--	--
6.11 Dársenas para parada de buses	und	12,00	--	--	--	--	43.269.243	--	--	--
6.12 Mojones de kilometraje	und	45,00	--	--	--	--	512.821	--	--	--

ING. SANG HO HAN
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ILSUNG CONSTRUCTION CO. LTD.

ING. HECTOR CABALLERO
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

ING. JOSE CARLOS LABRANO ELIAS
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

6.13 Muro de hormigón Ciclópeo	m3	160,00	--	--	--	--	673.077	--	--	--
6.14 Barandas de Defensa metálica	m	16.181,00	--	11.380,00	--	11.380,00	293.269	--	--	--
6.15 Gaviones	m3	788,00	--	--	--	--	474.799	--	--	--
6.16 Colchones Reno	m3	106,26	--	--	--	--	983.165	--	--	--
10 MOVILIZACIÓN										
7.1 Movilización e Instalacion del campamento	gl	1,00	--	1,00	--	1,00	7.936.812.457	--	--	--
7.2 Instalación y servicios especializados	gl	1,25	--	0,81	0,02	0,83	3.113.058.574	62.261.171	--	--
11 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL										
8.1 Implementacion de PGA	gl	1,00	--	0,36	--	0,36	350.000.000	--	--	--
12 SUMAS PROVISIONALES										
9.1 Trabajos por día	gl	1,00	--	0,72	--	0,72	1.600.000.000	--	--	--
9.2 Solucion de controversias	gl	1,00	--	--	--	--	800.000.000	--	--	--
13 LIBERACIÓN DE LA FRANJA DE DOMINIO										
13.1 Indemnizaciones por mejoras	gl	1,02	--	0,85	--	0,85	1.414.199.503	--	--	--
13.2 Indemnizaciones por terrenos	gl	1,21	--	0,59	--	0,59	12.775.941.154	--	--	--
13.3 Gastos administrativos - generales	gl	0,00	--	--	--	--	185.088.791	--	--	--
14 PUENTE N°5 - PUENTE SOBRE EL ARROYO ITA COTY (PROG. 134+597,475 - 134+617,525)										
14.1 MOVIMIENTO DE SUELOS										
14.1.2 Excavación estructural en suelo	m3	317,12	--	317,12	--	317,12	65.503	--	--	--
14.1.2 Excavación estructural en roca	m3	298,19	--	298,19	--	298,19	106.254	--	--	--
14.2 FUNDACIONES										
14.2.1 Zapatas	m3	160,16	--	160,16	--	160,16	2.724.920	--	--	--
14.3 HORMIGON ESTRUCTURAL										
14.3.1 Estribo de Ho. Ao. (Fck 25 Mpa)	m3	323,28	--	307,72	--	307,72	2.550.202	--	--	--
14.3.2 Vigas longitudinales prefabricadas pretensadas (Fck 25 Mpa)	m3	65,47	--	65,47	--	65,47	7.155.440	--	--	--
14.3.3 Losa de Ho. Ao. (Fck 25 Mpa) incluye losa de aproximac. y de continuidad	m3	105,63	--	62,12	--	62,12	2.839.313	--	--	--
14.3.4 Vigas transversales de Ho. Ao. (Fck 25 Mpa)	m3	6,14	--	6,14	--	6,14	2.839.313	--	--	--
14.3.5 Hormigon de regularización Fck 15 Mpa	m3	20,31	--	20,02	--	20,02	1.145.076	--	--	--
14.4 ACCESORIOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN										
14.4.1 Separador New Jersey lateral	m	75,36	--	40,00	--	40,00	8.706.458	--	--	--
14.5 APARATO DE APOYO ELASTOMERICOS										
14.5.1 Aparato de apoyo	und	12,00	--	12,00	--	12,00	1.025.641	--	--	--
14.6 OBRAS COMPLEMENTARIAS										
14.6.1 Drenaje de estribo	m3	105,23	--	--	--	--	200.321	--	--	--
14.6.2 Drenaje de tablero de caño galvanizado ϕ100mm	m	6,30	--	6,30	--	6,30	200.321	--	--	--
14.6.3 Colchones Reno	m3	39,78	--	--	--	--	983.165	--	--	--
14.6.4 Gaviones	m3	357,83	--	314,88	--	314,88	474.799	--	--	--
14.6.5 Junta de Dilatación	m	26,00	--	26,00	--	26,00	261.218	--	--	--
15 ESTACIONES DE PESAJE										
15.1 OBRAS VIALES	global	1,00	1,183	0,07	0,02	0,09	8.224.230.474	140.522.258	166.237.831	25.715.573
15.2 OBRAS CIVILES-PUESTO DE CONTROL	global	1,00	1,193	0,54	0,01	0,54	20.959.822.854	106.761.694	127.366.701	20.605.007
15.3 OBRAS CIVILES- PUESTO DE POLICIA CAMINERA	global	1,00	1,160	--	0,07	0,07	811.347.737	60.686.657	70.396.522	9.709.865

ING. SANG HO HAN
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ILSUNG CONSTRUCTION CO. LTD.

ING. HECTOR CABALLERO
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

ING. JOSE CARLOS LABRANO ELIAS
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

15.4 AMOBLAMIENTO Y EQUIPAMIENTO	global	1,00	--	--	--	--	156.778.891	--	--	--

TOTAL GENERAL (CON IVA) - INCLUIDO ANTICIPO	**7.657.923.087**	**8.446.400.182**	**856.964.383**

MONTOS DESCONTANDO EL ANTICIPO (90%)			
TOTAL GENERAL (SIN IVA)	**6.265.573.435**	**6.910.691.058**	**701.152.677**
IVA (10%)	**626.557.343**	**691.069.106**	**70.115.268**
TOTAL GENERAL (CON IVA)	**6.892.130.778**	**7.601.760.164**	**771.267.945**

RESUMEN DE REAJUSTES (IVA INCLUIDO)	**Certificado**	**Reajustado**	**Diferencia**
(A) - Monto original de Reajuste s/Cert. Febrero/2021 - Boletín Diciembre/2020	**6.892.130.778**	**7.533.072.437**	**702.580.218**
(B) - Regularización de Reajuste s/Cert. Diciembre/2021 - Boletín Febrero/2021	**6.892.130.778**	**7.601.760.164**	**771.267.945**
(C=B-A) - Direfencia a considerar en el Presente Certificado	**0**	**68.687.727**	**68.687.727**

ING. SANG HO HAN
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ILSUNG CONSTRUCTION CO. LTD.

ING. HECTOR CABALLERO
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

ING. JOSE CARLOS LABRANO ELIAS
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC