tomo Nº 7 (Siete)

SOLICITUD DE OFERTAS (SDO) A EMPRESAS CONSTRUCTORAS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL - OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES – "RUTA DE LA LECHE" (REGION OCCIDENTAL) - LOTE 1 – 64,76 km - Cruce Pioneros – Paratodo desde progresiva 0+000 hasta progresiva 48+400 incluidos los accesos a Santa Cecilia y Lolita -

Curva Físico - Financiera - Actualizada

Obras de Habilitación

MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Avance Licitatorio Acumulado *	0.03%	0.65%	1.26%	2.12%	3.11%	3.52%	3.92%	4.33%	4.90%	5.63%	7.58%	9.67%	11.87%	14.32%	17.00%	19.84%	25.06%	31.79%	39.64%	51.42%	64.03%	75.66%	88.47%	96.40%								
Avance CM Nº1 Acumulado *	1.12%	2.32%	3.26%	4.37%	5.53%	6.33%	8.23%	10.95%	14.29%	18.60%	21.50%	22.54%	27.20%	31.81%	37.45%	42.89%	48.21%	53.50%	58.73%	63.34%	69.07%	75.03%	80.39%	86.83%	94.08%	101.34%	107.87%	113.91%	115.75%			
Avance Propuesto Acumulado *	1.12%	2.32%	2.99%	3.62%	4.34%	4.92%	6.23%	8.47%	12.15%	16.07%	17.90%	18.83%	23.22%	27.15%	30.28%	32.30%	36.84%	39.85%	45.00%	50.29%	55.29%	61.21%	67.08%	71.96%	78.65%	84.26%	87.70%	92.61%	99.43%	105.90%	112.35%	115.75%

Ing. Alejandro Bordón
Coordinador
UEP - BID - DV