GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

GM/U.O.C. Nº 093/2023.-

San Juan Bautista Misiones, 01 de agosto de 2.023.-

Señor:

Abg. Pablo Seitz Ortiz, Director Nacional

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

Presente

De mi mayor consideración:

En nombre de la U.O.C. de la Gobernación de Misiones, me dirijo a Usted a con el objeto de saludarle cordialmente y a la vez remitir los documentos solicitados en la Nota DNC N° 5862/2023.

Sin otro motivo en particular, me despido de Ud. con el debido respeto que se merece.

Abg. José Ayala

Director de la U.O.C.

GOBERNACION VIII DEPARTAMENTO * MISIONES *

nmm
Consultora & Constructora

Cirilo Gil 323- Asunción Py. 0981558145 / 0213382836
Primer Intendente casi Monseñor Rojas – San Juan Bautista Py
nmrarquitecta@gmail.com

INFORME DE FISCALIZACION

A: DR. JAVIER FERREIRA, GOBERNADOR DE MISIONES

Para: Lic. AGUSTIN BARRETO, Secretaría de Obras publicas

C. C. Dr. José Ayala, Director de UOC

De: Arq. Norma Medina, Fiscal responsable de la Obra

Fecha: 14 de julio de 2023

REFERENCIA: VERIFICACION y RECTIFICACION DE DATOS, EN SOLICITUD DE PRORROGA POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO.

Empresa Contratista: CMG, CRISTINO MARTINEZ

Contrato de adjudicación No. 24/2022, CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO - LOTE 3 - ID 414412.

Lote No. 03, ID 414412./

Plazo de ejecución contractual 300 días corridos

Acta de inicio de Obra 17 de agosto de 2022

Vencimiento ordinario del plazo de ejecución 13 de junio de 2023

Solicitud presentada a la Gobernación para prórroga del plazo de ejecución. 18 de mayo de 2023

Registro de precipitaciones de la DINAC del Departamento de Servicios Meteorológicos e hidrológicos para el público, más las notas mensuales presentadas por la Contratista. Mensualmente

ATTE.

ARQ. NORMA MEDINA