CONSORCIO CONTEC

Avda. Gral. José G. Artigas No.1921; 4to.piso
Teléfono: 021-281245 - 299208
Asunción, Paraguay
martazarate@concretmix.com.py

TECNOEDIL S.A.

Asunción, 5 de junio de 2024.

Señores
CONSORCIO CREMA RUTA 1
Ing. Miguel Torres, Representante Legal
Presente:

Referencia: CONTRATO SG MINISTRO No. 505/2019. LLAMADO MOPC No.44/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) RUTA NACIONAL No.1, TRAMO QUIINDY-VILLA FLORIDA-SAN JUAN BAUTISTA. CONTRATO DE PRÉSTAMO PAR-24/2017. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTA PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS-VIAL 3"; ID No.364.803.

Tema: Solicitud de prórroga en el plazo de ejecución para el Convenio Modificatorio Nº 02 – Obras Extraordinarias.

Nota No.: 21-2024

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes, en el marco del contrato de referencia, a fin de solicitar prórroga del plazo de ejecución de los trabajos previstos en el Convenio Modificatorio Nº 02 – Obras Extraordinarias de nuestro contrato, por Lluvias y sus consecuencias, conforme lo establecido en el numeral *CGC 22.1 - Prórroga de los Plazos de Ejecución, de las Condiciones Especiales del Contrato del PBC,* ocurridos entre los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2024, de acuerdo a la siguiente tabla:

Mes	Año	Días de Lluvias	Días con exceso de humedad	Total, días no trabajados	Días de prórroga
Febrero	2024	8	1	9	9
Marzo	2024	7	3	10	10
Abril	2024	11	4	15	15
Mayo	2024	9	4	13	13
Totales		**35**	**12**	**47**	**47**

Total de días de prórroga solicitado por lluvias y sus consecuencias: **47 días.**

Adjuntamos planilla de días de lluvias y sus consecuencias.

Sin otro particular, y esperando una respuesta favorable, les saludamos muy atentamente.

CONSORCIO CONTEC
Lic. Hubert Bogarin
Representante Legal

Recibido por: Tania Chávez
07/06/2024 17:10
Exp. 122-2/24

CC: Ing. Alfredo Sánchez, Coordinador
UEP FONPLATA