73 (setenta y tres).

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

D.C.V. N° 124/2024

Asunción, 22 de enero de 2024

Señores
ELC-ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A.
Correo: contacto@elc.com.py
Presente

Ref.: LLAMADO MOPC Nº 13/2021. Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL – 2da TANDA (FINANCIACIÓN CAF – FONPLATA) - ID 393.483. **CONTRATO S.G. MINISTRO 137/2022.**
Obj.: Aprobación de prórroga por inclemencia climática y eventos de fuerza mayor. Contratista Benito Roggio e Hijos S.A., Lote 1.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, con relación al contrato de referencia y a fin de dar respuesta a la Nota MOPC/ELC/FP2T/130/2023 recibida en fecha 11 de diciembre de 2023, por medio de la cual remiten la solicitud de la propuesta de prórroga del plazo de ejecución de las Obras debido a inclemencias climáticas y eventos de fuerza mayor solicitadas por la Contratista **Benito Roggio e Hijos S.A.**, adjudicada para la ejecución de las obras del **Lote 1** de la LPI 69/2021.

Al respecto, luego de la revisión realizada por los técnicos de la UEP CAF-FONPLATA, en base a la documentación presentada: Registro de precipitaciones diarias de la DINAC, copias del libro de obras, y contando con el parecer favorable de la fiscalización, la Dirección de Caminos Vecinales, conforme a lo establecido en las Condiciones Contractuales- **Clausula 16 - Plazos de ejecución**, no presenta objeciones a la prórroga que según planilla de cálculo corresponde a 155 (ciento cincuenta y cinco) días por inclemencia climática ocurridas en el periodo del 01/05/2022 al 31/10/2023 y 12 (doce) días por eventos de fuerza mayor ocurridas en el periodo del 01/08/2022 al 31/05/2023, totalizando así 167 (ciento sesenta y siete) días, quedando como nueva fecha de terminación de obras el **14 de septiembre de 2024.**

Días prorrogables por inclemencia climática y sus consecuencias.

Plazo actual	Días de lluvias y sus consec.	Días prorrogables	Subtotal de Días prorrogables
Desde el 01/05/2022 al 31/05/2022	17	9	9
Desde el 01/06/2022 al 30/06/2022	16	8	8
Desde el 01/07/2022 al 31/07/2022	5	0	0
Desde el 01/08/2022 al 31/08/2022	14	6	6
Desde el 01/09/2022 al 30/09/2022	20	12	12
Desde el 01/10/2022 al 31/10/2022	23	15	15
Desde el 01/11/2022 al 30/11/2022	14	6	6
Desde el 01/12/2022 al 31/12/2022	19	11	11
Desde el 01/01/2023 al 31/01/2023	24	16	16
Desde el 01/02/2023 al 28/02/2023	17	9	9
Desde el 01/03/2023 al 31/03/2023	21	13	13
Desde el 01/04/2023 al 30/04/2023	18	10	10
Desde el 01/05/2023 al 31/05/2023	17	9	9

Ing. Julio Ríos Mar
Director
Dirección de Caminos Ve
MOPC

Desde el 01/06/2023 al 30/06/2023	17	9	9
Desde el 01/07/2023 al 31/07/2023	10	2	2
Desde el 01/08/2023 al 31/08/2023	10	2	2
Desde el 01/09/2023 al 30/09/2023	15	7	7
Desde el 01/10/2023 al 31/10/2023	19	11	11
		TOTAL	**155**

Días prorrogables por eventos de fuerza mayor.

Plazo actual	Días de eventos de Fuerza Mayor	Subtotal de Días prorrogables
Desde 01/08/2022 al 31/08/2022	1	1
Desde 01/10/2022 al 31/10/2022	6	6
Desde 01/12/2022 al 31/12/2022	1	1
Desde 01/05/2023 al 31/05/2023	4	4
	TOTAL	**12**

Asimismo, se aprueba la Curva de Avance Físico Financiero y el Diagrama de Gantt Reprogramado en función a la nueva fecha, y se remiten dos ejemplares debidamente firmados por las partes, de los cuales uno debe ser remitido a la contratista.

Sin otro particular, les saludo atentamente.

MOPyC DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

ING. JULIO RÍOS MARECOS
Director
Dirección de Caminos Vecinales

RECIBIDO
Fecha: 24.01.24 Hora:
Firma: Miguel Morel