ANDE

RESUMEN EXPEDIENTE ANDE 1000095162

DATOS DEL SOLICITANTE

Tipo / documento:	RUC / 80005531-4
Tipo de solicitante:	Entidad Privada
Razón social:	TECNOEDIL SA CONSTRUCTORA
Representante / cédula:	ROLANDO GABRIEL RIOS TOMBOLY / 808264
Correo electrónico:	lourdes.aquino@tecnoedil.com.py (no validado)
Teléfono celular:	984984224
Dirección:	Tte. Araujo Miño 107 e Sacramento
Localidad / Departamento:	ASUNCIÓN / ASUNCIÓN
País:	PARAGUAY

DATOS DEL EXPEDIENTE

Conserve este documento para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar mis expedientes", ingresando el código 1000095162, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 105837013-1000095162-105836335

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000095162

Fecha de creación:	09/05/2025 13:12:31h
Número de expediente:	1000095162
Número interno:	105837013-1000095162-105836335
Objeto del documento:	OTROS
Descripción del objeto:	Solicitud de Extensión de Plazo. Obra Suministro e Instalación OPGW. LPI 1710-22 Contrato 9209.
NIS:	N/A
Observaciones del doc.:	Solicitud de Extensión de Plazo. Obra Suministro e Instalación OPGW. LPI 1710-22 Contrato 9209.
Fecha del doc. externo:	08/05/2025
Número de ref. externo:	016
Solicitud de pago:	No
Importe de pago:	
Número de contrato:	
Unidad administradora:	
Documentos físicos:	Sí
Descripción de los adjuntos:	Solicitud de Extensión de Plazo. Obra Suministro e Instalación OPGW. LPI 1710-22 Contrato 9209.
Archivos adjuntos:	Anexado correctamente el archivo 'Solicitud de Extension nota 16 opgw 2025.pdf'

DPTO. DE SUPERVISIÓN DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN GT/DLT
09/05/25

TE/GE/OPGW N° 16/2025

Asunción, 8 de mayo de 2025.

Señor:
Ing. Félix Sosa
Administración Nacional de Electricidad -ANDE
Presente

Ref.: Contrato N° 9209/2023. LPI ANDE N°1710/22. Obra "Suministro y Montaje de OPGW en líneas de transmisión LT220kv"

Atención: Dpto. De Supervisión de Líneas de Transmisión

Nos dirigimos a usted con relación al proyecto de referencia, con el objetivo de solicitar la extensión del plazo por retrasos en la obtención de permisos municipales Según la Pág. 66 del PBC ítem 2 "Permisos Municipales": *Habiendo entregado el Contratista a la Contratante la constancia de haber iniciado la tramitación de los permisos municipales correspondientes, mediante la presentación de los planos y documentación pertinente, dentro de los plazos previstos en este contrato, se reconocerá una extensión en los plazos de ejecución en caso que la obtención de los permisos municipales se prolongue por un plazo mayor a 30 días corridos desde su inicio, siempre que esto fuera por causas no atribuibles al Contratista".*

En este caso, el número de días reconocidos para extensión del plazo de ejecución será calculado de la siguiente forma:

Nde = Nda-30

donde Nde es el número de días reconocidos de extensión de plazos y Nda el número de días transcurridos entre la fecha de inicio de los trámites y la fecha de expedición del permiso municipal.

Por tal motivo y teniendo en cuenta la fecha de entrega de documentos para obtención del permiso municipal a las Municipalidades de:

- Itacurubi de la Cordillera en fecha 25/12/2023
- Coronel Oviedo en fecha 27/12/2023

y la obtención del último permiso municipal de Rigor correspondiente al municipio de Itacurubi de la Cordillera de fecha 25/04/2025.

Nde= 487-30

Nde= 457 días corresponde como extensión de plazo

Sin otro particular nos despedimos de usted atentamente.

P/ TECNOEDIL S.A.

ING. ROLANDO RIOS

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

Oficina Central:
Ta. 1ª Domingo Larrosa 1186 107 c. Sacramento
Teléfono: +595 21 291 847 / 8
Asunción - Paraguay