24-(Veinticuatro)

CIA S.A.
COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS

Asunción, 12 de febrero del 2024

Señores
CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.
Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal
Avda. Itá Ybaté Nº 1907 c/ Avda. Féliz Bogado.
Presente

Nota Nº: 02/24
Referencia: LLAMADO MOPC Nº 32/2020 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA. - ID 382.997
Objeto: Aprobación de prórroga y del Cronograma y Curva Físico-Financiero reprogramados. Nota DCV Nº 228/2024.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes en relación a la Nota D.C.V. Nº 228/2024 (cuya copia se adjunta), a través de la cual el MOPC aprueba una prórroga de 24 (venticuatro) días por inclemencias climáticas ocurridas en el periodo comprendido desde el 01/diciembre/2023 al 31/enero/2024, con lo cual la nueva fecha de terminación de la Obra queda definida para el **28 de febrero de 2024**.

Al respecto, se procede a la entrega de un (1) ejemplar original del Cronograma y Curva de Avance Físico-Financiero reprogramados debidamente suscriptos por el Contratista, por la Fiscalización y por el MOPC.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar a usted muy atentamente.

Ing. Antonio Pangrazio
Representante Legal

RECIBIDO
Fecha: 12.02.2024
Hora: 14:30
Firma:

Activar W
Ve a Config

18-dieciocho

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

D.C.V. N° 228/2.024

Asunción, 07 de febrero de 2.024

Señores
COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS – CIA S.A.
Teléfono: (021) 602.926
Correo: info@cia.com.py;
Presente

Ref.: - LLAMADO MOPC N° 32/2020. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPÁ Y GUAIRA.**ID N°382.997. CONTRATO S.G. MINISTRO N°194/2021.**
Obj.: Aprobación de prórroga por inclemencias climáticas (CALDETEC S.R.L.)

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, con relación al contrato de referencia y a fin de dar respuesta a la Nota Nº 11/2024 de fecha 02/02/2024 por medio de la cual remiten su consideración en relación a la propuesta de prórroga del plazo de ejecución de las Obras debido a las inclemencias climáticas solicitada por la Contratista **CALDETEC S.R.L.,** adjudicada para la ejecución de las obras del **Lote 5** del Llamado MOPC Nº 44/2021.

Al respecto, luego de la revisión realizada por los técnicos de esta Dirección, en base a la documentación presentada: Registro de precipitaciones diarias de la DINAC, copias del libro de obras, y contando con el parecer favorable de la fiscalización, la Dirección de Caminos Vecinales, conforme a lo establecido en las Condiciones Contractuales- **Clausula 16 -Plazos de ejecución**, no presenta objeciones a la prórroga que según planilla de cálculo corresponde veinticuatro (24) días calendarios, por eventos compensables de lluvias y sus consecuencias ocurridas en el periodo desde el 01/12/2023 al 31/01/2024, quedando como nueva fecha de terminación de obras el **28 de febrero de 2024**.

Plazo actual	Días de lluvias y sus consec. (1)	Días prorrogables (2) = (1)	Subtotal de Días prorrogables (3) = (2)
Desde el 01/12/2023 al 31/12/2023	15	15	15
Desde el 01/01/2024 al 31/01/2023	9	9	9
		TOTAL	**24**

Se aclara que, conforme a la mencionada Cláusula, a partir del 02/08/2023 inclusive, corresponde por cada día de inclemencia climática un día de prórroga.

Asimismo, se aprueba la Curva de Avance Físico Financiero y el Diagrama de Gantt Reprogramado en función a la nueva fecha, y se remiten dos ejemplares debidamente firmados por las partes, de los cuales uno debe ser remitido a la contratista.

Sin otro particular, les saludo atentamente.

Miguel Angel Rivelli
Jefe UEP CAF FONPLATA
DCV - MOPC

Ing. JULIO RÍOS MARECOS
Director
Dirección de Caminos Vecinales

MOPyC DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

RECIBIDO
Fecha: 08/02/24 Hora: 14:58
Firma: Adriana